



MESTNA OBČINA MARIBOR



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2010

Zvezek 3

VSEBINA

**REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA
OBDOBJE 2010 DO 2013 ZA LETO 2010**

GLOBALNA OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2010

V sprejetem proračunu za leto 2010 je bilo načrtovanih 53 mio EUR, v veljavnem proračunu za leto 2010 je bilo načrtovanih 53,7 mio EUR, porabljenih je bilo 35,04 mio EUR ali 66,1% po sprejetem proračunu in 65,2% po veljavnem proračunu.

Spremembe vrednosti projektov v sprejetem in veljavnem NRP so posledica prerazporeditev sredstev med projekti, ki jih je odobril župan ali mestni svet zaradi vključitve novih projektov po sklepu mestnega sveta, spremenjene dinamike in dodatno pridobljenih namenskih sredstev iz naslova vplačane donacije in neporabljene amortizacije, ki je bila namenjena vlaganju v infrastrukturo avtobusnega prometa.

Na osnovi sklepov Mestnega sveta so bili odprti, zaradi prijave na različne razpise za sofinanciranje, naslednji projekti:

V okviru Urada za komunalno, promet, okolje in prostor

- OB070-10-0128 Ureditev javnega parkirišča v Limbušu
Sredstva za projekt v višini 230.000 EUR so bila prerazporejena v okviru iste proračunske postavke 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, tako, da se je za isto vrednost znižal znesek na projektu OB070-06-0078 Ureditev mestnih in izvenmestnih cest

V okviru Urada za vzgojo, izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

- OB070-10-0135 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor
Sredstva za projekt v višini 103.020 EUR so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev s projekta OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci, proračunska postavka 101200 Investicijsko vzdrževanje objektov.

V okviru Sekretariata za splošne zadeve

- OB070-10-0136 Obnovitev kulturnega doma Pekre
Sredstva za projekt v višini 14.000 EUR so bila zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev s projekta OB070-09-0045 Medgeneracijski dom Limbuš;.

V okviru Službe za razvojne projekte in investicije so bili odprti naslednji projekti

- OB070-10-0127 TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu v višini 300.000 EUR
- OB070-10-0130 RegioKULTur v višini 1.000 EUR
- OB070-10-0131 MARIBOR CITY CARD v višini 5.625 EUR
- OB070-10-0132 LQ-CELIAC v višini 1.500 EUR
- OB070-10-0133 PMinter v višini 15.000 EUR
- OB070-10-0134 GoWater v višini 500 EUR in
- OB070-10-129 E-REGIJA:E-PODJETNIK v višini 35.000 EUR.

Potrjen NRP je obvezna priloga k prijavi na razpise za sofinanciranje iz evropskih sredstev. Zato je bilo potrebno odpreti nove proračunske postavke in projekte v okviru Načrta razvojnih programov in na nove proračunske postavke prerazporediti sredstva za poravnavo stroškov izdelave DIIP-a in druge investicijske dokumentacije. Sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke 103412 Splošna postavka za EU projekte, na kateri so bila rezervirana sredstva za nove projekte, ki so se odprli med letom.

Znižanja vrednosti posameznih projektov za leto 2010 so posledica spremenjene dinamike, zaradi česar planirana sredstva za posamezni projekt v letu 2010 niso bila porabljena in bodo zagotovljena v letu 2011 (OB070-09-0114 KC Pekarna – Lubadar, OB070-06-0115

Obnova in izgradnja kulturne cone Pekarna, OB070-10-0051 Trg Leona Štuklja,...), zato so bila prerazporejena na projekte, za katere je bilo v letu 2010 potrebno zagotoviti več sredstev. Povečanja na posameznih projektih so tudi posledica prerazporedite med postavkami, ki niso zajete v Načrtu razvojnih programov in vplačanih namenskih prihodkov (OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov - 20.000 EUR namenskih prihodkov je bilo vplačanih v proračun na osnovi pogodbe o sofinanciranju sanacije strelišča v Melju, sklenjene z Zvezo strelskih društev Maribor in Mestno občino Maribor in OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa – 1,25 mio EUR vplačanih sredstev iz naslova neporabljenе amortizacije s strani Veolie).

Novi projekti v letu 2010:

- OB070-10-0049 Obnova spomenika NOB,
- OB070-10-0050 Piramida,
- OB070-10-0051 Trg Leona Štuklja,
- OB070-10-0052 Knjižnica Rotovž,
- OB070-10-0053 Glavni trg
- OB070-10-0054 Mariborski otok,
- OB070-10-0055 Nabrežja reke Drave,
- OB070-10-0056 Brv Lent Tabor,
- OB070-10-0057 Nova UGM,
- OB070-10-0058 Nakup osnovnih sredstev in opreme za Medobčinsko redarstvo,
- OB070-10-0059 Investicije in investicijsko vzdrževanje UP ter nakup opreme,
- OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori,
- OB070-10-0117 Ureditev ulice Kneza Koclja,
- OB070-10-0118 Odkup nepremičnine Ljudski vrt,
- OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa,
- OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljava,
- OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela,
- OB070-10-0122 Ureditev propustov,
- OB070-10-0123 Urejanje pokopališč,
- OB070-10-0124 Nujna investicijska vzdrževalna dela,
- OB070-10-0125 Dom Mestne četrti Studenci,
- OB070-10-0120 Režijski obrat,
- OB070-10-0128 Ureditev javnega parkirišča v Limbušu,
- OB070-10-0135 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor,
- OB070-10-0136 Obnovitev kulturnega doma Pekre,
- OB070-10-0127 TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu,
- OB070-10-0130 RegioKULtur,
- OB070-10-0132 LQ-CELIAC,
- OB070-10-0133 PMinter,
- OB070-10-0134 GoWater in
- OB070-10-129 E-REGIJA:E-PODJETNIK.

Realizirani večji projekti v letu 2010:

- Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodov 0,75 mio EUR,
- Sprememba začasnega skladišča Dogošje v odlagališče 1,3 mio EUR,
- Ureditev mestnih in zunajmestnih cest 1,1 mio EUR,
- Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo 0,6 mio EUR,
- Nakupi zemljišč 1,7 mio EUR,
- Investicijsko vzdrževanje objektov – vrtci 0,9 mio EUR,
- Investicijsko vzdrževanje objektov – šolstvo 1,5 mio EUR,
- Zdravstveni dom Sodna 0,8 mio EUR,
- Športno turistični center Ljudski vrt II. Faza 4,8 mio EUR,
- Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gledališča 5,9 mio EUR.
- Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa 1,2 mio EUR.

Vrsta poročila: Priprava proračuna - NRP - Proračunski viri

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010- 2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010- 2013 - veljavni, Leto:	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_20 10,PR2010_201 0)	%(Real2010_20 10,PR2010_VE L_2010)
		EUR	EUR	EUR		
0404	Urad za gospodarske dejavnosti	2.508.340	2.508.340	1.718.171	68,5	68,5
161004	DOPOLNILNE DEJAVNOSTI	13.534	13.534	11.510	85,1	85,1
OB070-06-0128	Dopolnilne dejavnosti	13.534	13.534	11.510	85,1	85,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	13.534	13.534	11.510	85,1	85,1
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	13.534	13.534	11.510	85,1	85,1
161200	VZPOSTAVITEV ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI	60.000	60.000	57.820	96,4	96,4
OB070-07-0011	Vzpostavitev zavetišča za živali	60.000	60.000	57.820	96,4	96,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	60.000	60.000	57.820	96,4	96,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	60.000	57.820	96,4	96,4
162300	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	215.000	215.000	187.946	87,4	87,4
OB070-06-0135	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV	105.000	105.000	125.582	119,6	119,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	105.000	105.000	125.582	119,6	119,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	8.223	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.000	105.000	112.688	107,3	107,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.671	---	---
OB070-07-0028	INVESTICIJSKA VLAGANJA NAJEMNIKOV POSL. PROSTOROV	110.000	110.000	62.363	56,7	56,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	110.000	110.000	62.363	56,7	56,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	110.000	110.000	62.363	56,7	56,7
162307	OBNOVA NASKOVEGA DVORCA	203.000	203.000	122.774	60,5	60,5
OB070-06-0104	OBNOVA KULTURNEGA SPOMENIKA NASKOV DVOREC V MB	203.000	203.000	122.774	60,5	60,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	79.584	79.584	122.774	154,3	154,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	7.911	---	---
4021	Posebni material in storitve	0	0	90	---	---
4027	Kazni in odškodnine	0	0	5.700	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	23.469	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.584	79.584	68.409	86,0	86,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	17.196	---	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	123.416	123.416	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	123.416	123.416	0	0,0	0,0
223601	OBNOVA OPREME LTO	11.354	11.354	11.354	100,0	100,0
OB070-06-0007	Obnova opreme LTO	11.354	11.354	11.354	100,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.354	11.354	11.354	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.354	11.354	11.354	100,0	100,0
521101	STROŠKI UPRAVLJANJA S POSLOVNIMI PROSTORI	376.000	487.725	417.219	111,0	85,5
OB070-10-0116	Upravljanje s poslovnimi prostori	376.000	487.725	417.219	111,0	85,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	376.000	487.725	417.219	111,0	85,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	376.000	487.725	417.219	111,0	85,5
550000	UPRAVLJANJE STANOVANJ V LASTI MOM	443.522	416.797	191.654	43,2	46,0
OB070-07-0067	Upravljanje stanovanj v lasti MOM	443.522	416.797	191.654	43,2	46,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	443.522	416.797	191.654	43,2	46,0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	443.522	416.797	191.654	43,2	46,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010- 2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010- 2013 - veljavni, Leto:	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_20 10,PR2010_201 0)	%(Real2010_20 10,PR2010_VE L_2010)
		EUR	EUR	EUR		
721000	VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA	335.930	335.930	332.862	99,1	99,1
OB070-06-0001	Vzpodbujanje zaposlovanja	335.930	335.930	332.862	99,1	99,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	335.930	335.930	332.862	99,1	99,1
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	335.930	335.930	332.862	99,1	99,1
911016	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MESTNE UPRAVE	850.000	765.000	385.032	45,3	50,3
OB070-06-0094	Prenova in dograditev KD Kamnica-nakup notranje op	43.000	43.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	43.000	43.000	0	0,0	0,0
4202	Nakup opreme	43.000	43.000	0	0,0	0,0
OB070-06-0118	PP MARIBOR 1	150.000	120.000	41.833	27,9	34,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	150.000	120.000	41.833	27,9	34,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	120.000	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	41.833	---	---
OB070-06-0119	UPRAVNA ZGRADBA TRG GENERALA MAISTRA 3	500.000	457.500	249.374	49,9	54,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	500.000	457.500	249.374	49,9	54,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500.000	457.500	249.374	49,9	54,5
OB070-06-0137	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV	157.000	144.500	93.825	59,8	64,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	157.000	144.500	93.825	59,8	64,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	7.590	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	157.000	144.500	84.591	53,9	58,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.644	---	---
0405	Urad za komunalo, promet, okolje in prostor	16.830.056	18.111.594	11.605.420	69,0	64,1
151004	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA	972.000	972.000	752.895	77,5	77,5
OB070-07-0098	Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov	972.000	972.000	752.895	77,5	77,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	972.000	972.000	752.895	77,5	77,5
4027	Kazni in odškodnine	0	0	17.471	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	1.394	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	972.000	972.000	22.608	2,3	2,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	706.843	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.580	---	---
151007	PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV - VODOVOD	150.000	150.000	0	0,0	0,0
OB070-07-0052	Varovanje vodnih virov - VODOVOD	150.000	150.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	150.000	150.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150.000	150.000	0	0,0	0,0
151111	PRIPRAVA EVROPSKIH PROJEKTOV - KANALIZACIJA	50.000	50.000	28.645	57,3	57,3
OB070-06-0027	Varovanje vodnih virov - KANALIZACIJA	50.000	50.000	28.645	57,3	57,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	28.645	57,3	57,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	50.000	6.449	12,9	12,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	9.546	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	12.650	---	---
151114	INTERVENCIJE	30.000	30.000	33.365	111,2	111,2
OB070-07-0103	Intervencije na kanalizaciji	30.000	30.000	33.365	111,2	111,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.000	30.000	33.365	111,2	111,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	17.989	89,9	89,9

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010-2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010-2013 - veljavni, Leto: 2010	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_2010,PR2010_2010)	%(Real2010_2010,PR2010_2010)
		EUR	EUR	EUR		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	15.376	153,8	153,8
151118	<i>GRADNJA IN OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA</i>	<i>915.246</i>	<i>915.246</i>	<i>683.033</i>	<i>74,6</i>	<i>74,6</i>
OB070-06-0083	Ureditev kanalizacije Tezno-nadaljevanje	170.000	170.000	213.700	125,7	125,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	170.000	170.000	213.700	125,7	125,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	170.000	170.000	106.205	62,5	62,5
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	107.495	---	---
OB070-06-0085	Ureditev kanalizacije Kamniška graba-nadaljevanje	120.000	120.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	120.000	120.000	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	120.000	0	0,0	0,0
OB070-07-0104	Gradnja in obnova kanalizac.objektov,naprav,opreme	625.246	625.246	469.333	75,1	75,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	625.246	625.246	469.333	75,1	75,1
4202	Nakup opreme	0	0	16.234	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	625.246	625.246	331.855	53,1	53,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	39.017	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	23.065	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	59.162	---	---
151201	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA ZEMELJSKEGA PLINA</i>	<i>989.653</i>	<i>989.653</i>	<i>196.748</i>	<i>19,9</i>	<i>19,9</i>
OB070-06-0096	Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina	989.653	989.653	196.748	19,9	19,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	989.653	989.653	196.748	19,9	19,9
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	28	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	18.446	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	989.653	989.653	159.058	16,1	16,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	18.417	---	---
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	800	---	---
151203	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA TOPLOTE</i>	<i>894.350</i>	<i>894.350</i>	<i>188.949</i>	<i>21,1</i>	<i>21,1</i>
OB070-06-0056	Gradnja distribucijskega omrežja toplote	894.350	894.350	188.949	21,1	21,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	894.350	894.350	188.949	21,1	21,1
4202	Nakup opreme	0	0	19.999	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	894.350	894.350	149.857	16,8	16,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.457	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	13.637	---	---
151400	<i>UREJANJE IN OBNOVA OBSTOJEČIH JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER KLOPI NA JAVNIH POVRŠINAH</i>	<i>148.283</i>	<i>175.933</i>	<i>115.470</i>	<i>77,9</i>	<i>65,6</i>
OB070-06-0086	Obnova in urejanje drevoredov in zelenic	148.283	175.933	115.470	77,9	65,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	148.283	175.933	115.470	77,9	65,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.732	---	---
4021	Posebni material in storitve	0	0	1.980	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	1.561	---	---
4027	Kazni in odškodnine	0	0	1.999	---	---
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	324	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	36.473	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	148.283	168.283	67.521	45,5	40,1

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010-2013-Čistopis, Leto: 2010	NRP 2010-2013 - veljavni, Leto: 2013	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_2010,PR2010_2010)	%(Real2010_2010,PR2010_2010)
		EUR	EUR	EUR		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.650	2.880	---	37,7
151413	<i>IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH SANITARIJ</i>	1.000	5.100	10.669	---	209,2
OB070-07-0057	Javna stranišča	1.000	5.100	10.669	---	209,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.000	5.100	10.669	---	209,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	10.669	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	5.100	0	0,0	0,0
151502	<i>CENTER ZA GOSPODARIENJE Z ODPADKI</i>	2.467.513	2.267.513	1.254.302	50,8	55,3
OB070-06-0062	Sprememba začasnega skladišča Dogoše v odlagališče	1.464.000	1.464.000	1.254.302	85,7	85,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.464.000	1.464.000	1.254.302	85,7	85,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.464.000	1.464.000	1.254.302	85,7	85,7
OB070-08-0054	CEROP center za gospodarjenje z odpadki Podravje	1.003.513	803.513	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.003.513	803.513	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.003.513	803.513	0	0,0	0,0
152001	<i>TEHNIČNO UREJANJE PROMETA</i>	96.000	118.000	266.454	277,6	225,8
OB070-07-0034	Rekonstrukcija in izboljšave	65.000	65.000	139.069	214,0	214,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	65.000	65.000	139.069	214,0	214,0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	5.463	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.000	65.000	133.607	205,6	205,6
OB070-07-0035	Umirjanje prometa	25.000	25.000	32.903	131,6	131,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	25.000	25.000	32.903	131,6	131,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	4.100	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	11.103	44,4	44,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	17.700	---	---
OB070-07-0040	Naprave in oprema za nadzor prometa	6.000	28.000	94.482	---	337,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	6.000	28.000	94.482	---	337,4
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	954	---	---
4202	Nakup opreme	6.000	28.000	93.528	---	334,0
152005	<i>UREJANJE VODNEGA PROMETA</i>	100.000	120.000	84.849	84,9	70,7
OB070-07-0041	Urejanje vodnega prometa	100.000	120.000	84.849	84,9	70,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	120.000	84.849	84,9	70,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	120.000	64.820	64,8	54,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.029	---	---
152012	<i>RAZVOJNO STROKOVNE NALOGE NA PODROČJU PROMETA</i>	53.594	53.594	51.790	96,6	96,6
OB070-07-0036	Razvojno strokovne naloge - promet	53.594	53.594	51.790	96,6	96,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	53.594	53.594	51.790	96,6	96,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	33.764	---	---
4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.594	43.594	18.026	41,4	41,4
152013	<i>MESTNI AVTOBUSNI PROMET</i>	10.000	10.000	13.939	139,4	139,4
OB070-07-0038	Javni promet	10.000	10.000	13.939	139,4	139,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.000	10.000	13.939	139,4	139,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	4.650	46,5	46,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	9.289	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010-2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010-2013 - veljavni, Leto: 2010	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_2010,PR2010_2010)	%(Real2010_2010,PR2010_2010)
		EUR	EUR	EUR		
152014	<i>PARKIRIŠČA-POSODOBITEV PARKIRNIH SISTEMOV</i>	13.540	13.540	11.365	83,9	83,9
OB070-06-0070	Parkirisca - posodobitev parkirnih sistemov	13.540	13.540	11.365	83,9	83,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	13.540	13.540	11.365	83,9	83,9
4202	Nakup opreme	3.540	3.540	11.365	321,0	321,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.000	10.000	0	0,0	0,0
152016	<i>INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO AVTOBUSNEGA PROMETA</i>	509.000	1.760.538	1.162.723	228,4	66,0
OB070-10-0119	Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa	509.000	1.760.538	1.162.723	228,4	66,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	509.000	1.760.538	1.162.723	228,4	66,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	1.058.538	969.050	---	91,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	509.000	509.000	0	0,0	0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	193.000	193.673	---	100,4
152100	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST</i>	2.386.388	2.649.846	2.363.180	99,0	89,2
OB070-06-0049	Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici	100.000	100.000	10.644	10,6	10,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	100.000	100.000	10.644	10,6	10,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.644	---	---
OB070-06-0070	Parkirisca - posodobitev parkirnih sistemov	0	0	16.363	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	16.363	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	16.363	---	---
OB070-06-0078	Ureditve mestnih in zunajmestnih cest	1.178.001	1.132.065	1.099.228	93,3	97,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.178.001	1.132.065	1.099.228	93,3	97,1
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	94.437	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	338.644	402.102	428.464	126,5	106,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	839.357	729.963	566.502	67,5	77,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	9.824	---	---
OB070-07-0111	Mlinska ul. - Ul. Kneza Kocljaja	661.356	661.356	531.724	80,4	80,4
PV-DP	Domači partnerji	184.356	184.356	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	184.356	184.356	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	477.000	477.000	531.724	111,5	111,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	227.000	227.000	516.944	227,7	227,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	14.780	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	250.000	250.000	0	0,0	0,0
OB070-10-0117	Ureditev ulice Kneza Kocljaja	447.031	572.425	595.639	133,2	104,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	95.404	595.639	---	624,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.340	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	542.279	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	95.404	0	---	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	51.020	---	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	447.031	477.021	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	447.031	477.021	0	0,0	0,0
OB070-10-0128	Ureditev javnega parkirišča v Limbušu	0	184.000	109.582	---	59,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	184.000	109.582	---	59,6
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	109.582	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	184.000	0	---	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010- 2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010- 2013 - veljavni, Leto:	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_20 10,PR2010_201 0)	%(Real2010_20 10,PR2010_VE L_2010)
		EUR	EUR	EUR		
152112	<i>DOKUMENTACIJA IN PRIPRAVLJALNA DELA</i>	144.713	144.713	197.262	136,3	136,3
OB070-10-0121	Dokumentacija in pripravljala dela	144.713	144.713	197.262	136,3	136,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	144.713	144.713	197.262	136,3	136,3
4021	Posebni material in storitve	0	0	21.223	---	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	44.713	44.713	56.939	127,3	127,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	119.101	119,1	119,1
152151	<i>CESTA KAMNICA - SPODNJA KUNGOTA</i>	200.000	200.000	179.975	90,0	90,0
OB070-07-0076	Cesta Kamnica- Sp. Kungota	200.000	200.000	179.975	90,0	90,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.000	200.000	179.975	90,0	90,0
4021	Posebni material in storitve	0	0	1.344	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	117.571	58,8	58,8
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	47.090	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	13.970	---	---
152152	<i>KROŽIŠČE NA TITOVI CESTI - C4</i>	400.000	400.000	3.957	1,0	1,0
OB070-06-0029	Krožišče na Titovi cesti - C 4	400.000	400.000	3.957	1,0	1,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	400.000	400.000	3.957	1,0	1,0
4021	Posebni material in storitve	0	0	315	---	---
4027	Kazni in odškodnine	0	0	3.036	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	6	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	600	---	---
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	400.000	400.000	0	0,0	0,0
152200	<i>SOFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE OB IZGRADNJI DRŽAVNIH CEST</i>	880.800	880.800	840.529	95,4	95,4
OB070-06-0030	Vzhodna obvoznica na AC Slivnica-Pesnica	300.000	358.208	358.208	119,4	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	300.000	358.208	358.208	119,4	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.332	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	358.208	255.759	85,3	71,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	70.241	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	30.875	---	---
OB070-06-0050	Zahodna obvoznica-IV.in V.etapa	300.000	208.426	208.426	69,5	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	300.000	208.426	208.426	69,5	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	89.574	---	---
4021	Posebni material in storitve	0	0	1.152	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	208.426	0	0,0	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	117.700	---	---
OB070-06-0060	Cesta Melje-Malečnik R3-709	80.800	73.800	73.602	91,1	99,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	80.800	73.800	73.602	91,1	99,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.800	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	40.806	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	43.000	0	0,0	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.800	30.800	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	30.996	---	---
OB070-06-0061	Rekonstrukcija Ptujске ceste	150.000	190.366	190.293	126,9	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	150.000	190.366	190.293	126,9	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	33.366	190.293	---	570,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	157.000	0	0,0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010- 2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010- 2013 - veljavni, Leto:	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_20 10,PR2010_201 0)	%(Real2010_20 10,PR2010_VE L_2010)
		EUR	EUR	EUR		
OB070-06-0081	Krožišče na cesti G1-1 pri Brestrnici	25.000	25.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	25.000	25.000	0	0,0	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.000	25.000	0	0,0	0,0
OB070-06-0084	Podaljšek Ceste proletarskih brigad	25.000	25.000	10.000	40,0	40,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	25.000	25.000	10.000	40,0	40,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.000	25.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.000	---	---
152500	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV POKOPALIŠČA</i>	66.255	66.255	67.938	102,5	102,5
OB070-07-0060	Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč	66.255	66.255	67.938	102,5	102,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	66.255	66.255	67.938	102,5	102,5
4202	Nakup opreme	4.500	4.500	7.340	163,1	163,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	61.755	61.755	60.598	98,1	98,1
152506	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRUGIH KOMUNALNIH OBJEKTOV</i>	0	0	4.812	---	---
OB070-07-0059	Vlaganja v infrastrukturne objekte Tržnic	0	0	4.812	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	4.812	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	4.812	---	---
153009	<i>AKVARIJ-TERARIJ-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</i>	105.000	93.250	6.291	6,0	6,8
OB070-07-0058	Obnova objekta Akvarij-terarij	105.000	93.250	6.291	6,0	6,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	105.000	93.250	6.291	6,0	6,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	105.000	93.250	6.291	6,0	6,8
153103	<i>UREDITEV PROPUSTOV IN OPORNIH ZIDOV (ELEMENTARNE NEZGODE)</i>	246.531	234.531	233.755	94,8	99,7
OB070-10-0122	Ureditev propustov	246.531	234.531	233.755	94,8	99,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	246.531	234.531	233.755	94,8	99,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	98.841	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	246.531	234.531	134.914	54,7	57,5
153104	<i>UREDITVE POVRŠIN OB POKOPALIŠČIH</i>	75.113	75.113	75.109	100,0	100,0
OB070-10-0123	Urejanje pokopališč	75.113	75.113	75.109	100,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	75.113	75.113	75.109	100,0	100,0
4202	Nakup opreme	0	0	3.586	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	14.629	48,8	48,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.113	45.113	56.894	126,1	126,1
153106	<i>NUJNA INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA</i>	56.335	56.335	54.082	96,0	96,0
OB070-10-0124	Nujna investicijska vzdrževalna dela	56.335	56.335	54.082	96,0	96,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	56.335	56.335	54.082	96,0	96,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.335	56.335	22.482	39,9	39,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	31.600	---	---
153201	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE</i>	200.000	200.000	186.823	93,4	93,4
OB070-10-0120	Investicije v javno razsvetljavo	200.000	200.000	186.823	93,4	93,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.000	200.000	186.823	93,4	93,4
4021	Posebni material in storitve	0	0	9.840	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	120.000	144.253	120,2	120,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	80.000	23.946	29,9	29,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	8.784	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010- 2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010- 2013 - veljavni, Leto:	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_20 10,PR2010_201 0)	%(Real2010_20 10,PR2010_VE L_2010)
		EUR	EUR	EUR		
153300	<i>REŽIJSKI OBRAT</i>	250.000	250.000	110.733	44,3	44,3
OB070-10-0126	Režijski obrat	250.000	250.000	110.733	44,3	44,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	250.000	250.000	110.733	44,3	44,3
4201	Nakup prevoznih sredstev	100.000	100.000	80.205	80,2	80,2
4202	Nakup opreme	20.000	20.000	10.185	50,9	50,9
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	183	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.000	130.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.160	---	---
153502	<i>OBNOVA SISTEMA ŽIČNIC</i>	220.000	220.000	0	0,0	0,0
OB070-07-0037	Obnova sistema žičnic	220.000	220.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	220.000	220.000	0	0,0	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	220.000	220.000	0	0,0	0,0
153504	<i>AVTOBUSNA POSTAJA</i>	5.297	5.297	2.388	45,1	45,1
OB070-07-0039	Avtobusna postaja	5.297	5.297	2.388	45,1	45,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.297	5.297	2.388	45,1	45,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.297	5.297	2.388	45,1	45,1
153800	<i>KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ</i>	417.292	333.834	0	0,0	0,0
OB070-06-0116	Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč	417.292	333.834	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	417.292	333.834	0	0,0	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	417.292	333.834	0	0,0	0,0
156601	<i>ADDED VALUE</i>	31.500	31.500	38.731	123,0	123,0
OB070-07-0015	Ad.Va.	31.500	31.500	38.731	123,0	123,0
PV-EU	EU sredstva	29.000	29.000	0	0,0	0,0
4000	Plače in dodatki	8.615	8.615	0	0,0	0,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	760	760	0	0,0	0,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	610	610	0	0,0	0,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	5	5	0	0,0	0,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10	10	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.000	19.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.500	2.500	38.731	---	---
4000	Plače in dodatki	0	0	16.869	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.493	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1.196	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	10	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	17	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	12.181	---	---
4021	Posebni material in storitve	0	0	499	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	1.755	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	2.500	2.500	2.745	109,8	109,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	600	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	1.367	---	---
156602	<i>CITEAIR II</i>	27.000	27.000	16.518	61,2	61,2
OB070-08-0053	CITEAIRII	27.000	27.000	16.518	61,2	61,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	12.000	12.000	16.518	137,7	137,7
4000	Plače in dodatki	7.750	7.750	5.031	64,9	64,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	700	700	445	63,6	63,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	550	550	357	64,9	64,9

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010- 2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010- 2013 - veljavni, Leto:	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_20 10,PR2010_201 0)	%(Real2010_20 10,PR2010_VE L_2010)
		EUR	EUR	EUR		
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	3	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	5	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	9.618	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	1.059	35,3	35,3
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	15.000	15.000	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	0,0	0,0
162601	<i>VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME ZA GIS</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>48.896</i>	<i>97,8</i>	<i>97,8</i>
OB070-07-0073	Vzdrževanje PO za GIS in namenske PO	50.000	50.000	48.896	97,8	97,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	50.000	50.000	48.896	97,8	97,8
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	896	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	48.000	96,0	96,0
163600	<i>GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI - NAKUPI ZEMLJIŠČ</i>	<i>2.111.325</i>	<i>2.111.325</i>	<i>1.632.882</i>	<i>77,3</i>	<i>77,3</i>
OB070-06-0124	Nakup zemljišč	2.111.325	2.111.325	1.632.882	77,3	77,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.111.325	2.111.325	1.632.882	77,3	77,3
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.111.325	2.111.325	1.632.882	77,3	77,3
163602	<i>PRIPRAVA ZEMLJIŠČ</i>	<i>541.000</i>	<i>541.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
OB070-06-0122	Priprava zemljišč	541.000	541.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	541.000	541.000	0	0,0	0,0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	541.000	541.000	0	0,0	0,0
163604	<i>NAKUPI ZEMLJIŠČ - PREDKUPNA PRAVICA</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>57.948</i>	<i>19,3</i>	<i>19,3</i>
OB070-06-0124	Nakup zemljišč	300.000	300.000	57.948	19,3	19,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	300.000	300.000	57.948	19,3	19,3
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	300.000	300.000	57.948	19,3	19,3
164500	<i>PROGRAM OPREMLJANJA SZ PROIZVODNA CONA TE 5 TEZNO</i>	<i>456.000</i>	<i>456.000</i>	<i>424.724</i>	<i>93,1</i>	<i>93,1</i>
OB070-06-0123	Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno	456.000	456.000	424.724	93,1	93,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	456.000	456.000	424.724	93,1	93,1
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	11.776	---	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	456.000	456.000	412.948	90,6	90,6
910003	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME MU</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>144.867</i>	<i>72,4</i>	<i>72,4</i>
OB070-08-0001	Investicije v informacijsko tehnologijo	200.000	200.000	144.867	72,4	72,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.000	200.000	144.867	72,4	72,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	205	---	---
4202	Nakup opreme	110.000	110.000	41.619	37,8	37,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	38.089	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	90.000	90.000	64.954	72,2	72,2
912002	<i>NAKUP, IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE PODATKOVNIH BAZ</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>47.498</i>	<i>99,0</i>	<i>99,0</i>
OB070-07-0071	Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz	48.000	48.000	47.498	99,0	99,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	48.000	48.000	47.498	99,0	99,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	106	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	48.000	48.000	47.392	98,7	98,7
912004	<i>IZDELAVA APLIKACIJ</i>	<i>11.328</i>	<i>11.328</i>	<i>11.328</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
OB070-07-0072	Izdelava aplikacij in sistemske naloge	11.328	11.328	11.328	100,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	11.328	11.328	11.328	100,0	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	11.328	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	11.328	11.328	0	0,0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010- 2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010- 2013 - veljavni, Leto:	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_20 10,PR2010_201 0)	%(Real2010_20 10,PR2010_VE L_2010)
		EUR	EUR	EUR		
0406	Urad za kulturo in mladino	2.079.913	2.112.713	974.137	46,8	46,1
103300	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V KULTURI	150.000	182.800	145.083	96,7	79,4
OB070-07-0002	Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kul	150.000	182.800	145.083	96,7	79,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	150.000	182.800	145.083	96,7	79,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	997	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	5.630	---	---
4202	Nakup opreme	60.000	60.000	4.898	8,2	8,2
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	941	1,9	1,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	40.000	72.800	132.616	331,5	182,2
103400	OBNOVA KULTURNO ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV	258.222	258.222	169.292	65,6	65,6
OB070-06-0097	OBNOVA ČELIGIJEVEGA STOLPA	34.542	34.542	1.878	5,4	5,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	34.542	34.542	1.878	5,4	5,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.878	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.542	34.542	0	0,0	0,0
OB070-10-0049	Obnova spomenika NOB	223.680	223.680	167.414	74,9	74,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	119.357	119.357	167.414	140,3	140,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.292	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	99.797	99.797	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	162.000	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.560	19.560	3.122	16,0	16,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	104.323	104.323	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	104.323	104.323	0	0,0	0,0
103500	INVESTICIJE V KULTURI	188.000	188.000	44.205	23,5	23,5
OB070-06-0117	OBNOVA KARANTENE V NEKDANJI KAZNILNICI	188.000	188.000	44.205	23,5	23,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	188.000	188.000	44.205	23,5	23,5
4202	Nakup opreme	34.000	34.000	30.238	88,9	88,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	154.000	154.000	5.524	3,6	3,6
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	8.444	---	---
103511	INVESTICIJA V MLADINSKO TURISTIČNO INFRASTRUKTURO-UPRAVNA ZGRADBA	1.478.520	1.478.520	610.386	41,3	41,3
OB070-09-0001	Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo	1.478.520	1.478.520	610.386	41,3	41,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	680.452	680.452	610.386	89,7	89,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	680.452	680.452	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	8.228	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	602.158	---	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	798.068	798.068	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	798.068	798.068	0	0,0	0,0
120205	ODKUP UMETNIŠKIH DEL IN PREMIČNE DEDIŠČINE	5.171	5.171	5.171	100,0	100,0
OB070-07-0068	Odkup umetniških del in premične dediščine	5.171	5.171	5.171	100,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.171	5.171	5.171	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.171	5.171	5.171	100,0	100,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010- 2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010- 2013 - veljavni, Leto:	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_20 10,PR2010_201 0)	%(Real2010_20 10,PR2010_VE L_2010)
		EUR	EUR	EUR		
0407	Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost	6.833.786	6.849.223	4.518.926	66,1	66,0
101000	INVESTICIJE - VRTCI	335.400	282.424	239.859	71,5	84,9
OB070-08-0013	Vrtec Ivana Glinška - enota Gledališka	335.400	282.424	239.859	71,5	84,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	335.400	282.424	239.859	71,5	84,9
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	335.400	282.424	239.859	71,5	84,9
101007	IZGRADNJA ENOTE LUPINICA VRTCA TEZNO MARIBOR	0	103.020	19.020	---	18,5
OB070-10-0135	Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor	0	103.020	19.020	---	18,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	103.020	19.020	---	18,5
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	103.020	19.020	---	18,5
101200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	1.030.000	958.233	957.781	93,0	100,0
OB070-07-0026	Investicijsko vzdrževanje objektov- vrtci	1.030.000	958.233	957.781	93,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.030.000	958.233	957.781	93,0	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.300	10.300	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.019.700	947.933	957.781	93,9	101,0
101300	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV SOCIALNEGA VARSTVA	16.692	16.692	16.611	99,5	99,5
OB070-07-0005	Investicijsko vzdrževanje na področju sociale	16.692	16.692	16.611	99,5	99,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	16.692	16.692	16.611	99,5	99,5
4202	Nakup opreme	0	0	420	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	11.400	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	16.692	16.692	4.791	28,7	28,7
102000	INVESTICIJE V OSNOVNE ŠOLE	2.588.200	2.588.200	612.614	23,7	23,7
OB070-07-0018	OSNOVNA ŠOLA KAMNICA-PODRUŽNICA BRESTERNICA	300.000	300.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	300.000	300.000	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	300.000	300.000	0	0,0	0,0
OB070-07-0023	OŠ BORISA KIDRIČA IN OŠ FRANCETA PREŠERNA	2.288.200	2.288.200	612.614	26,8	26,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.288.200	2.288.200	612.614	26,8	26,8
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.288.200	2.288.200	612.614	26,8	26,8
102200	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	1.500.000	1.500.000	1.493.135	99,5	99,5
OB070-07-0024	Investicijsko vzdrževanje objektov -šolstvo	1.500.000	1.500.000	1.493.135	99,5	99,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.500.000	1.500.000	1.493.135	99,5	99,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.000	34.000	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.466.000	1.466.000	1.493.135	101,9	101,9
107000	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA PODROČJU ZDRAVSTVA	976.660	976.660	767.435	78,6	78,6
OB070-06-0111	Zdravstveni dom Sodna	976.660	976.660	767.435	78,6	78,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	976.660	976.660	767.435	78,6	78,6
4320	Investicijski transferi občinam	0	0	283.030	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	976.660	976.660	484.405	49,6	49,6
220412	PROJEKT ACTIVE A.G.E.	17.000	17.000	9.693	57,0	57,0
OB070-08-0019	Projekt Urbact II Active A.G.E.	17.000	17.000	9.693	57,0	57,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	17.000	17.000	9.693	57,0	57,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000	17.000	9.036	53,2	53,2
4021	Posebni material in storitve	0	0	145	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	126	---	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	385	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010- 2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010- 2013 - veljavni, Leto:	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_20 10,PR2010_201 0)	%(Real2010_20 10,PR2010_VE L_2010)
		EUR	EUR	EUR		
220413	<i>!NAPREJ</i>	1.000	1.000	0	0,0	0,0
OB070-09-0002	<i>!Naprej</i>	1.000	1.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	0,0	0,0
220414	<i>Q-AGEING</i>	42.800	52.600	51.279	119,8	97,5
OB070-09-0003	<i>Q-ageing</i>	42.800	52.600	51.279	119,8	97,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	14.070	23.870	51.279	364,5	214,8
4000	Plače in dodatki	0	0	7.632	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	775	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	621	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	5	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	9	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.070	14.070	385	2,7	2,7
4021	Posebni material in storitve	0	0	5.650	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	56	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	1.939	---	---
4202	Nakup opreme	0	9.800	34.208	---	349,1
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	28.730	28.730	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.730	28.730	0	0,0	0,0
223000	<i>OBNOVA OPREME</i>	164.178	184.938	183.046	111,5	99,0
OB070-07-0027	<i>Obnova opreme- vrtci</i>	164.178	184.938	183.046	111,5	99,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	164.178	184.938	183.046	111,5	99,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	164.178	184.938	183.046	111,5	99,0
223100	<i>OBNOVA OPREME</i>	161.856	168.456	168.455	104,1	100,0
OB070-07-0025	<i>Obnova opreme - šolstvo</i>	161.856	168.456	168.455	104,1	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	161.856	168.456	168.455	104,1	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	161.856	168.456	168.455	104,1	100,0
0408	Urad za šport	6.145.350	6.165.350	5.670.353	92,3	92,0
105000	<i>INVESTICIJE NA PODROČJU ŠPORTA</i>	190.000	190.000	190.000	100,0	100,0
OB070-06-0019	<i>Dvorana Tabor- vzhodni aneks, obnova strehe</i>	190.000	190.000	190.000	100,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	190.000	190.000	190.000	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	190.000	190.000	190.000	100,0	100,0
105003	<i>NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA</i>	160.000	140.000	18.578	11,6	13,3
OB070-06-0015	<i>Dvorana Veslaškega centra II. In III. FAZA</i>	130.000	130.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	130.000	130.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	130.000	130.000	0	0,0	0,0
OB070-06-0019	<i>Dvorana Tabor- vzhodni aneks, obnova strehe</i>	0	0	6.530	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	6.530	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	420	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	6.110	---	---
OB070-06-0132	<i>Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov</i>	30.000	10.000	588	2,0	5,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.000	10.000	588	2,0	5,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	588	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	10.000	0	0,0	0,0
OB070-08-0005	<i>Dvorana Veslaškega centra I. Faza</i>	0	0	11.460	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	11.460	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	11.460	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010- 2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010- 2013 - veljavni, Leto:	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_20 10,PR2010_201 0)	%(Real2010_20 10,PR2010_VE L_2010)
		EUR	EUR	EUR		
105010	<i>IZGRADNJA URBANIH ŠPORTNOREKREATIVNIH POVRŠIN</i>	85.000	85.000	77.128	90,7	90,7
OB070-06-0016	Urbane-športno rekreativne površine	85.000	85.000	77.128	90,7	90,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	85.000	85.000	77.128	90,7	90,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	847	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	8.460	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	6.742	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	85.000	85.000	14.064	16,6	16,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	22.633	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.000	---	---
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	23.382	---	---
105017	<i>OSREDNJI STADION LJUDSKI VRT 2. FAZA</i>	5.131.350	5.131.350	4.775.985	93,1	93,1
OB070-06-0026	ŠPORTNO TURISTIČNI CENTER LJUDSKI VRT-2. FAZA	5.131.350	5.131.350	4.775.985	93,1	93,1
PV-DP	Domači partnerji	350.881	350.881	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	350.881	350.881	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.980.469	2.980.469	3.160.826	106,1	106,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	56.243	---	---
4202	Nakup opreme	400.000	400.000	973.771	243,4	243,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.502.773	2.502.773	2.034.669	81,3	81,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.696	77.696	96.143	123,7	123,7
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.800.000	1.800.000	1.615.159	89,7	89,7
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.800.000	1.800.000	1.615.159	89,7	89,7
105018	<i>ODKUP NEPREMIČNINE LJUDSKI VRT</i>	390.000	390.000	381.109	97,7	97,7
OB070-10-0118	Odkup nepremičnine Ljudski vrt	390.000	390.000	381.109	97,7	97,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	390.000	390.000	381.109	97,7	97,7
4021	Posebni material in storitve	0	0	1.800	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	7.437	---	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	390.000	390.000	371.871	95,4	95,4
105200	<i>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME</i>	189.000	229.000	227.553	120,4	99,4
OB070-06-0132	Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov	189.000	229.000	227.553	120,4	99,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	189.000	229.000	227.553	120,4	99,4
4202	Nakup opreme	37.700	37.700	4.996	13,3	13,3
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	70.549	---	352,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	85.000	85.000	22.907	27,0	27,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.300	5.300	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	61.000	81.000	129.100	211,6	159,4
0409	Sekretariat za splošne zadeve	802.975	802.975	352.741	43,9	43,9
810318	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME KS IN MČ</i>	127.000	127.000	34.208	26,9	26,9
OB070-07-0045	Vlaganja v objekte KS in MČ	127.000	127.000	34.208	26,9	26,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	127.000	127.000	34.208	26,9	26,9
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	12.453	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	6.984	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	127.000	127.000	14.592	11,5	11,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	180	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010- 2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010- 2013 - veljavni, Leto:	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_20 10,PR2010_201 0)	%(Real2010_20 10,PR2010_VE L_2010)
		EUR	EUR	EUR		
810321	<i>IZOBRAŽEVALNO KULTURNI CENTER GAJ NAD MARIBOROM</i>	200.000	200.000	51.495	25,8	25,8
OB070-09-0016	Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom	200.000	200.000	51.495	25,8	25,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.000	200.000	51.495	25,8	25,8
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	150.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	51.495	103,0	103,0
810322	<i>MEDGENERACIJSKI DOM LIMBUŠ</i>	200.000	186.000	35.312	17,7	19,0
OB070-09-0045	Medgeneracijski dom Limbuš	200.000	186.000	35.312	17,7	19,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.000	186.000	35.312	17,7	19,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	136.000	0	0,0	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	27.500	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	7.812	15,6	15,6
810323	<i>OBNOVITEV KULTURNEGA DOMA PEKRE</i>	0	14.000	0	---	0,0
OB070-10-0136	Obnovitev Kulturnega doma Pekre	0	14.000	0	---	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	14.000	0	---	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	14.000	0	---	0,0
911019	<i>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV</i>	275.975	275.975	231.726	84,0	84,0
OB070-10-0059	Investicije in inv. vzdr. UP ter nakup opreme	275.975	275.975	231.726	84,0	84,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	275.975	275.975	231.726	84,0	84,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	329	---	---
4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	5.958	---	---
4201	Nakup prevoznih sredstev	30.000	30.000	25.117	83,7	83,7
4202	Nakup opreme	60.000	60.000	66.533	110,9	110,9
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	7.400	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	181.975	181.975	125.392	68,9	68,9
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	996	24,9	24,9
0411	Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje	1.681.526	1.681.526	1.179.724	70,2	70,2
164005	<i>INVESTICIJE V OBJEKTE JZZPR</i>	500.000	500.000	253.420	50,7	50,7
OB070-08-0004	Investicije v objekte JZZPR	500.000	500.000	253.420	50,7	50,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	500.000	500.000	253.420	50,7	50,7
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	500.000	253.420	50,7	50,7
164006	<i>NAKUP GASILSKE LESTVE</i>	670.000	670.000	670.000	100,0	100,0
OB070-06-0036	Nakup gasilske lestve	670.000	670.000	670.000	100,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	670.000	670.000	670.000	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	670.000	670.000	670.000	100,0	100,0
534000	<i>PROGRAM POŽARNEGA SKLADA</i>	511.526	511.526	256.304	50,1	50,1
OB070-06-0033	Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto	235.373	235.373	15.226	6,5	6,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	235.373	235.373	15.226	6,5	6,5
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	235.373	235.373	15.226	6,5	6,5
OB070-06-0036	Nakup gasilske lestve	73.400	73.400	73.400	100,0	100,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	73.400	73.400	73.400	100,0	100,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	73.400	73.400	73.400	100,0	100,0
OB070-06-0038	Nakup GVC za PGD	202.753	202.753	167.678	82,7	82,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	202.753	202.753	167.678	82,7	82,7
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	16.000	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010- 2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010- 2013 - veljavni, Leto:	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_20 10,PR2010_201 0)	%(Real2010_20 10,PR2010_VE L_2010)
		EUR	EUR	EUR		
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	202.753	202.753	151.678	74,8	74,8
0412	Služba za razvojne projekte in investicije	14.127.938	13.496.069	8.716.968	61,7	64,6
<i>103402</i>	<i>MARIBORSKI GRAD - OBNOVA IN ADAPTACIJA ZA MUZEJ</i>	<i>300.000</i>	<i>299.600</i>	<i>171.122</i>	<i>57,0</i>	<i>57,1</i>
OB070-09-0116	Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej	300.000	299.600	171.122	57,0	57,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	300.000	299.600	171.122	57,0	57,1
4202	Nakup opreme	0	0	94.830	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	10.814	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300.000	299.600	65.478	21,8	21,9
<i>103403</i>	<i>LUTKOVNO GLEDALIŠČE V MINORITSKEM SAMOSTANU - IZGRADNJA ZUNANJEGA AVDITORIJA</i>	<i>363.820</i>	<i>508.820</i>	<i>472.057</i>	<i>129,8</i>	<i>92,8</i>
OB070-09-0118	LG v Minor. samostanu-izgradnja zunan. avditorija	363.820	508.820	472.057	129,8	92,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	106.114	251.114	472.057	444,9	188,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	65.000	0	---	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.866	132.866	437.269	827,1	329,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.248	53.248	34.788	65,3	65,3
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	257.706	257.706	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	128.388	128.388	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	129.318	129.318	0	0,0	0,0
<i>103404</i>	<i>MINORITSKA CERKEV</i>	<i>476.245</i>	<i>476.245</i>	<i>282.767</i>	<i>59,4</i>	<i>59,4</i>
OB070-09-0117	Minoritska cerkev	476.245	476.245	282.767	59,4	59,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	167.871	167.871	282.767	168,4	168,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	91.923	91.923	270.508	294,3	294,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	75.948	75.948	12.260	16,1	16,1
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	308.374	308.374	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	223.241	223.241	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.133	85.133	0	0,0	0,0
<i>103405</i>	<i>INVALIDI IN SLEPI</i>	<i>391.533</i>	<i>391.533</i>	<i>18.240</i>	<i>4,7</i>	<i>4,7</i>
OB070-09-0120	Invalidi in slepi	391.533	391.533	18.240	4,7	4,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	114.197	114.197	18.240	16,0	16,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.375	4.375	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	81.005	81.005	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.817	28.817	18.240	63,3	63,3
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	277.336	277.336	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.625	10.625	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	196.727	196.727	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.983	69.983	0	0,0	0,0
<i>103406</i>	<i>TRAMOB - UKREPI ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST V MESTU</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>25.440</i>	<i>---</i>	<i>7,3</i>
OB070-10-0127	TRAMOB - Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu	0	350.000	25.440	---	7,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	104.952	25.440	---	24,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	104.952	25.440	---	24,2
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0	245.048	0	---	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	245.048	0	---	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010-2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010-2013 - veljavni, Leto: 2010	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_2010,PR2010_2010)	%(Real2010_2010,PR2010_VE L_2010)
		EUR	EUR	EUR		
103413	<i>PIRAMIDA</i>	400.000	400.000	249.769	62,4	62,4
OB070-10-0050	Piramida	400.000	400.000	249.769	62,4	62,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	105.000	400.000	249.769	237,9	62,4
4021	Posebni material in storitve	0	0	270	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	105.000	400.000	249.499	237,6	62,4
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	295.000	0	0	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	295.000	0	0	0,0	---
103414	<i>MREŽA PROJEKTOV EPK</i>	2.349.489	2.193.660	927.234	39,5	42,3
OB070-10-0051	Trg Leona Štuklja	700.000	450.472	450.472	64,4	100,0
PV-DP	Domači partnerji	500.000	0	0	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500.000	0	0	0,0	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.000	450.472	450.472	225,2	100,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	183.966	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000	450.472	266.506	133,3	59,2
OB070-10-0052	Knjižnica Rotovž	507.304	507.304	396.150	78,1	78,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	507.304	507.304	396.150	78,1	78,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	507.304	507.304	396.150	78,1	78,1
OB070-10-0053	Glavni trg	270.370	270.370	3.286	1,2	1,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	270.370	270.370	3.286	1,2	1,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	270.370	270.370	3.286	1,2	1,2
OB070-10-0054	Mariborski Otok	200.116	200.116	50.359	25,2	25,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	200.116	200.116	50.359	25,2	25,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.116	200.116	50.359	25,2	25,2
OB070-10-0055	Nabrežja reke Drave	131.550	225.250	6.015	4,6	2,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	131.550	225.250	6.015	4,6	2,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	131.550	225.250	6.015	4,6	2,7
OB070-10-0056	Brv Lent Tabor	78.606	78.606	2.932	3,7	3,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	78.606	78.606	2.932	3,7	3,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.606	78.606	2.932	3,7	3,7
OB070-10-0057	Nova UGM	461.544	461.544	18.020	3,9	3,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	461.544	461.544	18.020	3,9	3,9
4021	Posebni material in storitve	0	0	5.400	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	461.544	461.544	12.620	2,7	2,7
103415	<i>E-REGIJA: E-PODJETNIK</i>	0	35.000	0	---	0,0
OB070-10-0129	E-REGIJA: E-PODJETNIK	0	35.000	0	---	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	10.208	0	---	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.208	0	---	0,0
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0	24.792	0	---	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	24.792	0	---	0,0
103416	<i>REGIOKULTUR</i>	0	1.000	0	---	0,0
OB070-10-0130	RegioKULTur	0	1.000	0	---	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	1.000	0	---	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	0	---	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010- 2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010- 2013 - veljavni, Leto:	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_20 10,PR2010_201 0)	%(Real2010_20 10,PR2010_VE L_2010)
		EUR	EUR	EUR		
103417	MARIBOR CITY CARD	0	5.625	5.400	---	96,0
OB070-10-0131	MARIBOR CITY CARD	0	5.625	5.400	---	96,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	5.625	5.400	---	96,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.625	5.400	---	96,0
103419	PMINTER	0	15.000	2.398	---	16,0
OB070-10-0133	PMinter	0	15.000	2.398	---	16,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	750	2.398	---	319,8
4000	Plače in dodatki	0	0	2.023	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	179	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	143	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	1	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	2	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	750	0	---	0,0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	50	---	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	0	14.250	0	---	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	14.250	0	---	0,0
103420	GOWATER	0	500	0	---	0,0
OB070-10-0134	GoWater	0	500	0	---	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	500	0	---	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	0	---	0,0
103501	OBNOVA MINORITSKEGA SAMOSTANA IN IZGRADNJA LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA	6.115.514	6.115.514	5.897.822	96,4	96,4
OB070-06-0076	OBNOVA MINORITSKEGA S. IN IZGR. LG	6.115.514	6.115.514	5.897.822	96,4	96,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	2.603.172	2.603.172	5.897.822	226,6	226,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	4.896	---	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.603.172	2.603.172	5.703.170	219,1	219,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	189.756	---	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	3.512.342	3.512.342	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.512.342	3.512.342	0	0,0	0,0
103510	KULTURNA CONA PEKARNA	680.452	600.452	75.046	11,0	12,5
OB070-06-0115	Obnova in izgradnja kulturne cone Pekarna	680.452	600.452	75.046	11,0	12,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	680.452	600.452	75.046	11,0	12,5
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	680.452	600.452	75.046	11,0	12,5
103512	KC PEKARNA - HLADILNICA	691.963	691.963	27.359	4,0	4,0
OB070-09-0048	KC PEKARNA - HLADILNICA	691.963	691.963	27.359	4,0	4,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	174.963	174.963	27.359	15,6	15,6
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	948	948	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	164.505	164.505	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.510	9.510	27.359	287,7	287,7
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	517.000	517.000	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.302	2.302	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	491.602	491.602	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.096	23.096	0	0,0	0,0
103513	KC PEKARNA - LUBADAR	1.536.651	581.886	32.867	2,1	5,7
OB070-09-0114	KC Pekarna - Lubadar	1.536.651	581.886	32.867	2,1	5,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	210.963	118.512	32.867	15,6	27,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.005	422	0	0,0	0,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010- 2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010- 2013 - veljavni, Leto:	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_20 10,PR2010_201 0)	%(Real2010_20 10,PR2010_VE L_2010)
		EUR	EUR	EUR		
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	195.435	106.765	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.523	11.325	32.867	262,5	290,2
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	1.325.688	463.374	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.108	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.311.125	454.943	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.563	6.324	0	0,0	0,0
218805	<i>PROJEKT MINUS 3%</i>	29.200	29.200	26.250	89,9	89,9
OB070-08-0016	Minus 3%	29.200	29.200	26.250	89,9	89,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	29.200	29.200	26.250	89,9	89,9
4000	Plače in dodatki	25.200	25.200	9.154	36,3	36,3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	810	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	649	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	5	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	9	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	1.222	30,5	30,5
4202	Nakup opreme	0	0	2.220	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	12.180	---	---
218806	<i>CITY NETWORK</i>	588.000	588.000	397.496	67,6	67,6
OB070-08-0014	City Network	588.000	588.000	397.496	67,6	67,6
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	29.400	29.400	397.496	---	---
4000	Plače in dodatki	1.276	1.276	27.436	---	---
4002	Povračila in nadomestila	0	0	1.618	---	---
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	2.428	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1.949	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	16	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	27	---	---
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	388	---	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.124	28.124	295.837	---	---
4021	Posebni material in storitve	0	0	12.985	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	722	---	---
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	900	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	1.710	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	45.600	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	5.880	---	---
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	558.600	558.600	0	0,0	0,0
4000	Plače in dodatki	24.250	24.250	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	534.350	534.350	0	0,0	0,0
218808	<i>PIMMS TRANSFER</i>	88.000	88.000	36.234	41,2	41,2
OB070-08-0017	Pimms Transfer	88.000	88.000	36.234	41,2	41,2
PV-EU	EU sredstva	29.618	29.618	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.618	29.618	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	54.882	54.882	36.234	66,0	66,0
4000	Plače in dodatki	37.000	37.000	15.878	42,9	42,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	1.405	---	---
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	1.126	---	---
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	10	---	---
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	16	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010- 2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010- 2013 - veljavni, Leto:	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_20 10,PR2010_201 0)	%(Real2010_20 10,PR2010_VE L_2010)
		EUR	EUR	EUR		
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.882	6.882	4.446	64,6	64,6
4021	Posebni material in storitve	0	0	1.434	---	---
4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	417	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	11.000	11.000	11.503	104,6	104,6
PV-TDP	Transfer iz državnega proračuna	3.500	3.500	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	3.500	0	0,0	0,0
218811	<i>IZDELAVA INVEST., PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NALOGE ZA EPK IN UNIVERZIADO</i>	102.072	102.072	49.535	48,5	48,5
OB070-09-0050	EPK in Univerziada	102.072	102.072	49.535	48,5	48,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	102.072	102.072	49.535	48,5	48,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	35.621	---	---
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	539	---	---
4029	Drugi operativni odhodki	0	0	7.555	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.072	102.072	5.820	5,7	5,7
721011	<i>SODELOVANJE V EU OMREŽJU FIN-URB-ACT</i>	15.000	22.000	19.932	132,9	90,6
OB070-08-0018	FIN-URB-ACT	15.000	22.000	19.932	132,9	90,6
PV-EU	EU sredstva	15.000	15.000	0	0,0	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	7.000	19.932	---	284,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	9.653	---	965,3
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.000	4.751	---	475,1
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	299	---	---
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	229	---	---
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	5.000	5.000	---	100,0
0502	Medobčinsko redarstvo	81.800	81.800	26.490	32,4	32,4
213400	<i>NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME</i>	81.800	81.800	26.490	32,4	32,4
OB070-10-0058	Nakup osn. sred. in opreme za Medobč. redarstvo	81.800	81.800	26.490	32,4	32,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	73.620	73.620	18.310	24,9	24,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	63	---	---
4201	Nakup prevoznih sredstev	48.000	48.000	11.600	24,2	24,2
4202	Nakup opreme	6.800	6.800	6.647	97,8	97,8
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	0	0,0	0,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	17.820	17.820	0	0,0	0,0
PV-TDO	Transfer iz druge občine	8.180	8.180	8.180	100,0	100,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	0	8.180	---	---
4207	Nakup nematerialnega premoženja	8.180	8.180	0	0,0	0,0
0601	Mestna četrt Center	30.300	30.300	2.135	7,1	7,1
811001	<i>VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO</i>	30.300	30.300	2.135	7,1	7,1
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	30.300	30.300	2.135	7,1	7,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	30.300	30.300	2.135	7,1	7,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.300	30.300	2.135	7,1	7,1
0602	Mestna četrt Ivan Cankar	35.052	35.052	31.507	89,9	89,9
811002	<i>VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO</i>	35.052	35.052	31.507	89,9	89,9
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	35.052	35.052	31.507	89,9	89,9
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	35.052	35.052	31.507	89,9	89,9
4202	Nakup opreme	0	0	80	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.552	34.552	31.427	91,0	91,0

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010- 2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010- 2013 - veljavni, Leto:	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_20 10,PR2010_201 0)	%(Real2010_20 10,PR2010_VE L_2010)
		EUR	EUR	EUR		
0603	Mestna četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci	3.916	4.396	4.361	111,4	99,2
811003	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	3.916	4.396	4.361	111,4	99,2
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	3.916	4.396	4.361	111,4	99,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	3.916	4.396	4.361	111,4	99,2
4202	Nakup opreme	1.100	1.580	4.361	396,5	276,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.816	2.816	0	0,0	0,0
0604	Mestna četrt Koroška Vrata	537.216	537.216	13.872	2,6	2,6
811004	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	537.216	537.216	13.872	2,6	2,6
OB070-09-0046	Izgradnja doma krajanov MČ Koroška vrata	0	74.693	0	---	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	74.693	0	---	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	74.693	0	---	0,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	537.216	462.523	13.872	2,6	3,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	537.216	462.523	13.872	2,6	3,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	450.000	450.000	1.813	0,4	0,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.580	1.580	1.165	73,7	73,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.636	10.943	10.895	12,7	99,6
0605	Mestna četrt Magdalena	273.788	273.788	823	0,3	0,3
811005	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	273.788	273.788	823	0,3	0,3
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	273.788	273.788	823	0,3	0,3
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	273.788	273.788	823	0,3	0,3
4202	Nakup opreme	800	800	823	102,9	102,9
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	147.131	147.131	0	0,0	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.457	33.457	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.400	92.400	0	0,0	0,0
0606	Mestna četrt Nova vas	10.609	10.609	12.179	114,8	114,8
811006	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	10.609	10.609	12.179	114,8	114,8
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	10.609	10.609	12.179	114,8	114,8
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	10.609	10.609	12.179	114,8	114,8
4202	Nakup opreme	800	800	779	97,4	97,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.809	9.809	11.400	116,2	116,2
0607	Mestna četrt Pobrežje	111.232	111.232	79.416	71,4	71,4
811007	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	111.232	111.232	79.416	71,4	71,4
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	111.232	111.232	79.416	71,4	71,4
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	111.232	111.232	79.416	71,4	71,4
4202	Nakup opreme	800	800	8.496	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	337	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	110.432	110.432	66.386	60,1	60,1
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	1.197	---	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.000	---	---
0608	Mestna četrt Radvanje	7.460	7.460	7.362	98,7	98,7
811008	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	7.460	7.460	7.362	98,7	98,7
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	7.460	7.460	7.362	98,7	98,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	7.460	7.460	7.362	98,7	98,7
4202	Nakup opreme	7.460	7.460	7.362	98,7	98,7

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010- 2013-čistopis, Leto: 2010	NRP 2010- 2013 - veljavni, Leto:	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010	%(Real2010_20 10,PR2010_201 0)	%(Real2010_20 10,PR2010_VE L_2010)
		EUR	EUR	EUR		
0609	Mestna četrt Tabor	55.048	55.048	9.492	17,2	17,2
811009	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	55.048	55.048	9.492	17,2	17,2
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	55.048	55.048	9.492	17,2	17,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	55.048	55.048	9.492	17,2	17,2
4202	Nakup opreme	800	800	823	102,9	102,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	54.248	54.248	8.669	16,0	16,0
0610	Mestna četrt Tezno	47.261	47.261	37.672	79,7	79,7
811010	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	47.261	47.261	37.672	79,7	79,7
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	47.261	47.261	37.672	79,7	79,7
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	47.261	47.261	37.672	79,7	79,7
4202	Nakup opreme	800	800	823	102,9	102,9
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.461	46.461	36.849	79,3	79,3
0611	Mestna četrt Studenci	678.137	678.137	6.619	1,0	1,0
811011	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	678.137	678.137	6.619	1,0	1,0
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	9.000	9.000	6.619	73,5	73,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	9.000	9.000	6.619	73,5	73,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.000	9.000	1.059	11,8	11,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.560	---	---
OB070-10-0125	Dom Mestne četrti Studenci	669.137	669.137	0	0,0	0,0
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	669.137	669.137	0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	610.000	610.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.137	59.137	0	0,0	0,0
0612	Krajevna skupnost Bresternica-Gaj	27.245	27.245	21.387	78,5	78,5
811012	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	27.245	27.245	21.387	78,5	78,5
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	27.245	27.245	21.387	78,5	78,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	27.245	27.245	21.387	78,5	78,5
4202	Nakup opreme	7.378	7.378	7.362	99,8	99,8
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.397	14.397	14.025	97,4	97,4
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.470	5.470	0	0,0	0,0
0614	Krajevna skupnost Limbuš	35.450	35.450	19.140	54,0	54,0
810903	UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ	0	0	14.095	---	---
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	0	0	14.095	---	---
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	0	0	14.095	---	---
4202	Nakup opreme	0	0	1.664	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	12.430	---	---
811014	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	35.450	35.450	5.046	14,2	14,2
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	35.450	35.450	5.046	14,2	14,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	35.450	35.450	5.046	14,2	14,2
4202	Nakup opreme	5.000	5.000	1.015	20,3	20,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.450	15.450	3.934	25,5	25,5
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.000	15.000	0	0,0	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	97	---	---

Mestna občina Maribor

Kriteriji za nivoje:

Izbrani nivoji: /PU/PP/PRJ/VIR_PV/K4		NRP 2010- 2013-čistopis, Leto: 2010 EUR	NRP 2010- 2013 - veljavni, Leto: EUR	Realizacija 2010 - ZR, Leto: 2010 EUR	%(Real2010_20 10,PR2010_201 0)	%(Real2010_20 10,PR2010_VE L_2010)
0615	Krajevna skupnost Pekre	32.605	33.703	9.501	29,1	28,2
811015	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	32.605	33.703	9.501	29,1	28,2
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	32.605	33.703	9.501	29,1	28,2
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	32.605	33.703	9.501	29,1	28,2
4202	Nakup opreme	800	800	1.215	151,8	151,8
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	138	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.805	31.805	5.808	18,3	18,3
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.098	2.340	---	213,1
0616	Krajevna skupnost Razvanje	5.986	5.986	4.737	79,1	79,1
811016	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	5.986	5.986	4.737	79,1	79,1
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	5.986	5.986	4.737	79,1	79,1
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	5.986	5.986	4.737	79,1	79,1
4202	Nakup opreme	800	800	832	104,1	104,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.186	5.186	3.905	75,3	75,3
0617	Krajevna skupnost Malečnik-Ruperče	15.328	15.328	16.012	104,5	104,5
811017	VLAGANJA V OBJEKTE IN OPREMO	15.328	15.328	16.012	104,5	104,5
OB070-09-0049	Invest. vzdržev. objektov in opreme MČ in KS	15.328	15.328	16.012	104,5	104,5
PV-LS	Lastna proračunska sredstva	15.328	15.328	16.012	104,5	104,5
4202	Nakup opreme	0	0	5.567	---	---
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	383	---	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.328	15.328	10.063	65,7	65,7
SKUPAJ		52.998.317	53.717.802	35.039.146	66,1	65,2

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE 2010 – 2013 za leto 2010

0404 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

PP 161004 – projekt OB070-06-0128 Dopolnilne dejavnosti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen in cilj projekta je širjenje dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetijah ter odpiranje novih delovnih mest. Vsa sredstva so bila razdeljena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči *de minimis* za razvoj podeželja v MO Maribor za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 45/2010).

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Dopolnilne in nekmetijske dejavnosti omogočajo dodatne prihodke in možnosti zaposlitev na kmetijah. Glede na razdrobljenost in otežene pogoje pridelovanja, zlasti v hribovitih in demografsko ogroženih območjih MO Maribor, predstavljajo dopolnilne dejavnosti oz. nekmetijske dejavnosti (npr. turizem) možnost za razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja. Na osnovi javnega razpisa so bila razdeljena sredstva v višini 11.510 EUR za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

PP 161200 – projekt OB070-07-0011 Vzpostavitev zavetišča za živali

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Izgradnja lastnega zavetišča za živali na območju naše občine in rešitev dolgoletne problematike oskrbe za zapuščene živali v MO Maribor. Projekt izgradnje zavetišča je bil v letu 2009 zaključen, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje in odločba VURS-a.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Izvedena je bila izgradnja zavetišča za živali na lokaciji k.o. Tezno, par. št. 2719/8. Dne 15.10.2009 je bilo izdano uporabno dovoljenje zavetišča, št. 351-1071/2009/7 (7122), prav tako pa je VURS, dne 13.11.2009, izdal odločbo o izpolnjevanju pogojev za delovanje in registracijo zavetišča za živali. Sredstva izplačana v letu 2010 so bila namenjena za izplačilo zaključnih gradbenih del zavetišča, v višini 57.820 EUR.

PP 162300 Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov OB070-06-0135 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje sredstev za ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov in s tem zagotavljanje ustreznega prihodka z oddajanjem poslovnih prostorov. Glavni cilj je gospodarno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oz. upravljanje s poslovnimi prostori. Projekt se planira za vsako proračunsko leto posebej glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Pri načrtovanju sredstev za potrebe upravljanja s poslovnimi prostori že vrsto let ugotavljamo, da razpoložljiva sredstva ne omogočajo realizacije postavljenih ciljev v zelenih okvirjih, temveč le realizacijo najnujnejšega investicijskega in tekočega vzdrževanja. V letu 2010 so bila za ta projekt porabljena sredstva v višini 128.132 EUR, in sicer za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov na osnovi Programa vlaganj za leto 2010, ki zajema: nujna vzdrževalna dela na objektu Partizanska 12, obnovo ogrevalnega sistema in zamenjavo oken na lokaciji Trg revolucije 6, obnovo bio čistilne naprave v Celestrini 1 in druga nepredvidena dela ter popravila.

OB070-07-0028 Investicijska vlaganja najemnikov poslovnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s poslovnimi prostori. Glavni cilj je ohranjanje in povečanje vrednosti poslovnih prostorov.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Zakonodaja (ZSPDPO) in Odlok o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov najem (MUV 10/09) ne predvidevata več poročuna vlaganj najemnikov, zato bo projekt po izteku pogodb o financiranju ukinjen. Sredstva za ta namen se iz leta v leto znižujejo, kar ima za posledico nižjo (56,7%) realizacijo v vrednosti 62.363 EUR. Pri tem projektu gre za investicijska vzdrževanja in obnove poslovnih prostorov, ki so jih s soglasjem MO Maribor izvedli najemniki sami, MO Maribor pa jim pri obračunu najemnine na podlagi poravnalnih pogodb o financiranju poročunava vložena sredstva.

PP 162307 Obnova Naskovega dvorca

OB070-06-0104 Obnova Naskovega dvorca (Vetrinjska 30)

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Triletni projekt obnove Vetrinjskega dvorca (imenovanega tudi Naskov dvorec) v načrtovani skupni vrednosti 3,2 mio EUR se je uvodno začel izvajati v letu 2007 in investicija – obnova stavbe - je bila v celoti zaključena na koncu leta 2009. V letu 2008 se je pripravila vsa projektna in spomeniškovarstvena dokumentacija in izveden razpis za izvajalca GOI del. V letu 2009 so potekala GOI dela in bila zaključena na planirano skupno vrednost projekta. V letu 2010 je bilo načrtovanih še samo toliko sredstev, kolikor je bila razlika med celotno vrednostjo projekta in skupnimi že realiziranimi stroški predhodnih let. V letu 2010 je bilo tako predvideno samo še zaključevanje detajlov posebne stavbne opreme, pisarniške opreme za predvidene vsaj 4 na novo zaposlene in označevalne in informacijske table. Vse predvideno je bilo dobavljeno in opremljeno do konca junija 2010.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Skupna realizacija stroškov celotnega 3 leta trajajočega projekta je bila 3,1 mio EUR, kar je bilo skupaj za ca 4,4% nižje od predvidene vrednosti celotnega projekta (3,2 mio EUR) in od tega je MOM na TRR prejela 1,9 mio EUR sofinanciranja iz ESRR preko Službe vlade RS za regionalni razvoj (SVLR), kar je ca 62% od realizirane vrednosti, kar je za prav tako le za ca 4% nižje od celotnega predvidenega sofinanciranja (predvidenega glede na načrtovano skupno vrednost projekta 3,2 mio EUR). Projekt je tako skoraj 100 odstotno dosegel pričakovane cilje vezane na investicijsko obnovitveni del in glede na pridobitev EU sredstev. Ker je bil pogoj EU sofinanciranja tudi zagotovitev vsaj 4 novih zaposlitev v roku dveh let po fizični obnovi objekta, se je v letu 2011 realiziral tudi ta cilj (v Vetrinjskem dvoru je od leta 2010 sedež zavoda Maribor 2012 z več kot 10 na novo zaposlenimi).

PP 223601 – projekt OB070-06-0007 Obnova opreme LTO

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Sredstva na tem projektu so planirana za obnovo opreme Zavoda za turizem Maribor, s čimer zagotavljamo njihovo nemoteno delovanje. Letna višina sredstev je odvisna od proračunskih možnosti in potreb zavoda, dodeljena pa so na podlagi potrjenega programa vlaganj v obnovo opreme.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva so bila porabljena za dopolnitev pisarniške opreme in obnovo računalniške opreme (6 računalnikov) ter programov v TIC-ih in na sedežu zavoda. Z investicijo v pisarniško opremo (4 kom pisalne mize, 4 kom predalniki, 10 kom kombinirane omare, 4 kom stoli) so kakovostno usposobili in aktivirali poslovni prostor, ki je bil v preteklosti le v občasni rabi.

PP 521101 Stroški upravljanja s poslovnimi prostori
OB070-10-0116 Upravljanje s poslovnimi prostori

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je zagotavljanje sredstev predvsem za stroške upravljanja, ki jih moramo plačati upravnikom poslovnih prostorov za vzdrževanje skupnih delov in naprav.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Na te stroške nimamo neposrednega vpliva, zvišujejo se glede na rast cen življenjskih potrebščin. V zadnjih letih se povečujejo zaradi nujnih popravil objektov, ki so še v denacionalizacijskem postopku, vendar jih moramo po odločbah gradbene inšpekcije sanirati, ker so nevarne za okolico. Nekoliko nižja realizacija je zaradi zakasnelih računov, ki bodo poravnani v letu 2011.

PP 550000 - projekt OB070-07-0067 Upravljanje stanovanj v lasti MOM

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje stanovanj v lasti MO Maribor in stanovanj v postopku denacionalizacije, ki so v upravljanju Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Sredstva v skupni višini 191.654 EUR ali 46% načrtovanih sredstev so bila porabljena za plačilo investicijskega vzdrževanja stanovanj, ki so v lasti MO Maribor in stanovanja, ki so v postopku denacionalizacij in zajemajo sorazmerni delež za vzdrževanje in obnovo skupnih delov, skupnih prostorov in skupnih naprav večstanovanjskih hiš, vzdrževanje in obnova stanovanj. Realizacija je bila nekoliko nižja, ker so se v letu 2010 izvajala le nujna vzdrževalna dela in dela na podlagi inšpekcijskih odločb, kot je bilo zastavljeno v finančnem načrtu za leto 2010.

PP 721000 – projekt OB070-06-0001 Vzpodbujanje zaposlovanja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta

MO Maribor na področju vzpodbujanja zaposlovanja brezposelnih oseb vsako leto sofinancira stroške samozaposlitve oseb, ki so bile pred realizirano samozaposlitvijo registrirane kot brezposelne osebe. Tako je od leta 2004 do 2010 sredstva prejelo že 1.141 prosilcev, od leta 2005 dalje pa MO Maribor sofinancira tudi stroške prve zaposlitve brezposelnih oseb z visoko oz. univerzitetno izobrazbo. Od leta 2005 do 2010 je sredstva za ta namen prejelo 19 oseb. Sredstva so planirana v NRP kot projekt, ker gre za državne pomoči, s sofinanciranjem vzpodbujanja zaposlovanja pa želimo zmanjšati število brezposelnih v občini.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2009 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta

V letu 2010 so bila sredstva za vzpodbujanje zaposlovanja realizirana v skupni višini 332.862 EUR (vključno z izplačilom 2 subvencij po razpisu iz 2009 v skupni višini 2.686 EUR). Dodeljena so bila na osnovi javnih razpisov, in sicer razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe in razpisa za sofinanciranje stroškov prve zaposlitve brezposelne osebe z visoko/univerzitetno izobrazbo. Oba javna razpisa sta bila objavljena v UL RS št. 57 z dne 16.7.2010. Subvencije za samozaposlitev je prejelo 224 oseb, 2 subvenciji pa sta bili dodeljeni za prvo zaposlitev brezposelne osebe z visoko/univerzitetno izobrazbo. Posameznik je pridobil sredstva subvencije v višini 1.474 EUR, dvema upravičencema pa bodo sredstva nakazana v letu 2011. Seznam prejemnikov sredstev po obeh razpisih je objavljen na spletni strani MO Maribor. Realizacija ni bila 100%, ker sta 2 upravičenca po sprejemu sklepa o dodelitvi sredstev odstopila od podpisa pogodbe.

PP 911016 Investicije in investicijsko vzdrževanje MU
OB070-06-0094 Prenova in dograditev KD Kamnica – nakup notranje opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za dokončanje večnamenskega objekta v Kamnici, s ciljem zagotoviti kvalitetnejše prostorske in druge pogoje uporabnikom s področja kulture, zdravstva, zobozdravstva ter lekarniške dejavnosti ter za delovanje KS in krajevnega urada. S prenovo objekta bodo zagotovljeni ustrezni prostorski pogoji za uporabnike doma, z dograditvijo objekta pa prostori za preselitev knjižnice in kulturnih društev. Projekt je trajal od leta 2007 in se je v letu 2010 zaključil.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Gradnja večnamenskega objekta v Kamnici se je zaključila že v letu 2009. V letu 2010 je bilo za zaključek projekta načrtovanih 43.000 EUR in so sredstva ostala neporabljena in nerazporejena.

OB070-06-0118 PP Maribor I

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev, s ciljem dokončati obnovo objekta Policijske postaje na Vošnjakovi 1. Projekt se je pričel v letu 2008 in se je zaključil v letu 2010.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2010 se je načrtovala obnova ogrevalnega sistema v celoti in zamenjava ostalih inštalacij. V ta namen je bilo predvidenih 120.000 EUR, porabljenih pa 41.833 EUR ali 34,9%, predvsem za zamenjavo dotrajanih inštalacij, nujnih popravil in drugih manjših vzdrževalnih del. Za izvedbo večje investicije (zamenjava ogrevalnega sistema) preostala sredstva niso zadostovala.

OB070-06-0119 Upravna zgradba na Trgu generala Maistra 3

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen tega projekta je združitev služb na centralni lokaciji, kjer bo MOM racionalizirala svoje poslovanje, zagotovila boljše delovne pogoje za zaposlene, občani pa bodo pridobili kvalitetnejše in hitrejše storitve, vse na enem mestu. Dolgoročni cilji so celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave in se izvaja s ciljem koncentriranja mestne uprave na manjšem številu lokacij in s končnim ciljem prostorske združitve mestne uprave na eni lokaciji in gospodarne porabe proračunskih sredstev. Projekt je večleten (od 2007) in se bo izvajal v skladu s cilji mestne uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Za leto 2010 je bilo predvidenih 457.500 EUR za pridobitev dokumentacije in za pričetek gradbenih del. V prvi polovici leta se je dokumentacija pridobila, za kar so bila porabljena sredstva v višini 249.374 EUR. Postopki za izvedbo gradbenih del se niso nadaljevali, ker je ostalo premalo finančnih sredstev in zaradi tega je bila realizacija 54,5%.

OB070-06-0137 Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori, ki služijo delovanju mestne uprave, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za zaposlene. Prav tako je potrebno zagotavljati pogoje za tekoče in nemoteno delo upravnih organov in državnih organov, ki delujejo v prostorih Mestne občine Maribor. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej in je zajet v Programu vlaganj za leto 2010.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2010 je bilo v te namene načrtovanih 144.500 EUR in porabljenih 95.906 EUR ali 66,4%. Po programu vlaganj smo sredstva porabili za vzdrževanje in obnove na lokacijah: Kalohova 18 (ambulanta), Krizni center za mlade in objekt CSD na Trubarjevi 27, Waldorfski vrtec na Valvazorjevi in druga nujna tekoča vzdrževanja in obnove, ki jih ni možno predvideti v naprej (razna popravila ogrevalnih sistemov, vodovodnih in kanalizacijskih napeljav, elektro in drugih inštalacij,...) in se pojavijo tekom leta. Nekoliko nižja realizacija je bila zaradi zakasnelih računov za obnovo in dograditev Kriznega centra, ki bodo poravnani v letu 2011.

0405 URAD ZA KOMUNALO, PROMET, OKOLJE IN PROSTOR

PP 151004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja OB070-07-0098 Investicije in investic. vzdrževanje vodovodov

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen zagotavljanju optimalne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Realizacija tega projekta zagotavlja ustrezen komunalni standard in istočasno prijaznejši odnos do okolja (zmanjševanje izgub v omrežju pomeni varčevanje z vodnimi viri). Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu je bilo načrtovanih 972.000 EUR, porabljenih pa 752.895 EUR. Realizacija je manjša zaradi tega, ker vsi izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt, nekatere investicije pa bodo poplačane v letu 2011. Realizacija načrta investicijskega programa:

I. Protipožarni sistemi – hidranti

Popravila in zamenjava dotrajanih je bila v letu 2010 izvedena v sklopu dotrajanih in neustreznih uličnih cevovodov.

II. Dokumentacija in pripravljala dela

Za pripravljala dela in dokumentacijo je bilo v letu 2010 porabljeno 4.781 EUR, večja naročila dokumentacije in pripravljanih del bodo v letu 2011.

III. Soglasja

V letu 2010 ni bilo porabe sredstev za soglasja

IV. Investicije in investicijsko vzdrževanje

- najnujnejša dela vzdrževanja na črpališčih, PP in VH (zamenjava merilcev pretoka v vodnjaku 9 in postaji Košaki, popravilo nepovratnih loput, popravilo črpalk v vodnjaku 22 in postaji Trčova, nabava rezervne črpalke za dezinfekcijo in popravilo stržeh na objektu Vodarna
- skupne akcije in zamenjave cevovodov: v Dogošah ob izgradnji novega cestnega krožišča, v Malečniku ob izgradnji pločnika, pri Vodolah za odcep Frajgraba, v ulici kneza Koclja pri Titovem mostu, v Stari ulici na Jelovcu, pri hipodromu v Kamnici, na mostu čez kanal SD1 pri Zrkovcih, za Tremi ribniki in v Fochovi ulici. V letu 2011 bodo dokončane zamenjave vodovodov v Geršakovi ul., Kovičevi ul., Njogoševi ul., Padežnikovi ul, na delu Ptujске ceste, v Ulici bratov Lešnik in v Žnidaričevi ulici.

PP 151007 Priprava evropskih projektov - vodovod OB070-07-0052 Varovanje vodnih virov - VODOVOD

V letu 2010 je bil ponovno izveden javni razpis za izdelovalca vloge in tehnične dokumentacije. Na sklep o izbiri se je pritožil neizbrani ponudnik in s tem ponovno preprečil realizacijo razpisa v letu 2010. Odločitev o razveljavitvi ali nadaljevanju bo zaradi procesnih rokov možna še le v letu 2011. Na projektu je bilo načrtovanih 150.000 EUR, zaradi pritožb in zamaknitve razpisa pa do realizacije ni prišlo.

PP 151111 Priprava evropskih projektov – kanalizacija OB070-06-0027 Varovanje vodnih virov – kanalizacija

Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2010 še ni potrdilo vloge za pridobitev kohezijskih sredstev, zato tudi nismo izvedli naročila za izdelavo PGD dokumentacije, ki je vezana na potrjeni obseg projekta. Zato so bile izpeljane aktivnosti pri zemljiško pravnih zadevah in izdelana dodatna naloga s področja investicijske dokumentacije. Na projekte je bilo načrtovano 50.000 EUR, porabljenih pa 28.645 EUR. Postavka je realizirana 57%.

**PP 151114 Intervencije
OB070-07-0103 Intervencije na kanalizaciji**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen financiranju nujnih posegov na kanalizacijskem omrežju in s tem preprečitvi onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 30.000 EUR, realizacija pa 33.365 EUR. Prekoračitev načrtovanih sredstev je posledica napačnega načrtovanja sredstev na posameznih šestmestnih kontih v pripravi proračuna za leto 2010.

**PP 151118 Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja
OB070-06-0083 Ureditev kanalizacije Tezno-nadaljevanje**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen obnovi kanalizacije na Teznu. Cilj projekta je ureditev odvajanje odpadnih vod s področja obstoječe stanovanjske pozidave in s tem preprečevanje onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Projekt zajema celotno ureditev kanalizacije na območju med Ptujsko cesto in železniško progo.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2010 se je nadaljevana obnova dela obstoječe delno porušene kanalizacije na Teznu, ki se priključuje na kanal v Prvomajski ulici.

Vrednost projekta je bila 170.000 EUR, realizacija pa 213.700 EUR oziroma 125,7%. Prekoračitev načrtovanih sredstev je posledica napačnega načrtovanja sredstev na posameznih šestmestnih kontih v pripravi proračuna za leto 2010.

OB070-06-0085 Ureditev kanalizacije Kamniška graba – nadaljevanje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacije v Kamniški grabi. Cilj projekta je ureditev odvajanje odpadnih vod s področja obstoječe stanovanjske pozidave in s tem preprečevanje onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, še posebej Kamniškega potoka, ter urediti sistemsko odvodnjavanje odpadnih voda za vse stanovanjske objekte.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Pretežni del sredstev na projektu je bilo namenjenih obnovam dotrajanega oz. v nekaterih primerih že porušenega omrežja. Zaradi tega so izpadle novogradnje v Kamniški grabi. Vrednost projekta je bila v letu 2010 120.000 EUR, realizacija pa 0 EUR oziroma 0%.

OB070-07-0104 Gradnja in obnova kanalizac. objektov, naprav, opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja v MOM. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečujemo onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu smo z obnovami obstoječega kanalizacijskega omrežja (na Teznu, Gregorčičevi ulici, Ulici Mašer in Spasiča, ulici kneza Koclja, v Kamnici (dva odseka ceste v Rošpoh), Razvanje, Zagrebška ulica, Žnidaričeva ulica, v ulici Ob kostanjih, na kolektorju v Bresternici, v ulici Ob Blažovnici, za Tremi ribniki, Lackovi) dosegli boljšo oz. ustrezno pretočnost sistema.

Zaradi dotrajanosti posameznih odsekov obstoječega omrežja je potrebno vedno več sredstev namenjati obnovam in rekonstrukcijam, posledično pa nam zaradi tega ostane manj sredstev za novogradnje – tako so v letu 2010 izpadli načrtovani projekti na Teznu, v Kamnici in Brezju.

Vrednost projekta je bila 625.246 EUR, realizacija pa 469.333 EUR oziroma 75,1%.

**PP 151201 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina
OB070-06-0096 Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj oskrbe z zemeljskim plinom je širjenje distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju zemeljskega plina vsem porabnikom v Mestni občini Maribor, hkrati pa obstoječe omrežje in naprave ohranjamo na takšnem nivoju, ki zagotavlja kvalitetno, zanesljivo in predvsem varno obratovanje omrežja.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 989.653 EUR, realizacija pa 196.748 EUR. Realizacija v letu 2010 je nizka zaradi zelo pozno podpisane pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture.

Sredstva so bila porabljenaa za izvedbo distribucijskega omrežja po Dogoški in Dupleški, Gačnikovi, Lackovi, obnova plinovoda po Lesjakovi in Svetozarevski, izdelava projektne dokumentacije Realizacija v letu 2010 je nizka zaradi pozno podpisane pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture. Skupaj je bilo v letu 2010 v Mestni občini Maribor zgrajenega ter dokončanega omrežja 2.070 m distribucijskega omrežja zemeljskega plina.

**PP 151203 Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote
OB070-06-0056 Gradnja distribucijskega omrežja toplote**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj oskrbe s toploto je širjenje distribucijskega omrežja toplote, hkrati pa izvedba krožnih zank. S tem zagotavljamo zanesljivo oskrbo in ustrezne pretočno-tlačne razmere v distribucijskem omrežju toplote kar omogoča priključevanje novih odjemalcev, ki uporabljajo manj primerne vire energije, na distribucijsko omrežje toplote. Cilj vsebuje tudi vključevanje novih proizvodnih virov toplote v omrežje.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 894.350 EUR, realizacija pa 188.949 EUR.

Sredstva so bila porabljena za izvedbo distribucijskega omrežja po Koroški, Prežihovi, Smetanovi, dokončanje vročevoda čez Koroški most, menjava turbopolnilnikov na SPTE v Energetiki Maribor. Realizacija v letu 2010 je nizka zaradi pozno izvedenih javnih razpisov za izvedbo vročevoda po Koroški, Prežihovi, Smetanovi ter zamenjavi parnega kotla v kotlovnici Energetike Maribor. Dela bodo dokončana v letu 2011.

PP 151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah

OB070-06-0086 Obnova in urejanje drevoredov in zelenic

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen obnavljanju in urejanju mestnih drevoredov in zelenic na območju Mestne občine Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva so bila namenjena in porabljena za čiščenje drugega ribnika (Trije ribniki), urejanje otroških igrišč, sprehajalnih poti, zaščito zelenic, nabavo nove opreme. Obnovili smo klopi na promenadi (II. del), zamenjali koše na trgu generala Maistra, izvedli zasaditve rondoja v Limbušu ter Dogošah, uredili okolico KS Pekre vključno z urbano opremo, dobavili klopi ter koše za drevored na Vrbanski in desno brežino reke Drave, hortikulturno uredili Gregorčičevo ulico, zasadili drevesa na Mladinski, Maistrovi, Kraljeviča Marka, na Slomškovem trgu, Trgu Borisa Kidriča. V Mestnem parku pa smo izvedli zamenjavo dotrajanih dreves. Vrednost projekta je bila 175.933 EUR, realizacija pa 115.470 EUR oziroma 65,6%. Realizacija je manjša zaradi tega, ker vsi izdatki niso knjižili na projekt.

Prvotna vrednost projekta je bila 148.283 EUR. Kasneje smo za potrebe ureditve krožišča Dogoše povečali sredstva v višini 20.000 EUR na osnovi vplačanih namenskih prihodkov ter nato še za 7.650 EUR po odobritvi župana št. 22/2010 iz PP 153009, kjer so sredstva ostala nerealizirana.

PP 151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij

OB070-07-0057 Javna stranišča

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen urejanju javnih stranišč na območju Mestne občine Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 5.100 EUR, realizacija pa 10.669 EUR oziroma 209,2%. Prekoračitev načrtovanih sredstev je posledica napačnega načrtovanja sredstev na posameznih šestmestnih kontih v pripravi proračuna za leto 2010. Prvotno je bilo na razpolago na projektu samo 1.000 EUR, po prerazporeditvi iz projekta OB070-07-0058 pa 5.100 EUR.

V okviru projekta so se v letu 2010:

- zamenjale vodovodne cevi na Trgu revolucije in popravili streho na objektu na Vodnikovem trgu,
- sanirala prezračevanja v javnem sanitariju Bobby.

**PP 151502 Center za gospodarjenje z odpadki
OBO70-06-0057 BOO-MBO-Kompostarna**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

S vse hitrejšim uveljavljanjem evropskih normativov na področju ravnanja z odpadki postaja področje pred-obdelave zbranih odpadkov vse bolj osrednja dejavnost in usmeritev bodočega razvoja. Zaradi doseganja cilja zmanjšanja vpliva na okolje, ki ga povzročajo odloženi odpadki, moramo dovoljeni delež biološko razgradljivega ogljika znižati pod 5% (TOC). To je še posebej težko dosežati pri čistih biološko razgradljivih odpadkih. Zato ostaja edina alternativa investiranje v ustrezne strojne zmogljivosti za razvrščanje (sortirnica) in biološko ali termično pred-obdelavo - sušenje v kombinaciji s termično izrabo lahkih gorljivih frakcij. Cilj teh postopkov je minimirati količine odpadkov, ki ostajajo za odlaganje na končnem odlagališču (manj kot 15% celotne količine).

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Obrat pred-obdelave ločeno zbranih bioloških odpadkov v skupni vrednosti 16 mio. EUR smo začeli graditi v jeseni leta 2004, in računamo, da bo prva faza končana konec leta 2012, druga pa do 2014. Zaradi nenehnih sprememb v politiki MOP (nov regijski pristop) in še večjega poudarka na zmanjšanju emisij v okolje je bilo potrebno spremeniti pristop in nosilca aktivnosti s podelitvijo koncesije za zbiranje in pred-obdelavo odpadkov Snagi za obdobje 20 let. Tako bo Snaga lahko prevzela vlogo aktivnega nosilca razvoja na tem področju.

V okviru prizadevanj za rešitev problema celovitega ravnanja z odpadki bomo sodelovali z MOP – om pri gradnji zmogljivosti za energetske izrabe lahke frakcije na nivoju regije in mesta.

Tudi v letu 2010 na območju lokacije T-14 Tabor ob Dinosu, nismo uspeli nadaljevati z izgradnjo I. faze objekta za pred-obdelavo komunalnih odpadkov zato ni bilo porabe sredstev za naložbe. Delo je bilo usmerjeno v novo regijsko organiziranost in delitev dela, ki pa zaradi svoje nedorečenosti s strani MOP še ne omogoča uspešnega nadaljevanja projekta.

OBO70-06-0062 Sprememba začasnega skladišča Dogoš v odlagališče

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen spremembi začasnega skladišča v trajno odlagališče. Cilj spremembe začasnega skladišča v trajno odlagališče je predvsem obvladovanje stroškov celovitega ravnanja z odpadki ter zmanjšanje vplivov na okolje, ki bi jih povzročilo premeščanje obstoječega skladišča na novo lokacijo.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na osnovi uredbe vlade iz marca 2006 in okoljevarstvenega dovoljenja iz marca 2007 smo pričeli z izvajanjem projekta spremembe začasnega odlagališča v trajno odlagališče komunalnih odpadkov. Tako smo tudi v letu 2010 nadaljevali z izvedbenimi deli pri formiranju in tesnenju vseh površin za odlaganje, dodatnem sistemu za zajem izcednih vod, vgrajevanju vertikalnega in horizontalnega sistema prisilnega odplinjanja (fleksibilen sistem sežiga deponijskega plina na bakli do usposobitve za izrabo na elektro-generatorski enoti in oddajo v električno omrežje podobno kot na zaprti deponiji na Pobrežju), sprotne zasipavanju, vgradnja namakalnega sistema za vlaženje telesa odlagališča, etapno in končno prekritje že zapolnjenih transportnih koridorjev in obrobni delov gradbenega območja. Prav tako smo izvajali dela, ki jih je potrebno izvesti za rekultivacijo površinskega pokrova, odvodnje, erozijsko ureditev in monitoring odlagališča, ureditev okolja- ceste- odvodnja- ponikanje vod. Na ta način bomo pridobili po zaprtju deponije sanirano območje za sekundarno rabo prostora ter zagotovili minimalne vplive na okolje v skladu s predpisi. Poseben problem pri teh delih je predstavljalo dejstvo, da je v deponiji nastajala znatno večja

količina deponijskega plina od pričakovane. Posledica so bile poškodbe varnostnih ventilov in težave pri obvladovanju vonjav (sifoni) in delovanju bakle za sežig plinskih produktov. V letu 2010 smo za vlaganja v odlagališče Dogoše v okviru aneksov III. in IV. porabili 1.254.302 EUR, načrtovanih pa je bilo 1.464.000 EUR ali 85,7% vsega razpoložljivega namenskega vira (taksa na odlaganje odpadkov).

OB070-08-0054 CEROP center za gospodarjenje z odpadki Podravje

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt CEROP (center za ravnanje z odpadki podravja) je bil opredeljen v 2007 sprejetem državnem operativnem programu odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2009 – 2013. Po tem programu je Maribor skupaj s še devetnajstimi občinami Podravja in slovenskih goric bil nosilec regijskega sistema z 209.000 prebivalci, ki je temeljil na končnem odlagališču v Ormožu. Cilj programa je bil zagotavljanje pokritja celotnega teritorija države z regijskimi centri ter zagotavljanje potrebne kritične mase odpadkov za optimiranje predelovalnih in odstranjevalnih zmogljivosti in s tem cene ravnaj na enoto.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Že na začetku leta je MOP spremenilo mnenje o primernosti odlagališča v Ormožu. Napovedalo je, da bo nadaljevalo s finančno podporo odlagališčem v Ptujju in Slovenski Bistrici. Za Maribor pa je nakazalo rešitev odlaganja na odlagališču v Puconcih. Prav tako je MOP napovedal nov program regijskega reševanja problematike ravnanja z odpadki najprej za mesec maj, nato za september 2010, a programa do danes še vedno nimamo. Istočasno je MOP sprejel odločitev, da bo v Mariboru zgradil toplarno za izrabo goriva iz lahke frakcije komunalnih odpadkov, ki je državna pristojnost. Vendar doslej niso uspeli rešiti niti začetnih dilem povezanih s prostorsko dokumentacijo niti težav pri oblikovanju ustrezne »prispevne regije«. V drugi polovici leta je dozorelo spoznanje, da mora Maribor sam prevzeti iniciativo in nadaljevati s projektom pred-obdelave odpadkov za kar je bila podeljena ustrezna koncesija Snagi d.o.o.

V okviru letne etape projekta smo predvidevali pripravo regijske dokumentacije za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev. Zaradi informacij s strani MOP-a že na začetku leta, da so sredstva porabljena, s postopki ni bilo smiselno nadaljevati. Prvotno je bilo za projekt namenjenih 1.003.513 EUR, vendar smo 200.000 EUR prerazporedili na projekt OB070-06-0078. Tudi ostanka sredstev v višini 803.513 EUR nismo porabili.

NRP OB070-08-0011 Ločeno zbiranje, projektna podpora – intervencije

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je bil namenjen preprečevanju nastanka divjih odlagališč. Cilj aktivnosti na projektih je preprečevanje nastanka divjih odlagališč, dvig zavesti o nujnosti pravilnega ravnanja z odpadki pri občanah ter obvladovanje stroškov v primerih ekscesnih ravnanj. Projekt je ustavljen saj izdatki za aktivnosti niso investicijske narave.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Realizacija na projektu je bila v letu 2010 0 EUR, saj izdatki za aktivnosti v okviru proračunskih postavk niso bili investicijski in se niso knjižili na projekt.

PP 152001 Tehnično urejanje prometa

OB070-07-0034 Rekonstrukcija in izboljšave

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izboljšanju prometno – varnostnih razmer na ključnih, kritičnih točkah cestnega omrežja, izboljšanju prometne infrastrukture, ki omogoča varno pešačenje, kolesarjenje ter postavitev urbane opreme, ki omogoča varno shranjevanje (parkiranje) koles. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k

urejanju prometnih režimov na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja.
Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva so bila načrtovana v višini 65.000 EUR, porabljena v višini 139.069 EUR ali 214% načrtovanih. Izvedene investicije v letu 2010:

- Sprememba prometnega režima v ulici heroja Bračica, Vošnjakovi in Sodni ulici,
- Ureditev Gregorčičeve – parkiranje,
- Preureditev uvoza parkirišče Mlinska.

Prekoračitev načrtovanih sredstev je posledica napačnega načrtovanja sredstev na posameznih šestmestnih kontih v pripravi proračuna za leto 2010.

OB070-07-0035 Umirjanje prometa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izvedbi ukrepov umirjanja hitrosti na ključnih, kritičnih točkah občinskega cestnega omrežja. Sredstva so bila porabljena za izvedbo ukrepov umirjanja prometa, s čemer so mišljene grbine, deviacije, zvočne in optične hitrostne ovire ter dvigovanja celotnih križišč. Hitrostne ovire smo gradili po planu, glede na pridobljeno tehnično dokumentacijo. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k umirjanju prometa na cestnem omrežju v Mestni občini Maribor. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2010 smo izgradili 3 hitrostne ovire in 1 nivojsko dvignjen prehod na lokacijah za katere smo imeli tehnično dokumentacijo in tako umirili promet na teh lokacijah. Te lokacije so:

- Krčevinska-Šubičeva MČ Ivan Cankar-hitrostna ovira,
- Lackova cesta KS Pekre-hitrostna ovira,
- Heroja Staneta pri akvariju, MČ Ivan Cankar, nivojsko dvignjen prehod,
- Ul. pohorskega odreda-Ul. Dušana Mravljaka, MČ Radvanje- hitrostna ovira.

Sredstva so bila načrtovana v višini 25.000 EUR, porabljena v višini 32.903 EUR ali 131% načrtovanih. Prekoračitev načrtovanih sredstev je posledica napačnega načrtovanja sredstev na posameznih šestmestnih kontih v pripravi proračuna za leto 2010.

OB070-07-0040 Naprave in oprema za nadzor prometa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen posodobitvi semaforizacije križišč v Mestni občini Maribor, izgradnji video nadzora vstopa v območje za pešce, nadzora javnih parkirišč, opremi javnih parkirišč. V sklopu projekta so sredstva bila porabljena za prometno opremo za video nadzor prometa, opremo za štetje prometa, premične ovire - potopni valji, zapornice, izvedba kabelske kanalizacije, opremo za krmiljenje potopnih valjev, avtomate za plačilo parkirnine. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva so bila prvotno načrtovana v višini 6.000 EUR, vendar so po prerazporeditvi s PP 511107 in projekta OB070-10-0122 znašala 28.000 EUR, porabljena pa v višini 94.482 EUR ali 337,4% načrtovanih. Prekoračitev načrtovanih sredstev je posledica napačnega načrtovanja sredstev na posameznih šestmestnih kontih v pripravi proračuna za leto 2010. Izvedene investicije v letu 2010:

- Izvedba javnega naročila za nakup parkomatov;
- Video nadzor prometa na parkiriščih in vstopnih točkah na območja za pešce (parkirišče Mlinska ulica, parkirišče Loška ulica, MB tržnica);
- Servisna dela in posodobitve vstopnih točk, potopnih valjev na Območje za pešce;
- Nakup LED svetlobnih prometnih znakov na kritičnih točkah (prehodi za pešce,...).

PP 152005 Urejanje vodnega prometa OB070-07-0041 Urejanje vodnega prometa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izgradnji pristanišča, zagotovitvi upravljanja pristanišča in določitvi plovnega območja ter nadziranju stanja.
Projekt se nadaljuje

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Za gradnjo pristanišča v letu 2010 je bilo prvotno načrtovanih 100.000 EUR. Na postavko smo med letom prerazporedili iz postavke 153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč 20.000 EUR.

V tekočem letu smo pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo objekta. Dela nismo zaključili, ker je zadnjo fazo za leto 2010 načrtovanih del (tlakovanje površine in namestitve stopniščnih elementov) onemogočil novembrski sneg z nizkimi temperaturami. Sredstva so bila porabljena v višini 84.849 EUR ali 70,7%.

PP 152012 Razvojno strokovne naloge na področju prometa OB070-07-0036 Razvojno strokovne naloge - promet

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen pridobivanju strokovnih podlag za investicije v prometno infrastrukturo. S strokovnimi podlagami so investicije v prometno infrastrukturo smotrnejše in dolgoročno cenejše. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.
Projekt se nadaljuje

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva so bila porabljena za dokončanje prometnega modela mesta Maribor, za pripravo strokovnih podlag za pripravo investicijske dokumentacije pri izvedbi izvenmivojskega križanja, izdelavo geodetskih načrtov, izdelavo projektne dokumentacije IDZ, izdelavo elaboratov urejanja zapor, dobavo dovolilnic za parkirne cone,...
Vrednost projekta je bila 53.594 EUR, realizacija pa 51.790 EUR.

PP 152013 Mestni avtobusni promet OB070-07-0038 Javni promet

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture za mestni potniški promet. Posodabljanje infrastrukture za mestni potniški promet vpliva na varnejšo in bolj udobno vožnjo, boljše dostopnost potnikov na vozila mestne potniškega prometa, s tem pa na večanje števila

uporabnikov tega prometa. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.
Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva v višini 13.939 EUR so bila porabljena za nakup avtobusnih nadstrešnic, za vzdrževanje spletnega informacijskega poizvedovalnika www.voznired.si, programskega paketa za izdajo avtobusnih vozovnic in za izdelavo avtobusnih vozniških redov.

**PP 152014 Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov
OB070-06-0070 Parkirišča – posodobitev parkirnih sistemov**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen posodabljanju infrastrukture parkirišč, to je posodabljanju parkirnih sistemov. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.
Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na projektu je bilo načrtovanih 13.540 EUR. Načrtovana sredstva na postavki 152014 so bila porabljena v višini 11.365 EUR za urejanje javnih parkirišč, nakupu parkirnih tabel za označevanje parkomatov in možnost označitve kasnejše uvedbe SMS parkiranja, izvedbo optičnega dostopa do parkirišč za potrebe krmiljena avtomatskih blagajn. Na projekt pa se je knjižila tudi poraba sredstev v višini 16.363 EUR iz postavke 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest za prestavitev uvoza na parkirišču na Mlinski cesti.

**PP 152016 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa
OB070-10-0119 Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijam v infrastrukturo avtobusnega prometa. Z investicijami v infrastrukturo avtobusnega prometa posodabljammo vozni park, kar vpliva na udobnejšo vožnjo in hkrati varujemo okolje (pri izpuhu ni trdih delcev) s tem pa vplivamo na število uporabnikov tega prometa in zdravje občanov.
Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva so se namenila za nakup 5 novih vozil mestnega avtobusnega prometa in opreme za vozila mestnega potniškega prometa, ki omogoča boljše delovanje mestnega potniškega prometa (ticketing sistem, vozovnice, programska oprema in podobno).

Prvotno je bilo v proračunu zagotovljenih 509.000 EUR. Zaradi vplačila namenskih prihodkov je prišlo do povečanja postavke za 1.251.537 EUR. Načrtovana sredstva (1.760.538 EUR) so bila porabljena v višini 1.162.723 EUR ali 66%.

**PP 152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest
OB070-06-0049 Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se rešuje problematika križanja občinske ceste in železniške proge na Ljubljanski cesti. Načrtovana je izgradnja izvennivojskega križanja (podvoz), ki bi dolgoročno rešila prometno situacijo (zastoji, nevarno prečkanje železniške proge,...) v tem delu Mestne občine Maribor.

Projekt se nadaljuje v letu 2011.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2010 je bilo na tem NRP načrtovanih 100.000 EUR predvsem za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI. Po izvedenem postopku javnega naročila, in kasneje ponovitvijo le tega, je bila pogodba z izvajalcem podpisana šele konec decembra 2010. Zato so bila sredstva v višini 10.644 EUR bila porabljena le za izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP in Predinvesticijska zasnova) za gradnjo izvennivojskega križanja ceste in železnice na Ljubljanski ulici v Mariboru. Projektno dokumentacijo je sofinancirala tudi Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo v razmerju 60% DŽI, 40% MOM.

OB070-06-0078 Ureditve mestnih in zunajmestnih cest

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Ureditev mestnih in zunajmestnih cest obsega vzdrževanje in dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov ter javnih parkirišč. Cilji projekta so zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet).

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Iz sredstev tega projekta so bili protiprašno urejeni določeni odseki krajevnih cest Pod Urbanom, dva odseka v Rošpohu, v Malečniku, Metavi, Kamnici, na Meljskem hribu, v Zg. Košakah, Limbušu, Razvanju, Radvanju. Izvedeni so bili še posamezni interventni ukrepi, kot so sanacije udorov, plazov z gradnjo kamnitih zložb (Zg. Košaki, Pekel, Malečnik), ureditve odvodnjavanja meteornih voda na posameznih odsekih, ponovna namestitev javne razsvetljave ter podobno. Obnovljene so bile Praprotnikova, Krajncičeva, Krajnčeva, Travnerjeva, Focheva, Žnidaričeva, Njogoševa, Geršakova, cesta Košaški dol, delno Lackova, V zavoju, Predilniška ulica, Ulica Pariške komune, pločnik ob Maistrovi ulici, Na podrtem,...

Del sredstev je bil namenjen tudi plačilu strokovno tehničnega oz. gradbenega nadzora pri gradnji oz. obnovi cest, izvedbi parcelacij za potrebe gradnje oz. razširitve cest in gradnjo pločnikov, ter kritju stroškov za prenose zemljišč, ki jih v naravi predstavljajo ceste, v javno dobro in last občine.

Za izvedbo projekta je bilo po prerazporeditvi med projekti v okviru iste PP (OB070-06-0078 in OB070-10-0128) in med proračunskimi postavkami (OB070-08-0054 in OB070-06-0054) namenjenih 1.132.065 EUR. V letu 2010 smo porabili 1.099.228 EUR. Projekt smo v letu 2010 realizirali 97%.

OB070-07-0111 Mlinska ul. – Ulica Kneza Koclja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se rešuje problematika prometnih zastojev v križanju Mlinske ulice in Ulice kneza Koclja, prav tako pa se rešuje uvoz na bližnjo bencinsko črpalko.

Projekt je zaključen.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V 2010 so na tem NRP bila načrtovana sredstva v višini 661.356 EUR. Sredstva v višini 531.724 EUR so bila porabljena za gradnjo krožnega križišča na Mlinski ulici in Ulici Kneza Koclja v Mariboru. Celotna vrednost del je bila ocenjena na 587.787 EUR, od česar investicijo v višini 240.894 EUR sofinancira tudi Petrol d.d. Sredstva na tem NRP so bila porabljena tudi za gradbena dela za asfaltiranje pločnikov ob parkirišču Mlinska, za izdelavo načrta krajinske arhitekture za ureditev obravnavanega območja ter sredinskega otoka v krožišču, del zamenjave drogov JR.

OB070-10-0117 Ureditev Ulice Kneza Koclja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se izvaja rekonstrukcija ureditve Ulice kneza Koclja na potezi od Vošnjakove ulice do Svetozarevske ulice. Z ureditvijo se rešuje problematika napačnega parkiranja, hkrati se umirja promet (hitrostne ovire oz. dvignjeni prehodi za pešce), s tem pa se bo izboljšala varnost pešcev in kolesarjev na tem območju.

Projekt se nadaljuje v letu 2011.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva na tem NRP so bila prvotno planirana v višini 447.031 EUR in so po prerazporeditvi s projekta (OB070-06-0078) znašala 572.425 EUR. Sredstva v višini 595.639 EUR so bila porabljena za izvedbo rekonstrukcije ureditve Ulice kneza Koclja od Vošnjakove do uvoza v garažo City. Izvedena je bila nova voziščna konstrukcija, tlakovanje pločnikov in dela vozišča, ureditev dvignjenih prehodov za pešce, izdelava nove javne razsvetljave, strokovni gradbeni nadzor, izdelavo projektne dokumentacije. Projekt je bil sofinanciran v višini 477.021 EUR s strani Službe vlade za lokalno in regionalno politiko.

OB070-10-0128 Ureditev javnega parkirišča v Limbušu

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Parkirišče je umeščeno med pokopališče, vrtec, osnovno šolo in Limbuško cesto. Z realizacijo projekta smo zagotovili 73 urejenih parkirnih mest, parkirišča za invalide, znižali stroške vzdrževanja makadamske površine, zmanjšali obremenitve okolja s hrupom in prahom, zagotovili večjo prometno varnost za motorni promet in pešce, zagotovili ustrezno odvodnjavanje in osvetlitev parkirne površine.

V letu 2011 je potrebno še samo plačilo gradbenega nadzora v višini 2.054 EUR.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva so bila porabljena za protiprašno ureditev javnega parkirišča v Limbušu, za izvedbo odvodnjavanja in javne razsvetljave.

Za izvedbo projekta je bilo prvotno namenjeno 230.000 EUR, po prerazporeditvi dela sredstev na projekt OB070-10-0128 pa je ostalo 184.000 EUR. V letu 2010 smo porabili 109.582 EUR. Projekt smo v letu 2010 realizirali, vendar smo za izvedbo projekta potrebovali samo 59,6% načrtovanih sredstev.

PP152112 Dokumentacija in pripravljalna dela

OB070-10-0121 Dokumentacija in pripravljalna dela

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen pridobivanju tehnične dokumentacije in ostalim pripravljalnimi delom pred izvedbo investicijskih projektov. Cilj projekta je pravočasna izvedba pripravljalnih del za investicijske projekte. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva smo namenili izdelavi projektov (tehnične dokumentacije) za ureditev pločnikov ob Črnogorski ulici in ob Tezenski ulici, na relaciji od Ulice heroja Nandeta do Dupleške ceste, projektu PZI za ureditev Trubarjeve ulice na odseku od mestnega parka do Gostišča Brigadir, v dolžini 605 metrov z gradnjo opornih konstrukcij, ureditvijo struge potoka, odvodnjavanja meteornih voda, izvedbo pločnika in obnovo vozišča.

Za izvedbo projekta je bilo namenjenih 144.713 EUR. V letu 2010 smo porabili 197.262 EUR. Prekoračitev načrtovanih sredstev je posledica napačnega planiranja sredstev na posameznih šestmestnih kontih v pripravi proračuna za leto 2010.

PP 152151 Cesta Kamnica- Sp. Kungota
OB070-07-0076 Cesta Kamnica – Sp. Kungota

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se je obnovilo 5,4 km ceste od Kamnice do Spodnje Kungote. V sklopu projekta se je obnovilo (širi) vozišče omenjene ceste, deloma tudi javna razsvetljava in pločnik.

Projekt je zaključen.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2010 je bila plačana zaključna situacija obnove 5,4 km ceste od Kamnice do Sp. Kungote. Poleg tega je bil saniran tudi manjši plaz in izvršeni so bili odkupi zemljišč po izvršeni končni odmeri. Dela, ki so potekala na področju občine Kungota, sofinancira občina Kungota, celoten projekt pa sofinancira tudi Evropski sklad za regionalni razvoj.

Za ta dela je bilo v letu 2010 porabljenih 179.975 EUR oz. 90% od načrtovanih sredstev (200.000 EUR).

Poraba ni dosegla načrtovanih sredstev, ker zaradi dedovanja niso bili dokončani odkupi zemljišč.

PP 152152 Krožišče na Titovi cesti – C4
OB070-06-0029 Krožišče na Titovi cesti – C4

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se je izgradilo sodobno krožišče (turbo krožišče), ki omogoča hitro povezavo Titove ceste s bližnjim nakupovalnim centrom in urgentni dovoz v Klinični center.

Projekt se nadaljuje. Z izgradnjo nadhoda čez prometno obremenjeno Titovo cesto bomo omogočili varno prehajanje pešcev in kolesarjev, s tem pa povečali varnost v cestnem prometu.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Na postavki je bilo predvidenih 400.000 EUR, porabljenih pa 3.957 EUR oz. 1% načrtovanih sredstev.

Sredstva so bila porabljena za plačilo projektne dokumentacije. V letu 2010 je bil izveden postopek za izbiro izvajalca za izvedbo nadhoda Sever, ter oddana dela za spremljanje in sanacijo brežine ob železniški progi Maribor-Prevalje. Dela bodo zaradi zimskega obdobja izvedena in dokončana v letu 2011.

PP 152200 Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest
OB070-06-0030 Vzhodna obvoznica na AC Slivnica – Pesnica

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju ob izgradnji državne ceste Vzhodna obvoznica. Cilj je učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državni cesti Vzhodna obvoznica in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Projekt je v zaključni fazi.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2010 so bila za območje gradnje vzhodne obvoznice načrtovana sredstva porabljena za financiranje izdelave projektne dokumentacije in za delno izvedbo krožišča v Dogošah. Vrednost projekta smo med letom zvišali za znesek 58.208 EUR s prerazporeditvijo med projekti znotraj postavke.

Načrtovana sredstva (358.208 EUR) so bila porabljena v višini 358.208 EUR ali 100%.

OB070-06-0050 Zahodna obvoznica – IV. In V. etapa

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju ob izgradnji državne ceste Zahodna obvoznica. Cilj je učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državni cesti Zahodna obvoznica in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2010 je potekala parcelacija in odkupi posameznih parcel na odseku štiripasovne Dravogradske ceste med krožiščem z Lackovo in Kardeljevo cesto ter izdelava Državnega lokacijskega načrta (DPN) za odsek ceste med križiščem s Kardeljevo in avtocesto. Vrednost projekta smo med letom znižali za znesek 91.574 EUR zaradi prerazporeditve med projekti znotraj postavke.

Načrtovana sredstva (208.426 EUR) so bila porabljena v višini 208.426 EUR ali 100%.

OB070-06-0060 Cesta Melje – Malečnik R3-709

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju ob izgradnji državne ceste R3-709. Cilj je učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državni cesti R3-709 in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2010 je potekala izdelava projekta kanalizacije iz Zokove grabe in odkupi zemljišč potrebnih za obnovo ceste in pločnika v Melju in Malečniku. Vrednost projekta smo med letom znižali za znesek 7.000 EUR zaradi prerazporeditve med projekti znotraj postavke.

Načrtovana sredstva (73.800 EUR) so bila porabljena v višini 73.602 EUR ali 99,7%.

OB070-06-0061 Rekonstrukcija Ptujске ceste

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju ob rekonstrukciji Ptujске ceste. Cilj je učinkovito delovanje javne komunalne infrastrukture ob državni cesti Ptujška cesta in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2010 je potekala rekonstrukcija vzhodne polovice cestišča na odseku 2. etape obnove (ca 1.0 km). Pri tem so bili obnovljeni tudi pločnik in kolesarska steza na vzhodnem robu ceste. Vrednost projekta smo med letom zvišali za znesek 40.366 EUR s prerazporeditvijo med projekti znotraj postavke.

Načrtovana sredstva (190.366 EUR) so bila porabljena v višini 190.293 EUR ali 100%.

OB070-06-0081 Krožišče na cesti G1-1 pri Brestrnici

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju krožišča na državni cesti v Brestrnici. Cilj je učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob državni cesti G1-1 pri Brestrnici in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2010 ni bil končan odkup nadomestnega zemljišča od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Zato za sofinanciranje teh del ni bilo v letu 2010 iz proračuna MOM porabljenih sredstev.

OB070-06-0084 Podaljšek Ceste proletarskih brigad

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju podaljška državne ceste (Cesta proletarskih brigad) od krožišča pri trgovskem centru Qulandia v smeri naselja Limbuš. Cilj je učinkovito delovanje javne razsvetljave in ostale komunalne infrastrukture ob tej državni cesti in s tem posredno zagotavljanje ustrezne prometne varnosti vseh udeležencev v prometu.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2010 je potekala parcelacija zemljišč potrebnih za izgradnjo ceste. Načrtovana sredstva (25.000 EUR) so bila porabljena v višini 10.000 EUR ali 40%. Poraba ni dosegla načrtovanih sredstev, ker vseh načrtovanih odkupov ni bilo možno realizirati.

PP 152500 Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališč

OB070-07-0060 Vlaganja v infrastrukturne objekte pokopališč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen vzdrževanju infrastrukturnih objektov na pokopališčih Dobrava in Pobrežje ter nabavi urbane opreme za ta pokopališča. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Izvedena so bila dela po programu Pogrebnege podjetja na pokopališču Dobrava in Pobrežje (posaditev novih grmovnic na pokopališču Dobrava, dobavljena je bila urbana oprema klopi, koši in fontane za pokopališče Limbuš ter Kamnica; iz naslova amortizacije je bila izvedena zamenjava dotrajane ograje vključno z zasaditvijo cipres na pokopališču Pobrežje, prav tako je bila na novo tlakovana pešpot na pokopališču Pobrežje. Na projektu je bilo načrtovanih 66.255 EUR, porabljenih pa 67.938 EUR. Postavka je bila realizirana 102,5%.

PP 152506 Investicije in investicijsko vzdrževanje drugih komunalnih objektov

OB070-07-0059 Vlaganja v infrastrukturne objekte tržnic

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen za vzdrževanje infrastrukturnih objektov tržnic. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

V letu 2010 so sredstva bila porabljena za nabavo urbane opreme (klopi, koši, stojala za kolesa). Vrednost projekta je bila 0 EUR, realizacija pa 4.812 EUR. Realizacija na tem projektu, kjer prvotno ni bilo načrtovanih sredstev je posledica napačnega načrtovanja sredstev na posameznih šestmestnih kontih v pripravi proračuna za leto 2010.

**PP 153009 Akvarij-terarij – investicije in investicijsko vzdrževanje
OB070-07-0058 Obnova objekta Akvarij - terarij**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijskemu vzdrževanju (izgradnji novega) objekta kjer se izvaja dejavnost akvarija/terarija.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Načrtovanih je bilo 105.000 EUR, med letom je bila postavka znižana na višino 93.250 EUR saj so aktivnosti v zvezi z izgradnjo novega objekta zastale. Del sredstev iz te postavke smo prerazporedili na PP 151413 Izgradnja in obnova javnih sanitarij (4.100 EUR) in PP 151400 Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin. Dosegli smo 7% realizacijo. Izvedene so bile geomehanske raziskave na območju izgradnje novega objekta, na proračunski postavki pa še ostajajo odprte obveznosti v višini 58.800 EUR za izdelavo vse potrebne dokumentacije za izgradnjo novega objekta.

**PP 153103 Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode)
OB070-10-0122 Ureditev propustov**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu tega projekta se urejajo propusti in oporni zidovi ter sanirajo poškodbe v primeru elementarnih nezgod. Cilj projekta je vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje zaradi udorov, plazov, zdrsov in odprava posledic elementarnih nesreč, s tem pa zagotavljanje varnosti na območju MOM. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila prvotno 246.531 EUR vendar smo del sredstev prerazporedili na OB070-07-040, tako da je bilo na razpolago 234.531 EUR, realizacija pa 233.755 EUR. Z razpoložljivimi sredstvi smo izvedli podporne zidove v Rošpohu, Peklu, Zg. Košakah, v ul. Šantlovih in Bresterniški, ter uredili odvodnjavanje na Lucijinem bregu, Košakah, pri Habakuku, Pekrah in Razvanju. Manjši del sredstev je bil namenjen tudi izdelavi tehnične dokumentacije.

Cilji zagotovitve varnosti prometa so bili v letu 2010 doseženi.

**PP 153104 Ureditve površin ob pokopališčih
OB070-10-0123 Urejanje pokopališč**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen ureditvi mestnih pokopališč. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Realizacija je znašala 75.109 EUR, plan pa 75.113 EUR, kar predstavlja 100% realizacijo.

Večji del sredstev je bil namenjen ureditvenim delom na zunaj mestnih pokopališčih. Ureditvena dela smo izvajali na Gorci pri Malečniku, odvodnjavanje na pokopališču Razvanje in sanacijo brežine v Kamnici ter izvedli del ograje na pokopališču Gaj.

**PP 153106 Nujna investicijska vzdrževalna dela
OB070-10-0124 Nujna investicijska vzdrževalna dela**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen izvajanju nujnih sanacij asfaltnih prevlek in izvedbi odvodnjavanja vozišč na občinskih cestah (kanaliziranje vode v jarke, potoke, kanalizacijske sisteme) zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu. Cilj projekta je interventna zagotovitev prevoznosti ali interventno vzdrževanje komunalne infrastrukture. Ker gre pri projektu za investicije manjših vrednosti je osnova za izvedbo projekta program investicijskega vzdrževanja.

Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Sredstva so bila načrtovana v višini 56.335 EUR, porabljena v višini 54.082 EUR ali 96% načrtovanih sredstev. Cilji zagotovitve varnosti prometa so bili v letu 2010 doseženi.

**PP 153201 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
OB070-10-0120 Investicije v javno razsvetljavo**

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen podalšanju tras obstoječe javne razsvetljave in zamenjavi obstoječih potratnih žarnic za varčne. Rezultat projekta je vzpostavitev javne razsvetljave ob občinskih cestah, kar vpliva na splošno varnost v nočnem času in na varnost v cestnem prometu, uporaba varčnih žarnic vpliva na stroške električne energije, pravilna namestitev svetilk pa na svetlobno onesnaževanje. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom.

Projekt se nadaljuje

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Uredili smo javno razsvetljavo v Babnikovi, Maistrov dvor, v Gregorčičevi, v Njogoševi, Rošpoh, Loški, Stolnem vrhu in delu Šarhove ulice. Za doseg vseh ciljev bi bilo potrebno zagotoviti več sredstev, tudi zaradi potrebe po zamenjavi svetilk z varčnejšimi in s tem zadostitvi Uredbi o zmanjševanju svetlobnega onesnaževanja. Za navedena dela je bilo porabljenih 186.823 EUR, načrtovanih pa je bilo 200.000 EUR.

**PP153300 Režijski obrat
OB070-10-0126 Režijski obrat**

Sredstva na projektu so bila v letu 2010 načrtovana v višini 250.000 EUR, porabljena pa v višini 110.733 EUR ali 44% načrtovanih sredstev.

**PP 153502 Obnova sistema žičnic
OB070-07-0037 Obnova sistema žičnic**

Vrednost projekta je bila 220.000 EUR, realizacija pa 0 EUR oziroma 0%. Realizacije na tem projektu ni, saj so vsa sredstva bila porabljena za plačilo akontacije.

PP 153504 Avtobusna postaja
OB070-07-0039 Avtobusna postaja

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen investicijskem sofinanciranju vzdrževanja avtobusne postaje. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi Načrt investicijskega vzdrževanja v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Vrednost projekta je bila 5.297 EUR, realizacija pa 2.388 EUR. Realizacija je manjša zaradi tega, ker vsi izdatki niso bili investicijske narave in se niso knjižili na projekt.

PP 153800 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
OB070-06-0116 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen sofinanciranju opremljanja stavbnih zemljišč. Projekt se nadaljuje.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Prvotno je bilo na postavki načrtovano 417.292 EUR. Znesek v višini 83.458 EUR smo prerazporedili na PP152100 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest. Načrtovanih sredstev v višini 333.834 EUR nismo porabili, saj je bila poraba vezana sofinanciranje komunalnega opremljanja proizvodne cone Te 5 Tezno in v letu 2010 na tem področju ni bilo aktivnosti.

PP 156601 Added Value
OB070-07-0015 Added Value – Trajnostna mobilnost in osveščanje javnosti

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt je namenjen informiranju in osveščanje o trajnostnih načinih javne in zasebne mobilnosti..

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Načrtovana sredstva 31.500 EUR, realizacija 38.731 EUR oziroma 91%.

V letu 2010 smo v okviru projekta Added Value izvedli več prireditev v okviru Dneva Zemlje, Svetovnega dneva varstva okolja in Evropskega tedna mobilnosti. Pripravili smo številne prireditve in delavnice za otroke, dijake in ostale občane. V teh dneh so občani na informativnih točkah lahko pridobili vse informacije povezane z varstvom okolja, javnim prevozom in kolesarjenjem. Na voljo so imeli tudi brezplačno izposojlo in servis koles. V okviru projekta smo izvedli tudi nekaj delavnic na šolah za starše na temo »Varna pot v šolo« in za OŠ Janka Padežnika izdelali zloženko z zemljevidom varnih šolskih poti. Ker se je v tem letu projekt tudi zaključil, smo se udeležili zaključne konference v Romuniji, na kateri smo predstavili svoje delo in uspehe v tri-leta trajajočem projektu. V tem letu smo pripravili tudi nekaj promocijskih materialov in sicer: kolesarske torbice za prvo pomoč, posneli smo kratek video film o vodenem kolesarskem izletu po mestu ter izvedli ponatis kolesarskih kart Maribor mesto. S tem projektom realiziramo strateški cilj 4, 3, in 6 iz OPVO.

PP 156602 CITEAIR II
OB070-08-0053 CITEAIR II

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je priprava metodologije za izdelavo prometnih indikatorjev in modela za napovedovanje onesnaženosti zraka ter nadgradnja katastra emisij v zrak.

Dosežen napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta in stanje projekta

Načrtovana sredstva 27.000 EUR, realizacija 16.518 EUR oziroma 61,2%.

V letu 2010 smo organizirali sestanek partnerjev v Mariboru, se udeležili sestanka partnerjev v Gdanskju na Poljskem in mednarodne delavnice v Ljubljani. Izdelana je bila spletna stran, na kateri je na primerljiv način predstavljeno aktualno stanje onesnaženosti z delci za posamezna evropska mesta. S tem projektom realiziramo strateški cilj 3 in 6 iz OPVO.

**PP 162601 Vzdrževanje programske opreme za GIS
OB070-07-0073 Vzdrževanje GIS programske opreme**

V letu 2010 so bila sredstva na projektu načrtovana v višini 50.000 EUR, porabljena pa v višini 48.896 EUR.

**PP 163600 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – nakupi zemljišč
PP 163604 Nakupi zemljišč – predkupna pravica
OB070-06-0124 Nakup zemljišč**

V letu 2010 je bilo za nakupe zemljišč za bodoče gradbene parcele in zemljišč, kjer je predvidena izgradnja komunalne infrastrukture porabljenih manj sredstev, kot je bilo v proračunu načrtovano. Proračunski vir za nakupe stavbnih zemljišč so prihodki iz prodaje stvarnega premoženja, ki so namenski vir. Le ti so bili kljub velikim aktivnostim na področju prodaje realizirani v nižji višini, kot so bili načrtovani. Zato je bila prilagojena tudi višina nakupov na tem področju. Sredstva na projektu so bila načrtovana v višini 2.111.325 EUR, porabljena pa v višini 1.632.882 EUR.

**PP 163602 Priprava zemljišč
OB070-06-0122 Priprava zemljišč**

Zaradi nerešenih lastninskih razmerij (stečaji in velikega števila solastnikov) nismo uspeli pridobiti celotnega lastništva za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo povezovalne ceste za KPD v območju C4, zato na tem projektu ni bilo realizacije. Načrtovanih je bilo 541.000 EUR.

**PP 164500 Program opremljanja SZ proizvodna cona Te5-P Tezno
OB070-06-0123 Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno**

Nadaljevalo se je komunalno opremljanje na območju Te5 Tezno v skladu s sprejetim programom za izgradnjo ceste Ledina z železniškim podvozom in izgradnjo ceste S-J3 in ceste S-J2. Porabljenih je bilo 424.724 EUR ali 93,1% načrtovanih sredstev.

**PP 910003 Investicije in investicijsko vzdrževanje strojne in programske opreme MU
PP 211802 Računalniške in elektronske storitve
PP 216500 E-mesto
OB070-08-0001 Investicije v informacijsko tehnologijo**

Pod tem projektom se izvajajo nabave in investicijsko vzdrževanje računalniške (strežniki, mrežna oprema, osebni računalniki, tiskalniki) in programske opreme (sistemska in namenska programska oprema).

V sklopu projekta nam je uspelo doseči zadane cilje, to je zagotoviti nemoteno delovanje računalniškega sistema.

PP 912002 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz
OBO70-07-0071 Nakup, izdelava in vzdrževanje podatkovnih baz

- Polnjene podatkov evidence nepremičnin v lasti MOM v CENEM – ničelno stanje.
- Vzdrževanje podatkov ZK Gospodarske javne infrastrukture: vodovod, kanalizacija, toplovod, javna razsvetljava, plinovod, ceste in vpis v ZK GJI.

V letu 2010 so bila sredstva na tem projektu načrtovana v višini 48.000 EUR, porabljena pa v višini 47.498 EUR ali 99% načrtovanih sredstev.

PP 912004 Izdelava aplikacij
OBO70-07-0072 Izdelava aplikacij in systemske naloge

- Nadgradnja aplikacije Kaj je Moje s procesi: pridobivanje, odtujitve, spremembe,...

V letu 2010 so bila sredstva na tej PP načrtovana v višini 11.328 EUR in bila v celoti porabljena.

0406 URAD ZA KULTURO IN MLADINO

Investicije na področju kulture in mladine so bile v proračunu za leto 2010 v finančnem načrtu ter v načrtu razvojnih programov definirane na področjih:

Ohranjanje kulturne dediščine – nepremična kulturna dediščina:

OB070-06-0097 Obnova Čeligijevega stolpa

OB070-10-0049 Obnova spomenika NOB

Premična kulturna dediščina:

OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine

Drugi programi v kulturi:

OB070-06-0117 Obnova Karantene v nekdanji kaznilnici

OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture

OB070-09-0001 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo

PP 103300 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi

OB070-07-0002 Investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture

Namen in cilj: Objekti kulturne infrastrukture ter oprema se letno investicijsko obnavljajo skladno z predloženimi potrebami uporabnikov, ocenjenimi prioriteta in sklepom župana o planu investicijskega vzdrževanja in nabave opreme v tekočem letu. V letu 2010 smo načrtovali sredstva v višini 150.000 EUR. Ta sredstva omogočajo zgolj najnujnejše vzdrževalne posege in nakup opreme v kulturi.

Stanje projekta:

Zaradi uspešne pridobitve državnih sredstev iz naslova razpisa ministrstva za kulturo so se namenska sredstva na proračunski postavki povišala na 182.800 EUR. Vsa vlaganja so bila izvedena na podlagi potrjenega programa investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi za leto 2010 in njegovih sprememb ter dopolnitev, ki jih je pripravila posebna delovna skupina Urada za kulturo in mladino in potrdil župan. Prioritetno so se v program uvrstila vlaganja, ki so bila nujno potrebna za varnost in zdravje ljudi, za nemoteno izvajanje dejavnosti javne službe ali programov v javnem interesu oz. za izboljšanje pogojev dela zaposlenih. Kot posebna prioriteta so se v letošnjem letu upoštevala tudi vlaganja, potrebna za prenovu prostorov knjižnice Nova vas ter nakup orkestrskih stolov za potrebe KPC Narodni dom. Za investicijsko vzdrževanje smo porabili 31.537 EUR, za nakup opreme v kulturi pa 113.546 EUR.

Posebni projekt: Knjižnica Maribor, nakup opreme

Cilj projekta je bila zagotovitev ustrezne opreme za Pionirsko knjižnico Nova vas – enote v sestavi Mariborske knjižnice. Načrtovan in izveden je bil v letu 2010. Mestna občina Maribor je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za kulturo RS (JPR25-OB-2009) za izbiro občinskih investicij na področju kulture za leto 2010. Projekt je bil vreden 54.835,20 EUR. Za ta namen je bilo na postavki investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v kulturi zagotovljenih 49.210 EUR in porabljenih 49.199 EUR. Od tega je bil realiziran prihodek od Ministrstva za kulturo RS v višini 32.800 EUR, znesek v višini 5.636 EUR pa je zagotovila Mariborska knjižnica Maribor.

PP 103400 Obnova kulturno zgodovinskih spomenikov

OB070-06-0097 Obnova Čeligijevega stolpa

Namen in cilj:

Namen investicije je prenova, ohranitev ter revitalizacija severnega obrambnega stolpa in s tem nepremične kulturne dediščine mesta.

Stanje projekta:

V Načrtu razvojnih programov je bilo za pripravo projektne dokumentacije v letu 2010 načrtovanih 34.542 EUR. Za prenovo Čeligijevega stolpa je bila naročena predhodna arheološka raziskava, stroški so znašali 1.878 EUR. S postopkom priprave projektne dokumentacije ni bilo moč nadaljevati, ker nismo dobili soglasja pristojnega zavoda k programski nalogi, zato je bila realizacija postavke nižja od načrtovane. S projektom nadaljujemo v prihodnjih letih.

OB070-10-0049 Obnova spomenika NOB**Namen in cilj:**

Cilj projekta je bila temeljita prenova spomenika NOB avtorja Slavka Tihca na osrednjem mariborskem trgu, ki je bila po oceni strokovnih služb Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine nujna zaradi materialnega stanja spomenika.

Stanje projekta:

Projekt je bil načrtovan za leto 2010 in v tem letu tudi zaključen. Za ta namen je bilo na projektu zagotovljenih 223.680 EUR. Ministrstvo za kulturo je prepoznalo kot upravičeno vrednost projekta 214.411,01 EUR in s pogodbo zagotovilo sredstva v višini do 100.000 EUR oz. 46%. Zaradi nižjih stroškov realizacije celotnega projekta je bilo porabljenih 167.413,80 EUR, zato se je znižal tudi sorazmerni delež Ministrstva za kulturo RS. Prihodek je tako znašal 77.011,82 EUR oz. 46%, ostali del je financirala Mestna občina Maribor.

PP 103500 Investicije v kulturi**OB070-06-0117 Obnova Karantene v nekdanji kaznilnici**

Namen in cilj: Celovita prenova dela nekdanje kaznilnice za programske potrebe ljubiteljskih kulturnih društev, mariborske enote Sklada RS za kulturne dejavnosti ter ZRC SAZU – regionalne raziskovalne postaje.

Stanje projekta:

Izvedba projekta je bil načrtovana od leta 2006 do 2010. V letu 2010 je bil dobavljen in plačan del opreme, za katero je bilo zaradi neuspešnosti javnega razpisa (v enem sklopu) ta del javnega razpisa potrebno ponoviti ter je zato dobava opreme in plačilo dobavitelju prešlo v leto 2010. Za leto 2010 je bila tudi predvidena izvedba dograditve zunanjega dvigala, ker pa UE Maribor ni izdala gradbenega dovoljenja, so bili vsi postopki priprave investicije ustavljeni, planirana sredstva pa neporabljena. Iz navedenega razloga je bilo od načrtovanih 188.000 EUR realiziranih 44.205 EUR (oprema), kar predstavlja 23,51%.

PP 103511 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo – Upravna zgradba**OB070-09-0001 Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo****Namen in cilj:**

Obnova objekta upravna zgradba in izgradnja mladinskega hotela ter mladinskega centra z infrastrukturo za izvajanje podpornih kulturnih programov je prva faza celovite prenove kulturne cone Pekarna. Cilje je celovita vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za izvajanje kulturnih in mladinskih programov v MO Maribor.

Stanje projekta:

Mestna občina Maribor je sofinancer projekta investicije v mladinsko turistično infrastrukturo – Upravna zgradba, katere investitor je Mladinski kulturni center Maribor. Mladinski kulturni center Maribor je z uspešno prijavo na Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo-mladinski centri pri Ministrstva za šolstvo in šport pridobil evropska sredstva v višini 800.000 EUR. Preostala sredstva za dokončanje investicije zagotavlja Mestna občina Maribor preko Pogodbe o izvedbi postopkov in financiranju operacije »Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo – Upravna zgradba« v KC Pekarna MKC Maribor. V NRP-ju so bila v letu 2010 zagotovljena sredstva v višini 1.478.520 EUR, saj mora Mestna občina Maribor v skladu z omenjeno pogodbo zagotoviti sredstva v višini celotne investicije za posamezno leto (sofinancerski del,

ki ga zagotovi Mestna občina Maribor ter del, ki ga Mladinski kulturni center Maribor pridobi iz evropskih virov).

Znotraj predvidenega obsega sredstev iz proračuna MO Maribor smo v letu 2010 načrtovali porabo v višini 680.452 EUR. Realizacija proračunskih sredstev je v letu 2010 znašala 610.386,91 EUR, razliko do polne vrednosti realizacije investicijskega projekta v letu 2010 je iz evropskih virov zagotovil MKC Maribor. MO Maribor je sredstva porabila za pogodbeni investicijski transfer javnemu zavodu – investitorju v višini 602.158,31 EUR, 8.227,60 EUR smo namenili za svetovalni inženiring ter projektantsko delo. Do nekoliko nižje realizacije je prišlo zaradi zamika posameznih faz investicije, zaradi katerih se je terminski plan izvedbe investicije delno premaknil v leto 2011.

PP 120205 Odkup umetniških del in premične dediščine
OB070-07-0068 Odkup umetniških del in premične dediščine

Namen in cilj:

S sofinanciranjem stroškov nabave umetniških del in predmetov kulturne dediščine MOM omogoča dopolnjevati stalno zbirko umetniških del v Umetnostni galeriji Maribor z deli, ki so najkvalitetnejši odsev tako sodobnega kot preteklega umetniškega ustvarjanja na področju likovne umetnosti. Načrtovanih je bilo 5.171 EUR.

Stanje projekta: Projekt je stalen. Umetnostna galerija zagotavlja sredstva za nakupe tudi iz lastnih virov in sredstev MK. V letu 2010 je bilo iz sredstev MOM planiranih in porabljenih 5.171 EUR; Umetnostna galerija je s temi sredstvi nabavila dela Romana Zela, Saše Bezjak, Polonce Lovšin, Natalije Šeruga.

0407 URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST

PP 101000 Investicije - vrtci

OB070-08-0013 Vrtec Ivana Glinška – enota Gledališka

V letu 2010 je bila zaključena in predana v uporabo v letu 2009 pričeta dograditev večnamenskega prostora nad teraso vrtca Ivana Glinška. Z večnamenskim prostorom je vrtec pridobil osrednji prostor, namenjen skupnim dejavnostim otrok, strokovnim delavcev vrtca in staršev, kot tudi športno igralnico za gibalne dejavnosti otrok.

Primerjava realiziranih sredstev 84,9% glede na veljavni finančni načrt in 71,5% glede na sprejeti finančni načrt kaže manjše odstopanje kar je posledica doseganja ugodnejših cen pri javnih razpisih in unovčitev bančne garancije, ker izvajalec Gradnje Lamut d.o.o. ni izpolnil svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenem roku, obsegu in kvaliteti. Poleg navedenega bodo v letu 2011 poravnana izvedbena dela v znesku 17.012 EUR, ki so bila opravljena v decembru 2010.

PP101007 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor

OB070-10-0135 Izgradnja enote Lupinica Vrtca Tezno Maribor

Temeljni cilji predlagane investicije so: izgradnja novega energetskega varčnega vrtca, zagotovitev normativnih in minimalnih tehničnih pogojev vrtca, ureditev trakta z igralnicami štirih oddelkov za otroke prvega starostnega obdobja s sanitarijami, ureditev trakta z igralnicami treh oddelkov za otroke drugega starostnega obdobja s sanitarijami ter enim prostorom za dodatne dejavnosti, ureditev prostora s spremljajočimi prostori ter ureditev zunanje okolice in parkirnih mest.

V letu 2010 se je v celoti izdelala projektna dokumentacija za gradnjo, izvedba GOI del bi se predvidoma pričela v začetku julija 2011, glede na predviden terminski plan pa bi naj gradnja nove stavbe vrtca trajala eno šolsko leto, in sicer šolsko leto 2011/2012.

Mestna občina Maribor je bila uspešna pri pridobivanju sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in si tako zagotovila sredstva, in sicer v letu 2011 v znesku 417.756 EUR in v letu 2012 v znesku 807.024 EUR.

Primerjava realiziranih sredstev 18,5% glede na veljavni finančni načrt kaže večje odstopanje kar je posledica doseganja ugodnejših cen za izdelavo projektne dokumentacije od načrtovane.

PP 101200 Investicijsko vzdrževanje objektov

OB070-07-0026 Investicijsko vzdrževanje objektov-vrtci

Dejavnost predšolske vzgoje kot javne službe se izvaja v objektih s pripadajočimi igrišči in opremo, ki so v lasti mestne občine in so predani v upravljanje javnim zavodom – vrtcem, katerim so osnova za njihovo delovanje.

Poraba proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje objektov mariborskih javnih vrtcev v letu 2010 je temeljila na programu obnove objektov in opreme na področju predšolske vzgoje, ki je bil pripravljen na podlagi preverjenih in izkazanih potreb ter določitve prioritete glede na višino v proračunu določenih sredstev, ki so zadoščala za 15,8% evidentiranih potreb.

Program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2010 je bil v primerjavi z veljavnim proračunom realiziran 100%, glede na sprejeti finančni načrt pa 93,0%, kar je posledica doseganja ugodnejših cen pri javnih razpisih za izvedbo investicijsko - vzdrževalnih del od načrtovanih.

Glede na vrsto investicijsko-vzdrževalnih del so bila sredstva mestnega proračuna v letu 2010 porabljena v naslednjih deležih od skupno porabljenih sredstev za ta namen:

- sanacije sanitarij 17,5%,
- obnova streh in s tem povezanih del 14,5%,
- sanacije centralnih kurjav 7,7%,
- obnova notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega pohištva 24,7%,
- obnova fasad 7,6%,
- obnova kuhinj 25,0%,
- ostala investicijsko vzdrževalna dela 2,4%,
- svetovalni inženiring pri izvedbi programa 0,05%.

PP 101300 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva OB070-07-0005 Investicijsko vzdrževanje na področju sociale

Program obnove objektov in opreme na področju socialnega varstva je s sklepom potrdil župan. Realizirana sredstva za nabavo opreme so bila namenjena za nabavo računalniške opreme Centra za pomoč na domu na Partizanski cesti 12 in nakup hladilnika in fotokopirnega stroja v Varni hiši v kateri so potekala še naslednja investicijska dela: obnova tal, sanacija vlažnega zidu in zamenjava notranjih vrat s podboji. V Centru za preprečevanje odvisnosti na lokaciji Ljubljanska 4 je bilo zamenjana vratno krilo. Obnova objektov in opreme je bila realizirana v višini 11.340 EUR. Projekt je bil realiziran 100%.

PP 102000 Investicije v osnovne šole

V letu 2010 so bila v okviru te postavke izvedena naslednja dela:

- pričetek izvedbe investicije »Prostorska preureditev in obnova obstoječih prostorov skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor«;
- za investicijo »Ureditev prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih površin skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor«, je bila v celoti zaključena izdelava projektne dokumentacije ter deloma investicijske dokumentacije, zaključek njene izdelave pa prenesen v leto 2011.

OB070-07-0018 Osnovna šola Kamnica – podružnica Bresternica

Za začetek izvedbe investicije je potrebno zagotoviti nadomestna stanovanja stanovalcem v stanovanjskem delu zgradbe, ker je z obnovo predvidena preureditev zgradbe izključno za šolski namen. V letu 2010 je po odločitvi vodstva mestne uprave v ta namen bilo predvidenih 300.000 EUR.

Sredstva niso bila porabljena zaradi dolgotrajnih postopkov zagotovitve nadomestnih stanovanj in preselitve stanovalcev.

OB070-07-0023 OŠ Borisa Kidriča in OŠ Franceta Prešerna

V letu 2010 se je pričela izvedba (gradnje) dvoletne investicije v prostorsko preureditev in obnovo skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor. Po terminskem načrtu se je zaključila obsežna preureditev kletnih prostorov v OŠ Franceta Prešerna Maribor za ureditev prostorov za prehrano ter preureditev in obnova kotlovnice bodoče skupne šolske zgradbe. Hkrati se je pričela izvajati tudi obnova v vseh etažah šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna. V ta namen je bilo realiziranih 22,3% pogodbeno opredeljenih sredstev.

Za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za ureditev prostorov za pouk športne vzgoje in ureditev zunanjih površin skupne šolske zgradbe OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Borisa Kidriča Maribor, sta bila v letu 2010 k osnovni pogodbi sklenjena aneks št. 1 za izdelavo dodatnih storitev ter aneks št. 2 za prenos dela pogodbenih obveznosti v leto 2011. Po osnovni pogodbi in obeh aneksih v skupni vrednosti 45.259,80 EUR je bilo za pripravo projektne dokumentacije že v letu 2009 realiziranih 21,8% pogodbeno opredeljenih sredstev,

v letu 2010 pa 70,8% pogodbeno opredeljenih sredstev, z zgoraj navedenim aneksom št. 2 pa v leto 2011 prenešen 7,4% delež pogodbenih obveznosti za zaključek izdelave investicijske dokumentacije.

PP 102200 Investicijsko vzdrževanje objektov
OB070-07-0024 Investicijsko vzdrževanje objektov - šolstvo

Program investicijskega vzdrževanja objektov za leto 2010 je bil dopolnjen v mesecih junij, september in oktober, sredstva na tej postavki pa so ostala enaka osnovnemu programu, ki je bil potrjen v mesecu aprilu. Program investicijskega vzdrževanja objektov je bil v primerjavi z načrtovanimi sredstvi realiziran (99,54%). V porabljenih sredstvih so zajeta tudi sredstva storitev svetovalnega inženiringa za izvedbo programa. V načrtovanih sredstvih za leto 2010 so bila razpoložljiva sredstva obremenjena v 0,13% deležu s sredstvi prenosa obveznosti iz leta 2009 za izvedbo svetovalnega inženiringa za izvedbo programa in v 43,65% deležu obremenjena s sredstvi predobremenitve proračuna za leto 2010 za zamenjavo oken v dveh šolah, za sofinanciranje obnove tal v eni šoli, za ureditev dovoza in parkirišča v eni šoli ter za obnovo streh v sedmih šolah.

Sredstva iz postavke »Investicijsko vzdrževanje objektov« v višini 1.485.568,91 EUR (brez stroškov svetovalnega inženiringa za izvedbo programa), so bila porabljena:

- 35,4% sredstev za obnovo streh in ostrešij, kleparskih izdelkov ter sanacijo vlage (10 šol),
- 10,2% sredstev za obnovo elektro instalacij (4 šole),
- 0,7% sredstev za obnovo centralnega ogrevanja (4 šole),
- 2,6% sredstev za obnovo sanitarij v 3 šolah,
- 1,8% sredstev za obnovo prostorov za prehrano v 4 šolah,
- 24,4% sredstev za obnovo notranjih opleskov, tal, stropov in stavbnega pohištva (6 šol),
- 1,3% sredstev za obnovo in/ali preureditev posameznih prostorskih sklopov (1 šola),
- 10,7% sredstev za ureditev zunanjih površin (2 šoli),
- 12,9% sredstev za ostala investicijsko – vzdrževalna dela (3 šole).

PP 107000 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov na področju zdravstva
OB070-06-0111 Zdravstveni dom Sodna

Načrtovana je bila nadgradnja z dvema etažama in adaptacija obstoječih prostorov laboratorija na centralni lokaciji Zdravstvenega doma, ki bo omogočila preselitev Pneumofiziološkega dispanzerja (PTD) iz Tyrševe 19 (645 m²), obnovo centralnega laboratorij (670m²), medicine dela (411 m²), AOP (107 m²), ki je bila realizirana 79%. Načrtovani vir sredstev za obnovo so bila sredstva od prodaje objekta PTD-Tyrševa.

PP 220412 Projekt Active A.G.E.
OB070-08-0019 Active A.G.E.

Realizacija projekta v višini 9.693 EUR v okviru EU omrežja URBACT II., se je nanašala na povezovanje z 12 partnerskimi mesti iz različnih držav Evrope z namenom ustvariti pogoje za aktivnejše vključevanje starajoče populacije v projekte urbane prenovne mestnih jeder. Projekt se je pričel sredi leta 2008, zaključek je predviden v letu 2011.

PP 220413 !Naprej
OB070-09-0002 !Naprej

Načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR niso bila realizirana, ker ni bilo napovedane objava evropskega razpisa, na katerega bi naj projekt prijavi. Razpis je bil objavljen 2010.

PP 220414 Q-ageing
OB070-09-0003 Q-ageing

Realizirana sredstva v višini 51.279 EUR so predstavljala stroške vloženega dela sodelavcev iz uprave, stroške sodelovanja s partnerskimi mesti pri izdelavi projekta ter postavitve "parka seniorjev" ob Domu pod gorco, s katerim Mestna občina Maribor sodeluje v projektu.

PP 223000 Obnova opreme
OB070-07-0027 Obnova opreme-vrtci

Skrb za opremo vrtcev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok je zakonska obveznost lokalne skupnosti.

Program obnove opreme za leto 2010 je bil v primerjavi z veljavnim proračunom realiziran 99%, glede na sprejeti finančni načrt pa 111,5%. Sredstva, ki so ostala na projektu investicije vrtci – Vrtec Ivana Glinška - enota Gledališka, smo prerazporedili na proračunsko postavko Obnova opreme. Potrebna sredstva na proračunski postavki Investicije - vrtci so bila nižja od načrtovanih, zaradi doseganja ugodnejših cen pri javnih razpisih, na postavki Obnova opreme pa smo zaradi povečanega vpisa otrok v šolskem letu 2010/2011 potrebovali sredstva, s katerimi smo obstoječe prostorske kapacitete, s katerimi vrtci razpolagajo, prilagodili in opremili tako, da ustrezajo normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca, ki jih določa področna zakonodaja.

Sredstva za obnovo opreme mariborskih javnih vrtcev so bila porabljena v skladu s programom prioriternih vlaganj za leto 2010 in so zadoščala za 22,8% evidentiranih potreb.

Zaradi večjega obsega vpisanih otrok v mariborske javne vrtce v letu 2010 je bilo za nabavo opreme za igralnice in garderobe namenjenih 30,3% načrtovanih sredstev, za opremo kuhinj 55,0% sredstev, za ureditev igrišč vrtcev 7,7%, za obnovo ostale dotrajane opreme vrtcev (pralni stroj, sušilni stroj in fotokopirni stroj) pa 7,0% načrtovanih sredstev.

PP 223100 Obnova opreme
OB070-07-0025 Obnova opreme-šolstvo

Na tej postavki so bila k sprejetemu programu iz meseca aprila dodana sredstva v višini 6.600 EUR s prerazporeditvijo iz postavke »Obnova opreme vrtci« za interventno dobavo parnokonvekcijske kuhinjske peči v OŠ Rada Robiča Limbuš za potrebe šole in sosednjega Vrtca Studenci. S tem dodatkom so znašala skupna sredstva za obnovo opreme 168.459,00 EUR.

Program obnove opreme je bil v primerjavi s prvotno načrtovanimi sredstvi presežen (104,08%).

Sredstva iz postavke »Obnova opreme« v višini 168.454,79 EUR, so bila porabljena:

- v 50,7% deležu za dobavo in montažo opreme učilnic (12 šol),
- v 1,8% deležu za sofinanciranje nabave zunanjšega otroškega igrala v eni šoli,
- v 33,2% deležu za dobavo in montažo opreme kuhinj (6 šol),
- v 14,3% deležu za nabavo stroja za vzdrževanje zunanjih površin (3 šole) ter za nabavo vozila za prevoz hrane v eni šoli.

0408 URAD ZA ŠPORT

PP 105000 Investicije na področju športa

OB070-06-0019 Dvorana Tabor – vzhodni aneks, obnova strehe

Projekt je bil realiziran v višini zagotovljenih sredstev 190.000 EUR ali 100%.

PP 105003 Načrti in druga projektna dokumentacija

OB070-06-0015 Dvorana Veslaškega centra II. In III. faza

Sredstva v višini 130.000 EUR niso bila realizirana, ker še ni bilo izdano uporabno dovoljenje za 1. fazo.

OB070-06-0019 Dvorana Tabor – vzhodni aneks, obnova strehe

Za potrebe sanacije strehe dvorane Tabor, se je dopolnil projekt, tako da se lahko sanira celotna streha. Sredstva na projektu so bila realizirana v višini 6.530 EUR.

OB070-08-0005 Dvorana Veslaškega centra I. faza

Sredstva niso bila načrtovana, za izpolnitev pogoja UE (uporabno dovoljenje) je bila naročena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ureditve okolja. Sredstva so bila realizirana v višini 11.460 EUR.

PP 105010 Izgradnja urbanih športno-rekreativnih površin

OB070-06-0016 Urbane-športno rekreativne površine

Saniralo se je igrišče v Ruperčah, dokončala izgradnja igrišča na Gaju – preplastitev, namestili so se tudi rokometni goli, preplastilo se je urbano igrišče v športnem parku Tabor, izvedla gradbena dela na igrišču v Ljudskem vrtu. Izvedene so bile zamenjave uničene opreme – goli, koši, popravilo ograj na ostalih urbanih igriščih. Sredstva so bila realizirana v višini 77.128 EUR.

V projekt dejansko ne sodijo vzdrževalna dela na igriščih in zamenjave potrošnega materiala zaradi uničenja in poškodb, zato projekt ne izkazuje celotne realizacije.

PP 105017 Osrednji stadion Ljudski vrt 2. faza

OB070-06-0026 Športno turistični center Ljudski vrt 2. faza

Projekt je s strani MOM v celoti realiziran v višini 4.775.985 EUR, vendar je v projekt zajeto tudi sofinanciranje s strani ZMŠD Branik, kar ni realizirano preko proračuna MOM.

PP 105018 Odkup nepremičnine Ljudski vrt

OB070-10-0118 Odkup nepremičnine Ljudski vrt

Projekt je v celoti realiziran, kupnina je bila plačana na podlagi cenitve nepremičnin v višini 381.109 EUR.

PP 105200 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme

OB070-06-0132 Investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov

Načrtovana sredstva v višini 229.000 EUR so bila porabljena v višini 227.553 EUR, kot je navedeno v obrazložitvi proračunske postavke.

0409 SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE

PP 810318 Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ OB070-07-0045 Vlaganja v objekte KS in MČ

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje s prostori Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti. Glavni cilj je obnova prostorov in nabava različne opreme za nemoteno delovanje služb Mestnih četrti in Krajevnih skupnosti.

Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje KS in MČ.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

V letu 2010 je bilo za investicije in investicijsko vzdrževanje v prostore KS in MČ načrtovanih 127.000 EUR, realizacija pa je bila 26,9%. Realizacija projekta je bila nekoliko nižja, ker so se plačila za posamezne investicije prestavila na začetek leta 2011.

PP 810321 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom OB070-09-0016 Izobraževalno kulturni center Gaj nad Mariborom

V letu 2010 je bilo za izdelavo projektne dokumentacije in za prenovo nekdanje podružnične osnovne šole na Gaju za namene izobraževalno kulturnega centra načrtovanih 200.000 EUR. Porabljenih je bilo 51.495 EUR ali 25,7% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila porabljena za pridobitev projektne dokumentacije. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v mesecu oktobru, ko je bil zaključen razpis za pridobitev sredstev za razvoj podeželja na katerega se je nameravala prijaviti MOM. Zaradi tega planirana sredstva za gradnjo niso bila angažirana.

PP 810322 Medgeneracijski dom Limbuš OB070-09-0045 Medgeneracijski dom Limbuš

V proračunu za leto 2010 je bilo načrtovanih 186.000 EUR. Porabljenih je bilo 35.312 EUR ali 17,6% načrtovanih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za nakup zemljišča za potrebe medgeneracijskega doma. Projektna dokumentacija je bila v pripravi. Izdelan in na mestnem svetu je bil sprejet DIIP. Objekt je arhitekturni spomenik in v pripravo dokumentacije je vključen pristojen zavod. Zaradi tega se dokumentacija pripravlja počasneje, kot je bilo načrtovano. Ker niso bili izpolnjeni pogoji, se občina ne mogla prijaviti na razpis za pridobitev evropskih sredstev in začeti z načrtovano obnovo.

PP 810323 Obnovitev Kulturnega doma Pekre OB070-10-0136 Obnovitev Kulturnega doma Pekre

V letu 2010 je bilo načrtovanih 14.000 EUR za pripravo dokumentacije za obnovo doma. Sredstva niso bila porabljena, ker ni bilo oddano javno naročilo.

PP 911019 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov OB070-10-0059 Investicije in inv.vzdr. UP ter nakup opreme

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta:

Namen projekta je zagotavljanje finančnih sredstev za gospodarno razpolaganje in upravljanje z upravnimi prostori

Glavni cilj je celovita obnova upravnih prostorov na zunanjih lokacijah, ki služijo delovanju mestne uprave. Projekt se načrtuje za vsako proračunsko leto posebej, glede na potrebe in dolgoročne cilje mestne uprave.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2010 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta:

Finančna sredstva za investicijsko vzdrževanje so bila porabljena predvsem za obnovo – zamenjavo oken na objektu heroja Tomšiča 2, obnova sanitarij v kleti heroja Staneta1, dobava in montaža klima naprave na objektu Rotovški trg 9, zamenjava dotrajanega pisarniškega pohištva za potrebe posameznih uradov, nakup dveh osebnih vozil nižjega cenovnega razreda.

Od 275.975 EUR načrtovanih sredstev je bila realizacija 84%.

0411 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE

PP 164005 Investicije v objekte JZZPR OB070-08-0004 Investicije v objekte JZZPR

V letu 2010 so bila sredstva načrtovana v višini 500.000 EUR, realizirana pa v višini 253.420 EUR ali 50,7% načrtovanih sredstev. Sredstva so bila realizirana, kot investicijski transfer Javnemu zavodu za plačilo izvedenih del 1. faze obnove objekta na Proletarskih b. 2 po investicijskem programu obnove.

PP 164006 Nakup gasilske lestve OB070-06-0036 Nakup gasilske lestve

V letu 2010 so bila sredstva načrtovana v višini 670.000 EUR in bila v celoti porabljena. Sredstva so bila realizirana za plačilo nakupa gasilske lestve JZZPRN po investicijskem programu iz leta 2008.

PP 534000 Program požarnega sklada

Sredstva so bila realizirana v skladu s programom, ki ga je določil Odbor MOM za razpolaganje z odstopljenimi sredstvi požarnega sklada RS namensko po določilih zakona o požarnem varstvu za:

OB070-06-0036 Nakup gasilske lestve v višini 73.400 EUR ali 100%.

OB070-06-0038 Nakup GVC 16-25 za PGD - 167.678 EUR je bilo porabljenih za sofinanciranje 30% nakupa podvozij za GVC 16/25 PGD Brezje, Dogoše in Zrkovci in

OB070-06-0033 Nakup gasilskih vozil in opreme za poklicno enoto

Sredstva v višini 15.226 EUR ali 6,5% načrtovanih sredstev so bila porabljena za nakup reševalnega čolna in nakup računalniške opreme poklicne enote

0412 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PP 103402 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej OB070-09-0116 Mariborski grad – obnova in adaptacija za muzej

Namen in cilji projekta:

Namen tretje faze je dokončna ureditev gradu, ki bo omogočila razširitev poslovanja Pokrajinskega muzeja Maribor in bo omogočila tudi kakovostno predstavitev vseh muzealij in drugih vsebin Pokrajinskega muzeja Maribor. Na ta način bo dosežen razvoj turizma in kulturnega življenja v mestu Maribor in širši regiji. Konec leta 2010 je bil zaključen javni arhitekturni natečaj.

Cilji projekta so:

- revitalizacija kulturne dediščine in kulturnega spomenika ter njihovo oživljanje s pomočjo kulturne ponudbe in dogodkov,
- celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim življenjem in ustvarjanjem
- uveljavitev kulturne dediščine kot nosilke identitete in kakovosti življenja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
- večja prepoznavnost kulturne dediščine v mednarodnem prostoru,
- z obnovo Mariborskega gradu prispevati k razvoju turizma,
- prispevek k splošnemu razvoju mesta Maribor in regije Podravje zaradi povečanja obiska in podjetniške iniciative.

Stanje projekta:

Konec leta 2010 je bil zaključen javni arhitekturni natečaj. Julija 2010 smo prejeli pozitivni sklep Ministrstva za kulturo za sofinanciranje operacije v višini 3 mio EUR. V letu 2011 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in začetek izvedbe GOI del. V skladu z investicijskim programom se predvideva zaključek operacije v letu 2012.

PP 103403 Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanega avditorija OB070-09-0118 LG v Minor. samostanu – izgradnja zunan. avditorija

Namen in cilji projekta:

Predmet projekta je izvedba zaodrškega prostora LGM za potrebe zunanega avditorija ter s tem pridobitev ustreznih prostorskih pogojev za potrebe izvajanja predstav LGM, prireditve v okviru festivala Lent ter ostalih kulturnih programov (gostovanja ostalih kulturnih institucij). Lutkovno gledališče Maribor namreč načrtuje programske aktivnosti, ki se bodo odvijale v obnovljenem Minoritskem samostanu, del programov LGM pa bo potekal tudi v sklopu Letnega avditorija (še zlasti Poletni lutkovni pristan). Izvedba zunanega avditorija pomeni nadaljnjo fazo zagotovitve potrebnih pogojev za delovanje LGM in ostalih kulturnih programov, ki v sklopu projekta, ki je v fazi izvedbe, vsled omejenih finančnih sredstev ni bilo vključeno, je pa dolgoročno smiselno in potrebno. Projekt pa ima tudi širše razsežnosti, saj nudi dodatno infrastrukturo tudi za potrebe ostalih kulturnih organizacij in je strateškega pomena tako za mesto, kakor tudi regijo in državo, v okviru EPK 2012.

Stanje projekta:

Mestna občina Maribor je prejela Sklep št. 4300-55/2009/976 z dne 13.07.2010, s katerim je bilo odobreno sofinanciranje operacije »Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu – izgradnja zunanega avditorija« v višini 1.270.754,95 EUR. Glede na pozno izdajo sklepov in glede na dejstvo, da smo prejeli pogodbo o sofinanciranju med Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Mestno občino Maribor, št. C1536-10S330066 dne 25.10.2010, dinamika izvajanja operacije ni bila v skladu z načrtovanim terminskim planom in finančno konstrukcijo. Kljub temu smo uspeli v letu 2010 dokončati 1. fazo GOI del. V letu 2011 se bodo dela nadaljevala po opravljenih arheoloških raziskavah na območju Minoritske cerkve. Izvedba investicije je predvidena v letu 2012.

PP 103404 Minoritska cerkev
OB070-09-0117 Minoritska cerkev

Namen in cilji projekta:

Ob predvidenem lutkovnem gledališču, lociranem v Minoritskem samostanu in bodočim pokritem letnem avditoriju na nekdanjem samostanskem vrtu, naj bi cerkev predstavljala večnamensko dvorano, primerno za najrazličnejše dogodke.

Minoritska cerkev bo po obnovi namenjena izvajanju kulturnih programov glasbenega gledališča, vrhunske zborovske glasbe, resne glasbe, festivalov s področja glasbenih in sodobnih uprizoritvenih umetnosti ter izobraževalnim programom s področja glasbenih in sodobnih umetnosti.

Prostor bo prenovljen kot večnamensko kulturno prizorišče za izvajanje prej navedenih programskih dejavnosti. V skladu z veljavnim investicijskim programom je predvidena sanacija in celovita prenova Minoritske cerkve ter mansardnih prostorov v samostanskem delu kompleksa ter funkcionalna ureditev in oprema za kulturno produkcijo.

Stanje projekta:

V letu 2010 smo v skladu s prijavo na 5. javni poziv SVLR prejeli sklep št. 4300-55/2009/782 z dne 18.06.2010, v katerem je predvideno sofinanciranje v višini 1.728.814 EUR. Pozna izdaja sklepa in sklenitev pogodbe o sofinanciranju dne 03.11.2010 so vplivali na spremembo terminskega plana investicije in realizacijo v letu 2010. Poleg tega je prišlo v sklopu razpisane 1. faze GOI del, zaradi intervencije predstavnika ZVKDS in vključitve arheoloških in konzervatorsko-restavratorskih služb, do prekinitve dokončanja del in posledično zamika nadaljnjih aktivnosti. V letu 2011 so tako na podlagi novih smernic ZVKDS predvidene zaščitne arheološke raziskave, ki bodo ostaline zaščitile pred nadaljnjimi GOI deli. V letu 2011 se načrtuje razpis druge faze GOI del, ki se bodo predvidoma končala v letu 2012.

PP 103405 Invalidi in slepi
OB070-09-0120 Invalidi in slepi

Namen in cilji projekta:

Namen investicije je do leta 2012 urediti slepim in slabovidnim ter invalidnim osebam ustrezne in s pravili stroke urejene javne prometne poti, označbe javnih zgradb in druge objekte.

Cilj projekta je vzpostaviti celovit sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva urejene poti in lokacije, opremljene z med seboj dopolnjujočimi taktilnimi, zvočnimi in kontrastnimi informacijami, ustrezne arhitekturne širitve, prehodnost poti.

Osnovni namen investicije je izdelava celovitega elaborata potrebnih ukrepov za odpravo arhitektonskih ovir za potrebe slepih, slabovidnih in invalidnih oseb ter izvedba vseh potrebnih investicijskih del na javnih površinah, javni parkirni prostori za invalide, javne sanitarije za invalide ter javne ustanove.

Stanje projekta:

Projekt »Invalidi in slepi« je bil odobren meseca julija 2010 na razpisu Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov, prioriteta 4 »Razvoj regij«. Projekt se je začel izvajati julija 2010 in se bo predvidoma končal konec leta 2011. V okviru projekta se izdelava celovit elaborat potrebnih ukrepov za odpravo arhitektonskih ovir za ureditev poti za invalide in slepe osebe ter investicijska dela na javnih prometnih površinah, javni parkirni prostori za invalide ter javne sanitarije za invalide. Vzpostavi se celovit sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestu, ki predvideva taktilne, zvočne in kontrastne informacije, ter označbe javnih zgradb. Zaradi poznega sklepa o odobritvi projekta so se gradbena dela začela izvajati šele oktobra 2010. Dokončanje investicije je predvideno v letu 2011.

PP 103406 TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu
OB070-10-0127 TRAMOB – Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu

Namen in cilji projekta:

Z načrtovano operacijo TRAMOB »Ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu« želi MOM aktivno poseči v prometno dogajanje z jasnim namenom – zagotoviti meščanom boljše pogoje za večjo uporabo trajnostnih prevoznih sredstev in s tem omogočiti hitrejši razvoj trajnostne mobilnosti mestu. Zaradi kompleksnosti prometne problematike v mestu in njegovi okolici je potrebno skrbno in celovito načrtovati raznolike aktivnosti na različnih vsebinskih področjih.

V okviru operacije so predvideni naslednji cilji:

- ureditev in vzpostavitev novih kolesarskih in peš povezav v mestu ter vzorčna ureditev prometne dostopnosti do osnovne šole France Prešeren in Boris Kidrič (Žolgarjeva ulica);
- obnova in oprema prostorov za vzpostavitev Centra za trajnostno mobilnost;
- priprava »Načrta trajnostne mobilnosti za mesto in okolico«;
- predvidena je tudi izvedba promocije in uporaba trajnostnih oblik prevoza na delo (načrti trajnostne mobilnosti v podjetjih, javnih ustanovah).

Stanje projekta:

Zaradi kasnejše izdaje sklepa s strani SVLR smo z aktivnostmi prve operacije (vzpostavitev nove kolesarske prometne in neprometne infrastrukture) namesto v avgustu pričeli šele novembra 2010. V letu je bila pripravljena predvsem investicijska dokumentacija.

Prva operacija v projektu – vzpostavitev nove kolesarske prometne in neprometne infrastrukture je bila zaradi nastopa neugodnih vremenskih razmer (zimski sezona) izvedena le delno. Iz navedenih razlogov smo že konec leta 2010 podali vlogo za spremembo dinamike sofinanciranja in podaljšanje roka izvedbe projekta, ki je predviden v letu 2012.

PP 103413 Piramida
OB070-10-0050 Piramida

Namen in cilji projekta:

Arheološka izkopavanja na Piramidi in odkritje ostankov nekdanjega mariborskega gradu bi ohranili v vsej razsežnosti (okoli 4000 m²) in del nekdanjega gradu nadgradili ter pokrili z leseno strešno konstrukcijo. Tako bomo dobili pokrit prireditveno – izobraževalni center. Arheološke najdbe se umestijo v prezentirane ostanke gradu – muzej na prostem. Piramida je ne le izvor in začetek Maribora temveč tudi izjemna turistično izobraževalna točka mesta. Celotna obnova arheoloških ostankov nekdanjega gradu bi izjemno povečala zanimanje in obisk Piramide, ki bi tako poleg reke Drave postala turistično – izobraževalno področje Maribora. Število šolskih skupin in organiziranih skupin domačih in tujih turistov je en od pomembnejših merljivih rezultatov tega projekta.

Stanje projekta:

V letu 2010 so bile izvedene konsolidacije in čiščenje sond. V okviru zastavljenih aktivnostmi so bile na območju arheološkega izkopavanja opravljene še geofizikalne meritve in strokovna zgodovinska študija. Končno poročilo o izvedenih arheoloških izkopavanjih, geofizikalne meritve in strokovna koordinacija z ZVKDS, so bili podlaga za pripravo razpisa za izvedbo I. faze arheoloških izkopavanj na Piramidi, ki je bila oddano dne 25.10.2010 in je potekala v mesecu novembru 2010. Sočasno z arheološkimi izkopavanji, je bil odprt in očiščen zapuščen vodnjak. Odstopanje je posledica zamika v začetku primarnih arheoloških izkopavanj, zaradi neugodnih vremenskih razmer. I. faza arheoloških izkopavanj se bo predvidoma končala v drugi polovici leta 2011.

**PP 103414 Mreža projektov EPK
OB070-10-0051 Trg Leona Štuklja**

Namen in cilji projekta:

Namen projekta je ustvariti prostor, torej trg, ki živi. Živ trg ima močno lastno identiteto, je torej privlačen, ljudje se v njem dobro počutijo, lahko se srečujejo, ustavijo, igrajo. Celoten trg mora postati ena sama velika in homogena površina, z mehko teksturo, prostor mora delovati domače in elegantno. Pohodna površina mora delovati mehko. Potrebna je estetika in usklajenost vseh elementov, mehkih tlakovanih površin, diskretne in korektno razsvetljave in urejenega zelenja.

Cilji ureditve Trga Leona Štuklja so naslednji:

- Cilji investicije so:
- ureditev skupne površine trga v izmeri 8.324,03 m²,
- sprememba oblikovne zasnove trga – drevored v obliki križa,
- zamenjava obstoječe razsvetljave v obliko "lebdječih plošč",
- zamenjava tlakov,
- zamenjava komunalne infrastrukture (elektroenergetski in vodovodni vodi, kanalizacijski vodi in priključki, plinovod, telekomunikacijski vodi, KRS vodi ipd.),
- sprememba prometne rešitve za staro mestno jedro (omejevanje prometa v mestnem središču),
- določitev programskih vsebin trga ipd

Ureditev Trga Leona Štuklja je predvidena v skupni površini 8.324,03 m².

Stanje projekta:

Investicija Ureditev Trga Leona Štuklja v Mariboru se je pričela z izdelavo in potrditvijo DIIP-a na 35. redni seji, 25. januarja 2010 na Mestnem svetu MOM. V skladu z DIIP-om je bila ocenjena vrednost investicije 1.500.000 EUR. Po sprejemu proračuna MOM za leto 2010 je bil v mesecu aprilu začet postopek javnega naročila s pogajanjem brez predhodne objave za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za »Ureditev Trga Leona Štuklja« v Mariboru. Na podlagi obvestila o oddaji javnega naročila je bila 2.6.2010 podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije. V skladu z izdelano projektno dokumentacijo in popisi del za izvedbo investicije, je bila dne 30.6.2010 sklenjena pogodba z izvajalcem del Mariborski vodovod d.d. v skupni višini 994.313,32 EUR. Pogodba z izvajalcem je bila sklenjena na podlagi zakona o javnem naročanju (ZJN-2), ki v 17. členu omogoča sklenitev tovrstnih pogodb.

Svetovalni inženiring je izvedel preverjanje cen na trgu za vrednost posameznih sklopov del, ki niso bila predmet osnovne pogodbe in izdelal predinvesticijsko zasnovo in investicijski program, ki predvidevata vrednost investicije v skupni višini 3.482.188 EUR in sta bila sprejeta dne, 29.11.2010 na 2. seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

Realizacija odhodkov v višini 450.471 EUR nanaša predvsem na izdelavo projektne dokumentacije v višini 315.460 EUR in delno izvedena investicijsko vzdrževalna dela po pogodbi o izvedbi v višini 183.966 EUR. Ostali izdatki so bili namenjeni poplačilu svetovalnega inženiringa in nadzora gradnje.

Na podlagi potrjene Predinvesticijske zasnove in potrjenega Investicijskega programa ter izdelane projektne dokumentacije PGD, PZI predvidevamo v letu 2011 dokončanje del v skladu s sklenjeno pogodbo in izvedbo javno-naročniškega postopka za sklenitev pogodbe z izvajalcem gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Investicija se bo predvidoma zaključila sredi leta 2011.

OB070-10-0052 Knjižnica Rotovž

Namen in cilji projekta:

Mariborska knjižnica si že nekaj časa prizadeva rešiti nevzdržne prostorske razmere osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Lokacija v sedanjih razmerah ne omogoča normalnega dela z uporabniki, knjižnično gradivo ni ustrezno postavljeno v dostopni obliki, zaposleni nimajo delovnih prostorov in pogojev za delo. Kot osrednja območna knjižnica zaradi prostorske stiske ne more izvajati vseh nalog v skladu z zakonom, tudi posamezne knjižnične zbirke so umaknjene v različna skladišča in bralcem nedostopne. Dejstvo je, da s sedanjim prostorskim stanjem knjižnica dosega povprečno le 15 m² na 1000 prebivalcev, s tem, da je slovensko povprečje preko 40 in da nekatere knjižnice dosegajo tudi 80 m² na 1000 prebivalcev in več. Le Maribor in Koper med mestnimi občinami še nimata sodobne, dovolj velike knjižnice.

Cilji investicije so naslednji:

- obnova in ureditev obstoječih prostorov Mariborske knjižnice,
- razširitev knjižnične dejavnosti,
- zagotovitev dodatnih potrebnih prostorov za izvajanje dejavnosti knjižnice,
- objekte ob Rotovškem trgu 2, 9 in delno 1, združiti v enoten namen za potrebe knjižnice in izpolnitev pogojev za izvajanje dejavnosti,
- združitev petih knjižničnih enot (Knjižnico Rotovž, Čitalnico, Pionirsko knjižnico Rotovž, Knjižnico Tabor in Pionirsko knjižnico Tabor),
- združitev vseh posebnih zbirk Mariborske knjižnice na novi lokaciji (glasbeno zbirko, filmsko zbirko, zbirko igrač – Igroteko, študijsko zbirko mladinske književnosti in mladinskega knjižničarstva, domoznansko zbirko),
- ureditev Rotovškega trga, Rotovski trg bi postal enovita kulturna celota, hkrati pa predstavlja dodatno prizorišče za festival Lent in izvedbo drugih prireditev,
- oživitev starega mestnega jedra.

Stanje projekta:

Investicija se je pričela z izdelavo in potrditvijo DIIP-a na 13. izredni seji mestnega sveta MOM dne 05.02.2010.

Po sprejemu proračuna MOM za leto 2010 je bil v mesecu marcu začet postopek javnega naročila s pogajanjem brez predhodne objave za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije, faza IDZ in IDP vključno z izdelavo arhitekturnega posnetka stanja, analizo gradbenih konstrukcij, geološkim posnetkom zemljišča, geološkimi raziskavami, hidrološkimi raziskavami ter konzervatorskim programom. Na podlagi obvestila o oddaji javnega naročila je bila 24.06.2010 podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije v skupni vrednosti 391.464 EUR in v letu 2010 tudi v celoti realizirana. Z oddajo javnega naročila male vrednosti in zbiranjem ponudb je bil izbran tudi izvajalec svetovalnega inženiringa, s katerim je dne 26.05.2010 bila podpisana pogodba v skupni vrednosti 46.860 EUR, od tega realizirano v letu 2010 4.686 EUR.

V letu 2011 bo pripravljena za potrjevanje investicijska dokumentacija, ki bo v skladu z izdelano projektno dokumentacijo natančneje določila izvedbeno in finančno strukturo zastavljenega projekta. V letu 2011 je predvidena izvedba javno-naročniškega postopka za izbiro izvajalca GOI del. Zaključek investicije je predviden v letu 2012.

OB070-10-0053 Glavni trg

Namen in cilji projekta:

Glavni trg v Mariboru je bil v preteklosti središče družabnega, tržnega in poslovnega utripa mesta ob Dravi. Z izgradnjo novega Dravskega mostu leta 1913 je postal tudi prometno središče, s preselitvijo tržnice na Vodnikov trg, pa je ugašalo tudi družabno in poslovno življenje. Danes je trg prazen in neatraktiven za družabno življenje.

Mestna občina Maribor namerava v okviru priprav na Evropsko prestolnico kulture leta 2012 prenoviti Glavni trg, Koroško cesto ter Ulico kneza Koclja v območju starega mestnega jedra od Strossmayerjeve do Svetozarevske ulice. V sklopu te prenove se bo na mestu nekdanjega avtobusnega postajališča postavil paviljonski objekt kot reminiscenca Starega perona.

Mestna občina Maribor želi s prenovo širšega območja Glavnega trga:

- urbanistično urediti in prenoviti Glavni trg v Mariboru,
- postaviti paviljona Stari peron na vzhodnem delu Glavnega trga,
- prostorsko sanirati Glavni trg, s poudarkom na objektu Glavni trg 17 – 19 in poslovni stavbi podjetja Elektro Maribor,
- uvesti nove vsebine in revitalizirati Koroško cesto in Ulico kneza Koclja v območju starega mestnega jedra,
- izbrati krajinske prvine, kot so različne zasaditve, ozelenitve in vodne ureditve ipd.

Stanje projekta:

V letu 2010 je bil zaključen arhitekturni natečaj, ki je za ureditev Koroške ceste, Glavnega trga in Ulice Kneza Koclja nagradil tri projektne rešitve. Na podlagi zaključenega arhitekturnega natečaja so potekale priprave za izvedbo postopka s pogajanja za izdelavo projektne dokumentacije za posamezni nagrajeni sklop. V drugi polovici leta 2010 je bila sklenjena pogodba za projektiranje območja Ulica kneza Koclja in Koroška cesta. Zaključena so pogajanja za projektiranje območja Stari peron. V postopku je javno naročilo za sklenitev pogodbe za ožje območje Glavnega trga. Po zaključenih fazah projektiranja, pridobitvi gradbenih dovoljenj in zagotovitvi sredstev so predvidena javna naročila za izvedbo GOI del.

OB070-10-0054 Mariborski otok

Namen in cilji projekta:

Pri načrtovani investicije gre za ureditev Mariborskega otoka, in približanje le tega čim večjemu številu prebivalcev, ki preživljajo svoj prosti čas v naravi, saj bi tako Mariborski otok postal točka rekreacijskih in športnih aktivnosti skozi vse letne čase in ne le v poletnih mesecih, kjer je v uporabi le zunanje kopališče. Prav tako bi se z ureditvijo levega bregu Drave povezala peš in kolesarske poti, ki vodijo od samega središča mesta do Koblarjevega zaliva in naprej do Mariborskega otoka.

S predmetno investicijo bi pridobili povezanost s središčem mesta in večjo privlačnost za obiskovalce skozi vse obdobje leta. Z ureditvijo bi pridobili prostor, ki omogoča boljšo orientacijo in je prostor s pestro ponudbo za družine, mlajše in starejše prebivalce. Z investicijo bi Mariborski otok postal zgledno posodobljena stavbna dediščina.

Osnovni cilji projekta ureditve in prenove kompleksa mariborskega otoka in levega brega Drave so:

- vzpostavitev boljšega stika kopališča z okolico (podaljšanje obratovalne sezone čez celo leto),
- ureditev jase na levem bregu Drave pred mostom (parkirišča za avtomobile in kolesarje),
- prenova kopališke stavbe,
- prenova bazenske ploščadi.

Stanje projekta:

V letu 2010 je bil izdelan idejni projekt za ureditev območja Mariborskega otoka. V izdelavi je projektna dokumentacija PGD, PZI. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in zagotovitvi sredstev bo MOM lahko razpisala izvedbo GOI del z opremo za ureditev območja. Investicija se bo predvidoma nadaljevala do konca leta 2012.

OB070-10-0055 Nabrežja reke Drave

Namen in cilji projekta:

Drava je hrbtenica zelenega sistema mesta. Prostorski dokumenti Mestne občine Maribor nabrežja Drave opredeljujejo kot rekreacijske površine, zgodovinske dele, Lent in taborsko nabrežje pa kot območja kompleksne prenovе in sanacije. Cilj investicije v ureditev nabrežij reke Drave je meščanom in obiskovalcem omogočiti doživetje zgodovinske nepretrganosti mesta ob reki in dvigniti kulturno in zgodovinsko vrednost območja. Z ureditvijo nabrežja Drave se doseže dvig urbanih kakovosti Maribora, pri tem se uredi privlačen prostor vzdolž reke Drave, oživi se razvoj urbanih površin ob reki, s skladnejšo rabo vodnega – obvodnega prostora.

Cilji investicije so:

- oživitev in prihodnji razvoj urbanih kakovosti Maribora,
- ureditev zanemarjenih predelov obrežij reke Drave,
- skladnost zgodovinskih znamenitosti in novega razvoja,
- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije ipd.

Prostorski dokumenti MOM nabrežja Drave opredeljujejo kot rekreacijske površine, zgodovinske dele, Lent in Taborsko nabrežje pa kot območja kompleksne prenovе in sanacije. V mestnem središču je predvidena linijska plovna pot po Mariborskem jezeru med Meljem in Mariborskim otokom, ki naj bi bila v prihodnosti vključena v javni potniški promet. Cilj investicije v ureditev nabrežij reke Drave je meščanom in obiskovalcem omogočiti doživetje zgodovinske nepretrganosti mesta ob reki in dvigniti kulturno in zgodovinsko vrednost območja.

Stanje projekta:

Sredi leta 2010 je bil zaključen arhitekturni natečaj REKA DRAVA 2012, v okviru katerega so bili izbrani tudi projektanti območja nabrežja reke Drave. V skladu z izvedenim arhitekturnim natečajem je bil pripravljen razpis za pogajanja za izdelavo projektne dokumentacije, ki se je zaključil s podpisom pogodbe za projektiranje. Konec leta 2010 je bil izdelan idejni projekt, v pripravi je javno naročilo za izdelavo PGD, PZI. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je predvidena prijava na razpis SVLR, po uspešni prijavi in zagotovitvi sredstev pa javno naročilo za izvedbo GOI del.

OB070-10-0056 Brv Lent Tabor

Namen in cilji projekta:

Namen gradnje nove brvi med Lentom in Taborom je ponovno povezati dele mestnega središča ob reki Dravi, ki so zamrli po izgradnji Glavnega mostu leta 1913 in po obsežnih rušitvah grajene strukture ob gradnji akumulacijskega jezera ob Dravi. Zaradi preteklih posegov, ki so prekinili prometne poti, ki so bile več stoletij ključnega pomena za razvoj, so se dejavnosti iz delov mesta na nabrežju Drave umaknile. Ponovna premostitev Drave naj bi pripomogla h krepitvi ekonomske in socialne vitalnosti Lenta, Tabora, Pristana in Studencev.

Z izvedbo projekta se pridobi nova peš in kolesarska pot. Z brvjo se tako poveže nabrežje v mestnem središču in pridobi sodobna in privlačna premostitev reke Drave. Pomemben cilj projekta je oživitev nabrežij na Lentu in Taboru. Namen izgradnje brvi je prav tako skrajšati poti v mestnem središču in urediti varne in ločene povezave za pešce in kolesarje.

Splošni razvojni cilji investicije so naslednji:

- povezava nabrežij v mestnem središču,
- sodobna in privlačna premostitev Drave,
- skrajšanje poti v mestnem središču in ureditev varnih in ločenih povezav za pešce,
- povečana obljudenost nabrežij Drave zaradi lažje dostopnosti,

- vključitev nove javne infrastrukture v turistično in izobraževalno ponudbo mesta in regije ipd.

Pomemben cilj gradnje nove peš in kolesarske brvi je oživitev nabrežij na Lentu in Taboru. Nabrežji danes znotraj mesta funkcionirata vsako zase. Ponovna vzpostavitev prečnih poti preko Lenta in Tabora ter neposredna povezava nabrežij sta med ključnimi ukrepi za oživitev Lenta in Tabora.

Stanje projekta:

Sredi leta 2010 je bil zaključen arhitekturni natečaj REKA DRAVA 2012, na podlagi katerega je bila izbrana projektantska rešitev za izgradnjo nove brvi Lent - Tabor. Na podlagi sklepa o zaključki natečaja je v pripravi javno naročilo za pridobitev projektne dokumentacije IDP, PGD, PZI. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je predvidena prijava na razpis SVLR, po uspešni prijavi in zagotovitvi sredstev pa javno naročilo za izvedbo GOI del.

OB070-10-0057 Nova UGM

Namen in cilji projekta:

Kompleks Nove UGM bo z novo stavbo leta 2012 pomembno regionalno kulturno središče ter ena ključnih ustanov za sodobno vizualno umetnost v Sloveniji. Nova UGM bo svojo dejavnost razvijala na področjih urejanja, hrambe in dokumentiranja stalnih zbirk, prirejanja razstav sodobne umetnosti, izvajanja izobraževalnih programov, vzdrževanja arhiva in knjižnice, raziskovalne dejavnosti in založništva.

Nova UGM načrtuje vsebinsko nadgradnjo svojega delovanja in dopolnitev dejavnosti z vsebinami, ki bodo pritegnile najširši krog obiskovalcev k spoznavanju umetnosti in jim omogočile kakovostno preživljanje prostega časa v galeriji.

Z gradnjo galerije želi mesto Maribor prispevati h kakovostnejši izrabi prostora ob reki Dravi, omogočiti ljudem kreativno preživljanje prostega časa in zadrževanje ob vodi, oživiti historično mestno jedro ter mestu nuditi zagon s sodobno arhitekturo, ki bo služila današnjim in prihodnjim generacijam.

Cilji investicije so:

- gradnja objekta Nove UGM z dolgoročno uporabnostjo,
- zagotoviti inovativen prostor za ustvarjanje, druženje in učenje, vsem generacijam (otrokom, mladostnikom, mladim družinam, odraslim in starejšim ljudem) nuditi sodobno in privlačno kulturno središče,
- vzpodbuditi zanimanje ljudi za umetnost,
- dvigniti znanje o sodobni umetnosti,
- pridobiti celovit in enovit prostor umetnosti,
- urediti horizontalno urbanistično arhitekturno vizijo rečnega obrežja,
- programsko izpolniti projektno zasnovo EPK Maribor 2012.

Stanje projekta:

Sredi leta 2010 je bil zaključen arhitekturni natečaj REKA DRAVA 2012, na podlagi katerega je bila izbrana projektantska rešitev za izgradnjo nove UGM. V vmesnem času je bila sprejeta tudi razgrnitev novega OPPN-ja za območje predvidene investicije. Na podlagi izvedenega arhitekturnega natečaja so bila razpisana pogajanja za izvedbo IDZ in IDP projektne dokumentacije in po uspešnem zaključku podpisana pogodba. V letu 2011 je predvidena dokončna izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja ter pripravljalna dela na območju izgradnje nove galerije. Izvedba investicije se bo predvidoma odvijala v obdobju od leta 2012 do 2013.

PP 103415 E-regija: E-podjetnik
OB070-10-0129 E-regija: E-podjetnik

Namen in cilji projekta:

Projekt e-Podjetnik udejanja inovativen in celovit pristop višanja kompetenc podjetnikov v regiji in spodbujanja povezovanja in posledično novih inovacijskih ciklov v podjetjih, razvoja novih storitev in proizvodov ter usmerjenosti v nove trge.

Projekt obsega izgradnjo podjetniškega portala, katerega cilj je podjetnike izobraževati in povezovati. Ta e-infrastruktura bo vključevala portal, e-Izobraževanje, e-Učilnico in del, ki bo namenjen povezovanju, izmenjavi znanj in izkušenj, izmenjavi povpraševanj in ponudbe ter izdelavi pobud za nova sodelovanja. Podjetnikom in potencialnim podjetnikom bo poleg virtualnega podpornega okolja, ki bo delovalo na osnovi grozdenja (mikrogrozdenja) na voljo tudi izobraževanje v obliki delavnic in posvetov s svetovalci, ki je namenjeno višanju kompetenc in specifičnih znanj ter spodbujanju povezovanja. Projekt je sestavljen iz naslednjih ključnih aktivnosti:

- vsebinska opredelitev sistema,
- razvoj sistema e- Podjetnik,
- izobraževanje in motivacija podjetnikov in potencialnih podjetnikov,
- diseminacija rezultatov.

Namen projekta je povečati podjetniško kulturo in zavedanje o vsestranskih pozitivnih učinkih povezovanja in izmenjave izkušenj. Sodobna in učinkovita podporna infrastruktura bo neposredni rezultat projekta.

Stanje projekta:

Zaradi pozne izdaje sklepa in s tem časovnega zamika pri izvedbi aktivnosti sta bili prvi dve aktivnosti projekta, namesto v novembru 2010, izvedeni v februarju leta 2011. Na SVLR smo zato že konec leta 2010 poslali predlog za spremembo dinamike financiranja, kjer naj bi se znesek sofinanciranja SVLR v letu 2010 prenesel v leto 2011.

PP 103416 RegioKULtur
OB070-10-0130 RegioKULtur

Projekt ni uspel na razpisu za sofinanciranje iz EU sredstev, zato na tem projektu ni bilo začelih aktivnosti in ni realiziranih odhodkov.

PP 103417 MARIBOR CITY CARD
OB070-10-0131 MARIBOR CITY CARD

Namen in cilji projekta:

Turistična kartica je instrument, ki je zelo koristen za ustvarjanje celovite ponudbe (glavne znamenitosti se uporabijo kot gonilna sila za manjše in osamljene turistične točke), za spodbujanje sodelovanja med različnimi interesnimi skupinami, upravljanje turističnih tokov in upravljanja sezonskega vpliva turistov. Kartica je orodje, ki bo turistu izboljšalo kakovost počitnic in bivanja v Mariboru, mu dalo možnost, da prihrani denar in čas ter poglobi svoje znanje o mestu. S priloženo brošuro bo turist informiran o turističnih znamenitostih mesta, gostinskih in drugih storitvah, ki so zajete v okviru kartice.

Cilji projekta:

- zaokrožena, celovita turistična ponudba,
- stimuliranje turistov za večjo turistično potrošnjo,
- podaljšanje povprečne dobe bivanja, zlasti tujih turistov,
- spodbujanje sodelovanja med različnimi interesnimi skupinami,
- boljši management turističnih tokov in sezonskega vpliva turistov,
- povečati konkurenčnost mesta Maribor,
- pritegniti več turistov tudi v času mrtve sezone,

- večja obiskanost turističnih (kulturnih, naravnih,...) znamenitosti Maribora in okolice.

Stanje projekta:

Projekt je namenjen razvoju in uvedbi mariborske turistične kartice po vzoru kartic iz tujine. V drugi polovici leta je bila pripravljena prijavna dokumentacija, s katero je občina kandidirala na 6. rok Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Konec leta 2010 smo prejeli pozitiven sklep SVLR, na podlagi katerega pričakujemo izvedbo zastavljenih projektnih aktivnosti v letu 2011.

**PP 103419 PMinter
OB070-10-0133 PMinter**

Namen in cilji projekta:

Osnovni cilj projekta je poiskati rešitve za izboljšanje kakovosti zraka v Mariboru – severovzhodni Sloveniji, v Celovcu – spodnji avstrijski Koroški, na spodnjem avstrijskem Štajerskem ter zmanjšati tveganje prebivalstva zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zraku.

Cilji projekta:

- Razjasnitev nepoznanih virov visokega prispevka ozadja k koncentracijam delcev in izboljšanje znanja o prispevku posameznih virov delcev na različnih ravneh s simulacijami in meritvami, ki bodo osredotočene na območja partnerjev projekta.
- Vzpostavitev regionalnega (multiscale) modela za določitev kakovosti zraka na slovensko-avstrijskem obmejnem območju. Dodatne meritve so potrebne tudi za pridobitev podrobnejših in realnejših emisijskih faktorjev za kurjenje lesa v malih kurilnih napravah.
- Razvoj in uporaba AQMP (Program zmanjšanja onesnaženosti zraka); Pripravljene bodo novi AQMP za območja Celovca-Koroške, južne Štajerske in Maribora-severne Slovenije, ki bodo vključevali konkretne ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka, tako da bi bilo možno lažje doseči mejne vrednosti za PM10, PM2.5 in NO2. Hkrati bodo AQMP upoštevali tudi obveze zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (CO2), PAH in ozona ter poskrbeli, da ne bo protislovij med strategijami za izboljšanje kakovosti zraka in za zmanjšanje vplivov na podnebne spremembe (uporaba lesne biomase za kurjenje).
- Dvig zavesti ljudi.

Stanje projekta

V letu 2010 smo v sodelovanju z mestom Celovec kot vodilnim partnerjem pripravili kandidaturo za pridobitev sofinanciranja iz sredstev programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija. Projekt se izvaja od 1.7.2010 do 30.6.2013. Ker je bil projekt odobren šele junija 2010, so v letu 2010 potekale le aktivnosti za zagon projekta.

**PP 103420 GoWater
OB070-10-0134 GoWater**

Projekt ni uspel na razpisu za sofinanciranje iz EU sredstev, zato na tem projektu ni bilo začelih aktivnosti in ni realiziranih odhodkov.

**PP 103501 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja lutkovnega gledališča
OB070-06-0076 Obnova Minoritskega samostana in izgradnja lutkovnega gledališča**

V letu 2010 so bila sredstva višini 6.115.514 EUR načrtovana za gradbeno – obrtniška dela, strojne in elektro instalacije, odrsko tehniko, svetlobno tehniko, notranjo opremo in avdio-video tehniko. Realizacija v letu 2010 je bila 5.897.821,80 EUR, kar je 96,4%.

Objekt je bil v letu 2010 dokončan, uporabno dovoljenje pridobljeno. Projekt je tako v celoti realiziran in zaključen in predan v uporabo Lutkovnemu gledališču Maribor.

PP 103510 Kulturna cona Pekarna
OB070-06-0115 Obnova in izgradnja kulturne cone Pekarna

Namen in cilji projekta:

V tej fazi se bosta obnovila objekta (MC, Gustaf) in zunanje površine v kompleksu, ki bodo poleg izvajanja kulturnih dejavnosti namenjeni tudi drugim dejavnostim (zlasti mladinskim in kompatibilnim dejavnostim). Z obnovo objekta se bodo tako ustvarili pogoji za kulturno ustvarjalnost in raznolikost ter dostopnost do kulturnih dobrin v tem delu regije. Vzpostavili se bodo pogoji za nadaljnji razvoj neodvisne in mladinske kulture, s čimer se bo krepil pomen regije. Povečalo se bo število kulturnih in spremljevalnih programov, kar bo imelo pozitiven vpliv na atraktivnost prostora in prepoznavnost kulturne ustvarjalnosti lokalne skupnosti v Sloveniji in širše. Zaključek 4. faze bo pomenil vzpostavitev kulturnega centra, ki bo v tej regiji edinstven, kar bo povečalo atraktivnost regije in ustvarjanje novih delovnih mest.

Stanje projekta:

V okviru investicije je bila pripravljena projektna dokumentacija za projekte MC, Gustaf in ureditev okolja. Za objekt MC je pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2010 je bila izdelana in revidirana projektna dokumentacija za objekt Gustaf in okolje in revizija le-te. Na podlagi dokončne projektne dokumentacije so se nadaljevale aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt Gustaf. V okviru zastavljenih aktivnosti v veljavnem investicijskem programu, je bilo izvedeno naročilo SN priključka in razpis za izgradnjo nove trafo postaje, ki je v zaključni fazi. V letu 2011 so predvidena aktivnosti v skladu z začetimi postopki na objektu Gustaf v okviru zagotovljenih finančnih sredstev.

PP 103512 KC Pekarna – Hladilnica
OB070-09-0048 KC Pekarna – Hladilnica

Namen in cilji projekta:

Z obnovo objekta se želi izkoristiti razvojni in kulturni potencial, ki ga omogoča objekt "Hladilnica" v KC Pekarna. Namen projekta je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju in prispevek k večanju zaposlitvenega potenciala neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih. Z obnovo objekta se bodo tako ustvarili pogoji za kulturno ustvarjalnost in raznolikost ter dostopnost do kulturnih dobrin v tem delu regije. Povečalo se bo število kulturnih spremljevalnih programov, kar bo imelo pozitiven vpliv na atraktivnost prostora in prepoznavnost kulturne ustvarjalnosti lokalne skupnosti v Sloveniji in širše. Objekt Hladilnica bo poleg izvajanja kulturnih dejavnosti namenjen tudi dopolnilni dejavnosti (gostinski lokal), s čimer se bo zagotovila tudi bolj kakovostna vključitev v gospodarsko-turistično rabo. Obnova Hladilnice sodi v okvir širšega obsega investicij v javno infrastrukturo EPK – Maribor 2012.

Stanje projekta:

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju SVLR) je dne 18.06.2010 izdala sklep št. 4300-55/2009/780 za sofinanciranje operacije »KC Pekarna – Hladilnica« v višini 705.634 EUR oz. največ 85% upravičenih stroškov operacije. V letu 2010 so bila sredstva namenjena predvsem dokončanju projektne dokumentacije. Nizka realizacija je povezana predvsem s pozno izdajo sklepa SVLR. Poleg tega, v mesecu novembru 2010 pri izvedbi javnega razpisa za izbor izvajalca GOI del in opreme, zaradi bistveno presežene vrednosti najnižje prejete ponudbe, razpisana dela niso bila oddana. V usklajevanju je racionalizacija projektних rešitev, na podlagi katere bo ponovno izveden postopek javnega naročila za pridobitev izvajalca GOI del ter opreme.

PP 103513 KC Pekarna – Lubadar
OB070-09-0114 KC Pekarna – Lubadar

Namen in cilji projekta:

Z obnovo objekta se bodo izboljšali pogoji za ustvarjalnost v podporo kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij, zagotovilo se bo optimalno delovanje javne kulturne

infrastrukture ter njena dostopnost širšemu krogu uporabnikov, bolj kakovostna vključitev v gospodarsko-turistično rabo, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju in prispevek k večanju zaposlitvenega potenciala neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih. Izvedba programov bo pozitivno vplivala tudi zasedenost mladinskega hotela v KC Pekarna (Upravna zgradba), po drugi strani pa se bo uporabnikom mladinskega hotela ponudil kvaliteten program, ker bo omogočilo sinergijske učinke med kulturnimi dejavnostmi, turizmom in drugimi dejavnostmi. Pomen pridobitve prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti bo viden zlasti v povezavi z izvedbo projekta Evropska kulturna prestolnica leta 2012.

Stanje projekta:

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju SVLR) je dne 25.08.2010 izdala sklep št. 4300-55/2009/1247 za sofinanciranje operacije »KC Pekarna – Lubadar« v višini 1.139.666,59 EUR oz. največ 85% upravičenih stroškov operacije. V letu 2010 so bila sredstva namenjena predvsem dokončanju projektne dokumentacije. Zaradi pozne izdaje sklepa SVLR aktivnosti na projektu niso potekale v skladu z zastavljenim planom. Poleg tega v mesecu novembru 2010, pri vzporednem projektu »Hladilnica v KC Pekarna« pri izvedbi javnega razpisa za izbor izvajalca GOI del in opreme, zaradi bistveno presežene vrednosti najnižje prejete ponudbe, razpisana dela niso bila oddana. Tako kot pri projektu Hladilnica je tudi na projektu Lubadar v usklajevanju racionalizacija projektних rešitev, na podlagi katere bo izveden postopek javnega naročila za pridobitev izvajalca GOI del ter opreme.

PP 218805 Projekt Minus 3%
OB070-08-0016 Minus 3%

Namen in cilji projekta:

Projekt Minus 3% "Vzorni primeri za implementacijo evropske direktive o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah" sledi ciljem zmanjšanja rabe energije v stavbah v javni lasti. V okviru projekta pripravljamo s partnerskimi mesti akcijski načrt za zmanjšanje rabe končne energije v stavbah v javni lasti do 3% letno, kar bo služilo kot primer dobre prakse za evropska mesta. V letu 2010 tečejo aktivnosti za izvedbo pilotnega primera javno zasebnega partnerstva za ukrepe energetske sanacije stavbe v javni lasti s ciljem zmanjšanja rabe energije.

Stanje projekta:

V okviru projekta Minus 3% smo vzpostavili daljinsko energetske upravljanje tudi v športnih objektih – stavbah v javni lasti (MOM) z namenom monitoringa in nadzora nad rabo energije ter optimiranja energetskih procesov v posameznih zgradbah v javni lasti. Pripravili so se projekti rabe OVE v javnih stavbah in ukrepi za zmanjšanje rabe energije. Projekt sledi cilju znižanja porabe energije v stavbah v javni lasti za 3% letno do leta 2011 in v okviru projekta se izvajajo ukrepi za implementacijo evropske direktive o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah.

PP 218806 City Network
OB070-08-0014 City Network

Namen in cilji projekta:

Projekt City Network Maribor - Gradec sofinancira čezmejni program Slovenija - Avstrija. Projekt je v izvajanju. Namen projekta je izboljšanje dosedanjega sodelovanja mestnih uprav Gradca in Maribora, omogočiti pristop nepretrganega sodelovanja med mestoma s prenosom dobrih praks, predvsem na področju varstva okolja in zelenih površin, gospodarstva in razvoja mest ter urejanja prostora. V okviru projekta so predvidene institucionalne izmenjave ter izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v obeh mestnih upravah, s katerimi bomo izboljšali komunikacijo in sodelovanje med mestnima upravama.

Stanje projekta:

V letu 2010 smo v okviru projekta City Network Graz-Maribor tako v Mariboru kot v Gradcu izvedli nekatere tematske delavnice med vsebinsko podobnimi uradi mestnih uprav obeh

mest. V okviru izobraževalnega programa smo organizirali izobraževalne seminarje s področja projektne managementa, izvedli študije oz. teoretične podlage s področja prometa (»Priprava strokovnih podlag za umestitev prikazovalnikov dinamičnih informacij javnega potniškega prometa«), s področja zelenih površin (»Študija zelenih koridorjev in njihovih vozlišč v mestih Maribor in Gradec ter izdelava strokovnih podlag za programsko atraktivne točke ("HOT SPOTS") zelenega sistema v Mariboru«), s področja gospodarstva (»Strateško razvojni dokument s področja razvoja Mestne občine Maribor in strateškega upravljanja mesta s prenosom dobrih praks iz Gradca«, »Študija urbanistične ureditve mestnega jedra, s poudarkom na ureditvi fasad na Koroški cesti v Mariboru).

V okviru promocijskih aktivnosti projekta smo izdelali raznovrsten promocijski material za celoten projekt (brošure, beležke, pisala, USB ključke, vrečke, plakate itd.), pripravili smo brošuro o EU projektih, izdelali publikacije za štiri mestne četrti itd.

PP 218808 Pimms Transfer
OB070-08-0017 Pimms Transfer

Namen in cilji projekta:

Mestna občina Maribor izvaja projekt PIMMS TRANSFER od leta 2008. V teku projekta eksperti iz evropskih mest nudijo strokovno pomoč iz dosedanjih EU praks s področja trajnostne mobilnosti, načrtovanja prometne strategije, javnega potniškega prevoza, potovalnih načrtov in spreminjanja potovalnih navad občanov. Informiranje in obveščanje poteka v akcijah kot je Evropski teden mobilnosti, izdelava potovalnih načrtov za šolarje ter obveščanje občanov o spremembah prometnega režima za doseg trajnostne mobilnosti.

Stanje projekta:

Izvedene so bile aktivnosti na področju doseganja ciljev trajnostne mobilnosti, priprava odloka o izvajanju javnega mestnega linijskega prevoza v mestnem prometu, priprava in izvedba Evropskega tedna mobilnosti. Sredstva na projektu so bila porabljena za opravljene ure zaposlenih na projektu in za študijska potovanja v okviru projekta ter za izobraževanje zaposlenih v MOM ob primerih dobrih praks partnerskih mest. V Mariboru sta bila organizirana dva posveta s primeri dobrih praks parkirne politike iz Gradca, kjer so bile vključene mariborske institucije, ki delujejo na področju izboljšanja prometnih pogojev in alternativnih oblik mestnega prevoza.

PP 218811 Izdelava investicijske, projektne dokumentacije in naloge za EPK in Univerziado
OB070-09-0050 EPK in Univerziada

V okviru postavke so načrtovana sredstva, potrebna za izvedbo študij, analiz, cenitev investicij in pripravo druge dokumentacije potrebne za izvedbo investicijskih projektov.

V okviru proračunske postavke so bila v letu 2010 porabljena sredstva v skupni višini 49.535 EUR predvsem za pripravo razpisne dokumentacije, izdelavo strokovnih študij in investicijske dokumentacije ter za druge spremljajoče aktivnosti, potrebne pri pripravi projektov.

PP 721011 Sodelovanje v EU omrežju FIN-URB-ACT
OB070-08-0018 FIN-URB-ACT

Namen in cilji projekta:

FIN-URB-ACT je projekt v okviru EU omrežja URBACT II. Gre za povezovanje z 12 partnerskimi mesti iz različnih držav Evropske Unije z namenom ustvariti pogoje za financiranje malih in srednjih podjetij (v Mariboru predvsem na področju kulture in turizma - povezava z Evropsko prestolnico kulture 2012). Za izvedbo tega projekta se bo v vsakem od mest ustanovila lokalna podporna skupina, ki bo s pomočjo izmenjav izkušenj med mesti in s podporo EU strokovnjakov pripravila lokalni akcijski načrt na tem področju.

Stanje projekta:

Projekt je potekal po načrtu: Lokalna akcijska skupina se je sestajala redno in začela pripravljati Lokalni akcijski načrt za gospodarsko oživitev mestnega jedra. Sodelovali smo v treh delovnih srečanjih v Edinburgu, Gijonu in v Mariboru, kjer smo na začetku meseca novembra tri dni gostili vse predstavnike partnerskih mest in jim predstavili naš prispevek k oživitvi mestnega jedra, vzpodbujanju inovativnosti za mala in srednja podjetja (predstavil se je tudi MB podjetniški inkubator).

0502 MEDOBČINSKO REDARSTVO

06039001 Administracija občinske uprave

213400 Nakup osnovnih sredstev in opreme

OB070-10-0058 Nakup osnovnih sredstev in opreme za Medobčinsko redarstvo

Od načrtovanih 81.800 EUR je bilo porabljenih skupaj 26.490 EUR ali 32,4%, in sicer 19.781 EUR za nakup avtomobilov in drugih prevoznih sredstev, 4.999 EUR za nakup strojne računalniške opreme, 519 EUR za nakup telekomunikacijske opreme in 1.129 EUR za nakup audiovizualne opreme,